

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**  
**144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ**

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1251

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್  
(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 22-09-2021

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2018-19, 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ, ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	
ಈ)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು;	2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ / ನೆರಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ?	ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೋಇ/748/ಐಎಫ್‌ಎ/2021

(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

2018-19

ಅನುಬಂಧ-2 (ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ ನಂ:1099 (1251)

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಲಯ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್‌ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17
		5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (5054-03-337-0-17-154)															
		<b>ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ.</b>															
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಸ್ಕೇರನ್ ಗುಣಗುಣಪುರ ( ಹಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ವೇವಲಗುಣಗುಣಪುರ ಭಾಗ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 7.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಬಿ-2.00-3/13)7.5 (ಫುಲ 5979)	750.00	ಮೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಂ. ಹೈದರಾಬಾದ್	807.75	(+) 6.39%	12.12.2011	11.9.12	15.05.2013	740.43	0.00	0.00	740.43	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
1		ಒಟ್ಟು	750.00		807.75					740.43	0.00	0.00	740.43	0.00	0.00	0.00	
		<b>ಅಳಂದ ಉಪ-ವಿಭಾಗ.</b>															
2	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್‌ನಿಂದ ಅಳಂದ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗಾರ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಸುಲಹೇಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 65.00 ( ರಾ.ಹೆ-32) (ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಡಕೆ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ) 13609	3900.00	ಮೆ. ಪಾಟೀಲ ಅಂಡ್ ಪಾಟೀಲ ಕಂ ಸೋಲಾಪುರ	4598.47	(-)7.30%	25.05.13	24.11.14	31.12.2016	4378.17	0	53.15	4431.32	0	0	55.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
3	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಬೊಂಬೂರಿ ದಿಂದ ಮಾದನಹಿಟ್ಟರಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.8.50 ದಿಂದ 10.00 (ಕಾಗೂ 21.90 ರಿಂದ 24.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-66010	500.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್	556.12	(+) 12.99%	07.11.2017	06.12.2018	06.12.2018	207.03	0	280.53	555.84	2.9	0	4.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.5 ಕಿ.ಮೀ-03/2018). (1.5 ಕಿ.ಮೀ-03/2018).
4	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಿಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಕಿ.ಮೀ.68.15 ದಿಂದ 71.15 ರವರೆಗೆ 3 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ- 66009	270.00	ಶ್ರೀ. ಗುರುಶಾಂತ ಪಾಟೀಲ್	300.19	(+) 12.99%	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	231.28	0	68.67	299.95	2.515	0	2.515	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.515 ಕಿ.ಮೀ-06/2018).
5	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪರಾಧ - ಸದಾಶಿವಗಡ (ರಾ.ಹೆ - 34) ಕಿ.ಮೀ. 145.90 ದಿಂದ 163.47 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)- 65948	500.00	ಮೆ.ಬಾಲಾಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಂ.	556.48	(+) 12.99%	28.11.2017	27.08.2017	27.08.2017	397.98	2.05	156.19	556.22	2.6	0	4.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.6 ಕಿ.ಮೀ-03/2018, ಕಿ.ಮೀ-2.7 08/2018).
4		ಒಟ್ಟು	5170.00		6011.26					5214.46	2.05	558.54	5843.33	8.02	0.00	66.67	
		<b>ಕಲಬುರಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ</b>															
		<b>ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ</b>															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಮೀ.ಗ. ಲಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಮೀ.ಗ. ಲಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಮೀ.ಗ. ಲಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಚರ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
6	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಬಿಎಲ್ ಕ್ರಾಸಿಡಿಂದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸಿಡ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-125) ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ರಾಸಿಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಬಿ-2.00-3/13) 16.46 (ಕ್ರಾ. 5972)	1775.00	ಮೆ. ಪಾಟೀಲ ಆಂಡ್ ಪಾಟೀಲ ಕಂ ಸೋಲಾಪೂರ	1828.74	(+) 3.50%	19.11.11	18.11.12	18.05.13	1691.12	0	77.92	1769.04	0	0	16.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00 ಕೆ.ಮೀ. 5/13) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-149) ಕೆ.ಮೀ. 106.85 ರಿಂದ 109.85 ಬದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗಲಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ ಬರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (4467)	400.00	ಶ್ರೀ. ಶಿವಕಾಂತ್ ಸಿ. ಬುರ್ಜಾಣ್	417.77	(+) 5.49%	04.03.14	03.02.15	03.02.15	389.94	0.00	0.00	389.94	0	0	1.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸಿಡಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-125) ಕೆ.ಮೀ. 107.00 ರಿಂದ 107.60 ಮತ್ತು ರಾ.ಹೆ-126 ರವರೆಗೆ 0.30 ಕೆ.ಮೀ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	ಶ್ರೀ.ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ ಕಲಬುರಗಿ	88.23	(-) 17.34	02.03.2016	01.09.2016	01.09.2016	86.04	1.42	1.42	87.56	0	0	0.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.5/3.2016) (0.4/07.2016)ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
3		ಒಟ್ಟು	2275.00		2334.74					2167.10	1.42	79.34	2246.54	0.00	0.00	18.50	
8		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	8195.00		9153.75					8121.99	3.47	637.88	8830.30	8.02	0.00	85.17	
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು																	
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಮತ್ತು ಒ.ಜಿ.ಸಾ.ಇ. ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ																	
5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (5054-03-337-0-17-180)																	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು																	
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಮತ್ತು ಒ.ಜಿ.ಸಾ.ಇ. ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ																	
5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (5054-04-337-0-01-154)																	
		ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡ ಬೆಂಚೋಳಿ ದಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.50 ರಿಂದ 21.90, ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	700.00	ಮೇ.ಬಾಲಾಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	848.94	(+12.99	08.06.2016	07.05.2017	31.10.2017	726.14	95.78	115.78	841.92	0	0	7.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.00 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 03/2017, 1.5 ಕಿ.ಮೀ.11/2017, 1.5 ಕಿ.ಮೀ.-01/2018, 0) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 5- ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ 5- ಸಿಡಿಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು,0.48 ಕಿ.ಮೀ. 02/2018)
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಬೆ ದಿಂದ ದಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.16 ರಿಂದ 12.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(40836)	200.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಮೂಲಗೆ	224.74	(+14.94	30.01.2016	29.11.2016	28.02.2017	224.52	0.00	0.00	224.52	0	0	3.6	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.60ಕಿ.ಮೀ.-02/2017).
2		ಒಟ್ಟು	900.00		1073.68					950.66	95.78	115.78	1066.44	0.00	0.00	11.00	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ - ಮಿ.ಗಳಲ್ಲಿ															
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಇತರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ಒಟ್ಟು 14.10 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಸಹಾಯಕದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 12738	2211.00	ಮೆ. ಎಸ್.ಆರ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್	2423.94	(+)11.75%	04.07.13	03.06.2014	03.06.14	1913.57	50.00	163.47	2077.04	0	0	14	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (5ಕಿ.ಮೀ.-12/2015 & 5ಕಿ.ಮೀ.01/2016 ), (48.ಮೀ.-03/2016), ರುತ್ತದೆ. 12 ಒಟ್ಟು 12 ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ 12- ಸಿಡಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾರ್ಚ್-2016 ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
4	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕೆ.ಮೀ. 22.00 ರಿಂದ 27.00 ವರೆಗೆ (23859) ಹಿ ಒಡ್ಡು-2014	225.00	ಮೆ. ಎಸ್. ಆರ್.ಕೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್	207.56	(-) 8.89%	16.09.2014	15.06.2015	15.06.2015	207.11	0.00	0.00	207.11	0	0	2.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.18 ಕೆ.ಮೀ.03/2016)
5	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕೆ.ಮೀ. 3.50 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(40541)	250.00	ಎಸ್. ಎಸ್. ಮೂಲಗ	281.29	(+)14.40	10.03.2016	09.12.2016	09.12.2016	271.06	0.00	0.00	271.06	0	0	2.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00 ಕೆ.ಮೀ. 06/2016, 1.70 ಕೆ.ಮೀ. 03/2017)
6	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.90, 2.70 ರಿಂದ 4.00, 6.50 ರಿಂದ 7.40 ಹಾಗೂ 8.20 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(40542)	350.00	ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಹೈದರ್	389.65	(+)14.40	17.01.2016	16.12.2016	16.12.2016	389.43	0.00	0.00	389.43	0	0	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 3.75 ಕೆ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.40 ಕೆ.ಮೀ.06/2016) (2.6/07-2016) (0.75/01-2017)
7	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕೆ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 9.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(40540)	350.00	ಎಸ್.ಆರ್.ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಪುರ ಲಿಮಿಟೆಡ್	320.89	(-)7.20%	18.01.2016	17.01.2016	17.01.2016	305.15	0.00	0.00	305.15	0	0	4.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.80ಕೆ.ಮೀ.06/2016, 2.50ಕೆ.ಮೀ. 03/2017)
8	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕೆ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65570)	500.00	ಶ್ರೀ.ಮಂಜು ಅಹಮ್ಮದ್ ಹೈದರ್	532.27	(+)12.99	19.01.2018	18.12.2018	18.12.2018	120	200.00	320.00	320.00	4.83	0	4.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.20 ಕೆ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.0ಕೆ.ಮೀ-02/18, 1.20 ಕೆ.ಮೀ-03/18, 2.63 ಕೆ.ಮೀ-08/18 ).

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡತ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
9	ಅಥಣಿಲಹೂರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರಣಗಾರರು - ರೇಬರ - ಅರ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.425 ರಿಂದ 6.00, ಕಿ.ಮೀ. 7.80 ರಿಂದ 9.00, 10.77 ರಿಂದ 11.21 ಮತ್ತು 12.21 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65368)	300.00	ಶ್ರೀ.ಜಗದೀಶ ಬಂಟ್	316.87	(+).12.99	24.01.2018	23.10.2018	23.10.2018	105	100.00	205.00	205.00	2.26	1	2.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.75 ಕಿ.ಮೀ-03/18, 0.43 ಕಿ.ಮೀ-06/2018, 1.08-02/2019)
10	ಅಥಣಿಲಹೂರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆವಡಾಹೂರ - ಬೆನಮಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.60 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(65361)	500.00	ಶ್ರೀ.ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ ಪಟೇಲ್	554.29	(+).12.70	19.01.2018	18.12.2018	18.12.2018	95.28	200.00	200.00	295.28	4.63	1.21	4.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.0 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರಿಕರಣ, 1.63 ಕಿ.ಮೀ-02/2018,
11	ಅಥಣಿಲಹೂರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆವಡಾಹೂರ - ಬೆನಮಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 19.00 ಮತ್ತು 20.00 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65362)	200.00	ಶ್ರೀ.ಸಂತೋಷ ಲಾಹೋಟಿ	205.49	(+).2.00	21.03.2018	20.12.2018	20.12.2018	0	193.32	193.32	193.32	1.74	0	1.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.74 ಕಿ.ಮೀ-08/18)
9		ಒಟ್ಟು	4886.00		5232.25					3406.60	743.32	1081.79	4263.39	13.46	2.21	40.39	
		ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದೋಲಾಡಿಂದ ಹೊಸೂರ ಬಾಯಾ ಬರಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 10.00 ರಿಂದ 15.00 (0.00 ರಿಂದ 8.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 272/ಕ್ರ.ಸಂ24 ಅಹಂಜಿಕ್-ಇ 2011-12 (10612) 8.10	300.00	ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ	346.87	(+). 12.00%	10.08.2012	09.05.2013	09.03.14	300	0.00	0.00	300	0	0	8.0	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.5 ಕಿ.ಮೀ. 03/2016)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಗ್ರಾಮದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
13	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಬೆರಂಡಿ, ಪುಟಪಾಪ, ಗೇಲಿಂಗ್, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕುಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 272/ಕ್ರ.ಸಂ29 ಅಪರಿಚ್ಛೇದ-ಇ 2011-12 (12037)	825.00	ಮ. ಅಗ್ನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿ. ಸೈದರಾಬಾದ್	902.01	(+) 15.00%	30.01.13	29.12.13	29.12.13	767.25	0.00	0.00	767.25	0	0	0.2	ಒಟ್ಟು 1100 ಮೀ. ಪ್ರೇಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 1100 ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 700 ಮೀ.ಬಿ. ಎಮ್. 200 ಮೀ.ವಸಡಿದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ದುರಸ್ತಿಗಳು ಸ.ಕಾ.ನಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕಟ್ಟಸಂಗಾಡಿನಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ವಾಯವ್ಯ ನರಬೋಳ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23748) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	100.00	ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿ. ದೇವಪ್ಪಲ್	98.65	(-) 1.34%	04.03.14	03.09.14	03.09.14	87.71	0.00	0.00	87.71	0	0	4.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 4.42 ಕಿ.ಮೀ 03/15
15	ಜೇವರ್ಗಿ	ಚಿಕ್ಕಮೂಡಬಾಳ ಬಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (23639) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	250.00	ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿ. ದೇವಪ್ಪಲ್	285.54	(+) 9.95%	09.06.14	08.03.15	08.03.15	280.54	0.00	0.00	280.54	0	0	7.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 7.90 ಕಿ.ಮೀ 03/15
16	ಜೇವರ್ಗಿ	ಚಿಕ್ಕಮೂಡಬಾಳ ಬಾಮನಾಳ ವಾಯವ್ಯ ಸಂಬಡ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 19.40 (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23641) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	250.00	ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿ. ದೇವಪ್ಪಲ್	284.94	(+) 9.95%	27.05.14	26.02.15	26.02.15	279.93	0.00	0.00	279.93	0	0	7.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 4.42 ಕಿ.ಮೀ 7.10/15
17	ಜೇವರ್ಗಿ	ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್-218 ರಿಂದ ನೇಲೋಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23251) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	100.00	ಶ್ರೀ. ಗೋಲಯ್ಯ ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ	104.43	(+) 4.13%	04.03.14	03.09.14	03.09.14	95.44	0.00	0.00	95.44	0	0	1.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.07/2015 ರಾಜಬರಕರಾ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಡ್ಡಿನಡೆ: ಶಾ.ದ. ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಡ್ಡಿನಡೆ: ಶಾ.ದ. ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಡ್ಡಿನಡೆ: ಶಾ.ದ. ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
18	ಜೇವರ್ಗಿ	ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ಕಲ್ಪಹಂಗರಗಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕೂಟಿಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 1.10 ರಿಂದ 7.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(49043) (1.10 ರಿಂದ 5.90)	400.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಿಂಟಾ	447.37	(+)12.18	06.2.2016	05.01.2017	405.73	0.00	0.00	405.73	0	0	4.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (2.0 ಕೆ ಮೀ 03/16, 2.0 ಕೆ ಮೀ 03/17, 0.5ಕೆ.ಮೀ 06/17 ). ... 7- ಸಿ.ಡಿ.ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ
19	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಸೂರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (48425)	100.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಿಂಟಾ	111.77	(+)4.88	11.01.2016	10.07.2016	73.15	29	29	102.15	0	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.. (1.10 ಕೆ ಮೀ 03/2016)
20	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ಕೂಡಿ ಮಾಯಾ ಬಮೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 9.80 ರಿಂದ 13.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (48423)	200.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಿಂಟಾ	215.64	(+)2.09	12.01.2016	11.10.2016	38.2	98	168	206.2	0	0	2.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.00 ಕೆ ಮೀ 03/2016- 1.90ಕೆ.ಮೀ11/2017)
21	ಜೇವರ್ಗಿ	ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ಹಿಬ್ಬರಗಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಯಲಗೋಡ ರಸ್ತೆ ಮಾಯಾ ವಾಲ್ಮರಿ, ಕುಳಸೂರ ಕ್ರಾಸಿ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(41689)	502.00/492.00	ಶಿವಶಾಂತ ಸಿ ಮನುಜನ್	560.97	(+)13.50	18.01.2016	17.12.2016	490.74	0	27.46	518.2	0	0	7.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.0 ಕೆ ಮೀ 03/2016, 1.0 ಕೆ.ಮೀ. 02/2017, 2.0 ಕೆ.ಮೀ. 03/2017, 0.5ಕೆ.ಮೀ.- 06/17 -0.85 ಕೆ ಮೀ-01/2018)
22	ಜೇವರ್ಗಿ	ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ನೇರೋಗಿ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.03 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 5.80 ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕೆಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	205.00	ರಮೇಶ ಕೊಲಗಿ	192.23	(-)5.00	16.06.2016	15.03.2017	136.18	23.00	23.00	159.18	0	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
23	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ರಿಂದ ಹರಸೂರ ಮಾಯಾ ಮಾರನೂರ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.10 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ-65571	175.00	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಕಾಟೀಲ್	153.41	(-)12.24	08.01.2018	07.07.2018	25.0	0	95.00	120	0	0	4.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(4.75 ಕೆ.ಮೀ- 02/2018) ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಹಂಗರಗಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಟನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.5.90 ರಿಂದ 7.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ- 65257	150.00	ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಧುಕರ	132.78	(-)11.45	26.12.2017	25.09.2018	25.09.2018	0	93.56	118.36	118.36	1.8	0	1.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.80 ಕಿ.ಮೀ- 8/2018)
25	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್ 218 ಮಂಡೇಪಾಲ ಕ್ರಾಸ ರಿಂದ -ಮುಹೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.30 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ-65411	100.00	ಶ್ರೀ. ಅಶ್ವನಂದ - ದೊಡ್ಡಮನಿ	89.47	(-)10.52	04.01.2018	03.07.2018	03.07.2018	-	0	70.00	70.00	1.2	0.4	1.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.2 ಕಿ.ಮೀ- 06/2018)
26	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ-ಜೇರಟಗಿ-ಬದವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 30.00 ರಿಂದ 33.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ - 65438	200.00	ಶ್ರೀ. ನಾಣಗಾಡಾ ಬಿರಾದರ	167.66	(-)16.15	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	50	50.00	110.00	160	0	0.3	2.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (2.5 ಕಿ.ಮೀ- 02/2018) ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮೂಡಬಾಳ ರಿಂದ ಚಾಲುಕಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಬಬದ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಬಲಬಟ್ಟು ಪಡಗೇರಾ ಕಿ.ಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 8.10 (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) & 15.20 ರಿಂದ 19.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ- 65711	200.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಆರ್.ಸುಲಭಾ ವಿ	189.25	(-)5.26	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	50	100.00	125.00	175	0	0	3.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.4 ಕಿ.ಮೀ- 02/2018) ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-218 ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಸರಿಯೋಳ ಕಿ.ಮೀ. 19.60 ರಿಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ -65442	280.00	ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಮುಕ್ಕಣ್	273.41	(-)2.15	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	40	223.17	233.17	273.17	3.85	0	3.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.85 ಕಿ.ಮೀ- 11/2018)
29	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರದ್ದೆಪಾಡಗಿ ಕೂಡಿ ಕಿ.ಮೀ 7.70 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ -67287	200.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎ. ಇನ್.ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್	189.8	(-)5.09	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	55.2	54.60	134.60	189.8	0	0	2.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (2.50 ಕಿ.ಮೀ- 03/2018) ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇದಲಗಿ-ಮುರಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಹಾಲಪ್ಪುರಗಾ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ -65692	120.00	ಶ್ರೀ. ನಾಣಗಾಡಾ ಬಿರಾದರ	100.39	(-)16.17	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	0	0.00	0.00	0	0.7	0.7	0.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.7 ಕಿ.ಮೀ- 03/2019)



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂಚ್ಚೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಕೆಂಗಲ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಲ ಅಂಚ್ಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಂಡಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಂಡಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಣತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ಪಾಲಿಕೆ 149 ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮೂಲಗತ್ತಿ ಬೋಳದಾಡ (ಬಿಮುರ) ಪಾಯಾ ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರ ಪಾಯಾ ಹೆಚ್ ಹಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 (48684)	300.00	ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಎಸ್ ಮೂಲಗ	353.47	(+)18.00	03.03.2016	02.02.2017	02.02.2017	163.97	32.10	32.10	196.07	0.00	0.00	1.20	1.20 ಕೆ.ಮೀ. ಡಾಂಟರೇರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ಪಾಲಿಕೆ ಎಸ್‌ಹೆಚ್-150/ಇ ರಿಂದ (ಪಾಯಾ ಪಾಕಡ್ ಬೇಕ್ ದಿಂದ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ದಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 (41283)	240.00	ಶ್ರೀ. ಅನ್ನರಮಿಯಾ	294.45	(+)8.64	03.03.2016	02.12.2016	02.12.2016	222.23	25.00	25.00	247.23	0.00	0.00	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.(2.50 ಕೆ.ಮೀ 03/2016)
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹುಮನಾಬಾದ್ (ಎಸ್ ಹೆಚ್ - 150) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರದವರೆಗೆ ಪಾಯಾ ರೇವಣ್ಣನದ್ವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (0.00 ರಿಂದ 1.50) (48686)	87.00	ಗುರುನಂಜಯ್ಯ ಆರ್.ವಿ.	99.08	(+)8.96	08.01.2016	07.07.2016	07.07.2016	83.35	0.00	0.00	83.35	0.00	0.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (1.0 ಕೆ.ಮೀ 03/2016)
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 (ಇ) ದಿಂದ ಏಕಪಾ ಭೋರೂರ ರಾಮನಗರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50-65225	100.00	ಶ್ರೀ.ಗುರುನಂಜಯ್ಯ ಆರ್.ವಿ.	109.49	(+)12.99	04.12.2017	03.06.2018	03.06.2018	78.37	0.00	26.00	104.37	0.00	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.50 ಕೆ.ಮೀ- 03/2018)
41	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ದಿಂದ ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ ಸೆಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಿಂದ ಟಿ.ವಿ. ಸ್ಟೇಶನ್ ವರೆಗೆ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ರೇವಣ್ಣನದ್ವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ -65226	100.00	ಶ್ರೀ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಪ್ತಾರ	110.87	(+)12.99	28.10.2017	27.04.2018	27.04.2018	20	33.52	90.66	110.66	0.00	0.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.20 ಕೆ.ಮೀ- 02/2018)
42	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150- ಇಗೆ ಕೂಡುವ ಪಾಯಾ ರಾಮನಗರ ಮಂಡಿರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕೆ.ಮೀ- 65221	100.00	ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ ವಿ.ಪಾಟೀಲ್	110.87	(+)12.99	08.12.2017	07.06.2018	07.06.2018	38.74	25.00	50.00	88.74	0.82	0.62	0.62	200 ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
43	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 (ಹಳೆ ಫಲ್ಕುರ ಬೇಡ್‌ಗೆ) ಕೂಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150-ಇ ಪಾಯಾ ಬೆನ್ನಮೀರ ನಗರ ಪಾಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ- 65222	200.00	ಶ್ರೀ.ಸೈಯದ್ ಯುಸುಫ್	218.65	(+)12.99	14.11.2017	13.08.2017	13.08.2017	23.00	93.57	164.09	187.09	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.12 ಕೆ ಮೀ 01/2019)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
44	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯೋದ್ ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೆದ್ದಾರಿ 150-ದಿಂದ (ಮಿಸಲಾ ನಗರ ವೃತ್ತ) ಸಿಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಬರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ-65440	175.00	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ರಾಜುಡಿನ್ ಗುಲಾಮ್	192.58	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	80.00	32.00	112.00	192.00	1.85	0.00	1.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.85ಕಿ.ಮೀ-08/2018)
45	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10 ಅಣ್ಣದೊಳಗಿಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಹೆಚ್ 149 ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮವರೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ- 65224	200.00	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ರಾಜುಡಿನ್ ಗುಲಾಮ್	219.02	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	20.00	33.91	193.91	213.91	2.95	0.00	2.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(2.95ಕಿ.ಮೀ-06/2018)
46	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪ್ಪನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಮನಾಬಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲಗತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಕೂಡುವ ಸಿ.ಸಿ ( ಸ್ಕಾಪ್) ಬರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 - 65223	175.00	ಶ್ರೀ.ಬಾಬಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪಟೇಲ	192.46	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	5.00	139.55	184.75	189.75	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ(2.0 ಕಿ.ಮೀ/01-2019)
47	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣದೊಳಗಿಂದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಸಿ ಸಿ ಬರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ- 65246	100.00	ಶ್ರೀ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಜಿಮುದ್ದಿನ್ ಸಗ್ರಿ	104.83	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	20.00	62.80	81.74	101.74	0.00	0.00	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.40 ಕಿ.ಮೀ-02/2018)
48	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಧಾಬ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ರಾಜ್ಯೋದ ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಿಂದ ಅಣ್ಣದೊಳಗಿಂದ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಬರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ- 65243	100.00	ಶ್ರೀ.ಬಾಬಾ ಫಕ್ರೋದ್ದಿನ್	108.99	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	30.00	0.00	75.00	105.00	0.00	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.5 ಕಿ.ಮೀ-02/2018)
49	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೋಯಗುಂಬದ ರಸ್ತೆ ರಿಂದ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜು ಸಿ ಸಿ ಬರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ- 65227	75.00	ಶ್ರೀ.ಶಂಕರ ಜಾವಳ	70.95	(+)1.80	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	-	0.00	0.00	-	0.85	0.00	-	ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಮೀಯಮಾಪ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾಂತ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
50	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬಂಕದಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ(ವಾಯವ್ಯ ಇವೆಡಾರ ಕಾಲೋನಿ)ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ- 65245	75.00	ಶ್ರೀ.ಗೋಕುಲಯ್ಯ ಸಿರಮತ	78.42	(+)12.99	04.12.2017	03.06.2018	03.06.2018	78.34	0.00	0.00	78.34	0.00	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.5 ಕಿ.ಮೀ- 02/2018)
51	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಬೋಳವಾಡ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಪನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ವಾಯವ್ಯ ದೇಗುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ- 65244	100.00	ಶ್ರೀ.ಇಚ್ಛಾಕಾರ ಅಭಿಜಿತ್	109.44	(+)12.99	10.01.2018	09.06.2018	09.06.2018	35	27.90	27.90	62.90	1.20	1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.2 ಕಿ.ಮೀ- 03/2018)
19		ಒಟ್ಟು	2997.00		3316.27					1802.17	505.35	1063.15	2865.32	11.67	1.82	27.52	
52	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣಬಸ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸೀತದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜೀವರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಫರಹತಾಬಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗರಗುಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಘಾಟಾ ಉದ್ಘಾಟನಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕುಟು ಸಂ 265/ಕ್ರ.ಸಂ 1 (ಬಿ-1.20-3/13) (10456) (4.85)	190.00	ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂ. ಜಂಬಾಳೆ	185.69	(-) 6.12%	26.07.12	25.04.13	25.11.13	120.94	0.00	0.00	120.94	0.00	0.00	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (07/13) 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (08/13) 1.20 ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ (03/14). ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
53	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದನೂರ ವಾಯವ್ಯ ಕೋಟನೂರ (ಡಿ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (41548)	400.00	ಶ್ರೀ. ನೀಲಕಂಠ ಎಸ್. ಮೂಲಗಿ	473.07	(+)9.50	12.01.2016	11.10.2016	11.10.2016	394.77	26.01	26.01	420.78	0.00	0.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.(4.0ಕಿ.ಮೀ 03/2016)
54	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಗ್ಗರಿ-ರಿಜನಹಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ 10 ರಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (41584)	200.00	ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ	233.05	(+)9.50	07.01.2016	06.10.2016	06.10.2016	226.63	6.43	6.43	233.06	0.00	0.00	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (2.10ಕಿ.ಮೀ 03/2016)
55	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಪರಾಬಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ0.60 ರಿಂದ 1.20 -	250.00	ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ	276	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	30.00	100.00	150.00	180.00	0.60	0.40	0.40	ಬಾಕಿ ಕಲವರ್ಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 200 ಮೀ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಂಗ್‌ನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಡ್ಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಂಗ್‌ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಡ್ಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಡ್ಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
63	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗಣಪಲಹೋಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ - 65390	300.00	ಶ್ರೀ.ಶಿವಕಾಂತ್ ಸಿ.ಮುಜಾಜಿ	335.83	(+)12.99	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	30	50.00	165.00	195.00	3.70	0.30	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.
64	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ(ಕೆ) ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಗೋಗಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ದಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ)-67641	100.00	ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪಕೂಮಾರ ಕಲಬುರಗಿ	91.86	(-)8.11	15.11.2017	14.08.2018	14.08.2018	0	91.87	91.87	91.87	0.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (2.0 ಕಿ.ಮೀ. 01/2018)
65	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಕೆ ತಾಂಡದಿಂದ ಬೆಂಪನೂರು (ಇ.ಮು.ರ) 9.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 15.40 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.-67144	400.00	ಶ್ರೀ. ಅರ್.ಬಿ.ಗುತ್ತಿದಾರ	442.55	(+)12.99	15.11.2017	14.08.2018	14.08.2018	400	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	3.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (3.80- ಕಿ.ಮೀ. 03/2018)
66	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗಾಪೂರು ಕ್ರಾಸ್ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌218) ದಿಂದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ್ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಂಯಾ ಸಿರಗಾಪೂರು, ಸೋಸಗಿ, ಕಣ್ಣೂರು, ಬಾಬಾಡ (ಎಚ್) (8.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ) -67163	400.00	ಶ್ರೀ.ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್	445.29	(+)12.99	07.11.2017	06.10.2018	06.10.2018	100	150.00	240.30	340.30	0.00	0.00	4.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (4.43 ಕಿ.ಮೀ.- 03/2018)
7		ಒಟ್ಟು	2936.00		3446.59					1799.22	415.86	673.16	2472.37	9.70	5.60	41.07	
66		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	18239.00		20368.63					12226.29	3110.17	4957.63	16992.91	52.50	12.93	212.36	
													ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಅಭಿಯಂತರರು,				
													ರೋ.ಬಂ & ಒ.ಟಿ.ಸಾ.ಇ.ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ				
5054 ಹೆಲ್ಪ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (5054-04-337-0-01-160)																	
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲಹೆಗಾರರ ವಿಭಾಗ																	
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ದೇವಲಗಾಂವ್‌ನಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 268/30, 32 (11-12 ಅಂಚಿಕೆ-ಇ) (ಕ್ರಾ. 10706)	725.00	ಮೆ. ಎಸ್‌ಅರ್‌ಕೆ ಕನಕಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್	786.53	(+)4.89%	25.02.13	24.01.14	24.01.14	867.08	16.00	16.00	883.08	0.00	0.00	10.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (6.00 ಕಿ.ಮೀ. 03/14, 4.45 05/14)
1		ಒಟ್ಟು	725.00		786.53					867.08	16.00	16.00	883.08	0.00	0.00	10.45	
													ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಅಭಿಯಂತರರು,				
													ರೋ.ಬಂ & ಒ.ಟಿ.ಸಾ.ಇ.ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ				
5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇವಾ ಸುಧಾರಣೆ (5054-03-337-0-16-154)																	
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲಹೆಗಾರರ ವಿಭಾಗ																	
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-22 ಕಿ.ಮೀ. 34.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಾದನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ).	495.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ನೊಂದ.ಬಿ. ಕಾಟೇಲ	509.62	(+)12.00%	16.09.2014	15.08.2015	15.08.2015	505.08	0.00	0.00	505.08	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ-ಹೊಸಗುರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-22 ಕಿ.ಮೀ. 54.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಖಜೆ 6025717	305.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ನೊಂದ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	300.03	(+)3.95%	07.03.2015	06.02.2016	06.02.2016	97.65	116.25	150.18	247.83	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯವು ಬಿಲ್ಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. (1 ಸಂ-02/2018)
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ (ರಾಜ್-155) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	ಶ್ರೀ.ಕಾಶಿನಾಥ ಜಿ.ದೇವತಕಲ್	92.55	(-)6.10%	10.01.2018	09.06.2018	09.06.2018	-	0.00	0.00	0.00	1	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	900.00		902.20					602.73	116.25	150.18	752.91	3	0	2	
		ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ															
4	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ - ರಾಯಚೂರು (ರಾಜ್ -51) ಕಿ.ಮೀ 51.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-66700	150.00	ಶ್ರೀ.ಮೂಕುಂದೇಶ ಬಳಗಾಪುರ	146.92	(-)0.66	29.01.2018	28.07.2018	28.07.2018	66.00	64.64	80.92	146.92	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (01-06/2018)
1		ಒಟ್ಟು	150.00		146.92					66.00	64.64	80.92	146.92	1	0	1	
		ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ															
5	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಬೇಡ-ಬೀಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಕಿ.ಮೀ 21.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-66887	70.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ	78.66	(+)12.55	05.01.2018	04.07.2018	04.07.2018	0.00	27.12	52.12	52.12	1	1	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (01-03/2019)
6	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರಾದ ದಿಂದ ಸದಾನಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ಕಿ.ಮೀ 168.44 ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-66883	160.00	ಶ್ರೀ.ಹುಲಕಂಟರಾಯ	181.95	(+)14.99	05.01.2018	05.07.2018	05.07.2018	148.43	33.38	33.38	181.80	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (03/2018)
2		ಒಟ್ಟು	230.00		260.61					148.43	60.50	85.50	233.92	2	1	2	
6		ಒಟ್ಟು	1280.00		1309.73					817.16	241.39	316.60	1133.75	6	1	5	
50.54 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ															
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಗಾಣಗಾಪುರ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ತೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 43075	450.00	ಶ್ರೀ.ಬಿವಲಿಂಗ ಮಂಡಪ್ಪಾ ಹಮ್ಮಾನಿ	455.47	(-)6.81	29.04.2016	28.03.2017	28.03.2017	479.42	0.00	0.00	479.42	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1/01.02.2017)
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ - ಚಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.80 ರಲ್ಲಿ (ಬಂದರಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-42044	200.00	ಶ್ರೀ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ	230.52	(+)3.95	07.04.2016	06.01.2017	06.01.2017	343.93	2.52	2.52	346.47	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1ಸಂ./09/2017)
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇತುವೆ ಗಾಣಗಾಪುರ - ರೇವರ - ಅಣ್ಣಾಣಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.75 ಮತ್ತು 17.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-66412	270.00	ಶ್ರೀ. ಅರವಿಂದ ಪೂರ್ಣ	260.05	(-)1.55	28.10.2017	27.04.2018	27.04.2018	124.15	156.75	156.75	280.97	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1 ಸಂ-12/2018)



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮಾ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ									
4	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ ವಿವರ (ಕೆ.ಮೀ.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.20 ಮತ್ತು 10.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-66411	130.00	ಶ್ರೀ.ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿ.ದೇವತೇಶ್ವರ	110.86	(-)14.36	19.01.2018	18.07.2018	18.07.2018	-	77.51	77.51	77.51	1	1	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1-03/2019)
4		ಒಟ್ಟು	1050.00		1056.90				947.50	236.78	236.78	1184.37	4	1	4		
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಗ-ಬೆಂಚನಗೂಡ (ಇಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.20 ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 4.90 (ಸಂಗೂಳಗಿ(ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ) ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.- 66701	150.00	ಶ್ರೀ.ಮೂಕುಂದೇಶ ಬಾಗೇಶ್ವರ	145.44	(-)0.66	29.01.2018	28.07.2018	28.07.2018	100.68	4.50	46.17	146.79	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1/06.2018)
1		ಒಟ್ಟು	150.00		145.44				100.68	4.50	46.17	146.79	1	0	1		
5		ಒಟ್ಟು	1200.00		1202.34				1048.18	241.28	282.95	1331.16	5	1	5		
													ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಯಂತರರು				
													ಲೋ.ಬಂ.ಮತ್ತು ಒ.ಸಾ.ಇ. ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ				
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 5054-04-337-0-01-131																	
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ																	
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ																	
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಮುಡಬಾಳ - ಬಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಸುಂಬಳ ಬಾಯಾ ವಹಗೇರಾ ಕಿ.ಮೀ.2.00(ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ರಿಂದ 8.10ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-70227	150.00	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಬಿ.ಕೋರಿ	166.05	(-)21.21	10.01.2018	09.06.2018	09.06.2018	116	0.00	35.56	149.99	3.25	0.00	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್. - 218 ಹಿಟ್ಟರಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ವಾಯಾ ಕರಕರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.20.00 ರಿಂದ 25.00ರವರೆಗೆ (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-70064	148.24	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಬಿ.ಕೋರಿ	166.05	(-)21.21	10.01.2018	09.06.2018	09.06.2018	100.1	0.00	49.15	147.67	2.10	0.00	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್. - 16 ಮುಳ್ಳೆ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಡಕೋಡ ವಾಯಾ ಹಂಚಿಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.80 ರಿಂದ 11.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-69560	200.00	ಶ್ರೀ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್	156.16	(-)21.90	29.01.2018	28.07.2018	28.07.2018	100	39.80	76.00	153.38	2.35	0.00	2.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	498.24		488.26				316.10	39.80		451.04	7.70	0.00	7.70		
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ-ಜೇರಬಗಿ-ಬದನಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(85940)	90.06	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಬಿ.ಕೋರಿ	64.79	(-)28.05	21.01.2019	20.05.2019	31.03.2019	0	62.41	62.41	62.41	1.21	1.21	1.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಉದ್ಭವ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿಜಲಪುರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಪುರವಾಸಿ- ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕವಲಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.52	ಶ್ರೀ.ದೇವರಾಜ ವಾರದ	82.01	(-)16.67	08.01.2018	07.05.2018	07.05.2018	67.66	2.00	14.15	81.89	0.00	0.00	1.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.66 ಕಿ.ಮೀ-03/2018)
1		ಒಟ್ಟು	100.52		82.01					67.66	2.0	14.15	81.89	0.0	0.0	1.66	
		ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಪುರವಾಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಪರಾಧ - ಜಂಮುಗಾ ಒ.ಅಂ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	67.55	ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್	51.83	(+)23.21	21.01.2019	20.05.2019	31.03.2019	0.00	51.69	51.69	51.69	0.73	0.73	0.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	67.55		51.83					0	51.69	51.69	51.69	0.73	0.73	0.73	
2		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	168.07		133.84					67.66	53.69	65.84	133.58	0.73	0.73	2.39	
		ಅಭಿಜಲಪುರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಪುರವಾಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ															
13	ಅಭಿಜಲಪುರ	ಅಭಿಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಣಗಿ - ಮಾಲಾಳ - ಬೋರಲಿ ( ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.50 ರಿಂದ 11.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ- 69174	60.00	ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ ಗುಪ್ತದಾರ	47.00	(-)19.81	10.01.2018	09.03.2018	09.03.2018	46.58	0.00	0.00	46.58	0.00	0.00	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.61 ಕಿ.ಮೀ-02/2018)
14	ಅಭಿಜಲಪುರ	ಅಭಿಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಲಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮಾಲಾಳ ( ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-68703	500.00	ಎಸ್ ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಕಸ್ತುರಕೃಷ್ಣ	543.41	(-)8.90	08.02.2018	07.11.2018	07.11.2018	304.00	0.00	181.00	485.00	5.12	5.12	5.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (5.12 ಕಿ.ಮೀ-06/2018)
2		ಒಟ್ಟು	560.00		590.41					350.58	0.00	181.00	531.58	5.12	5.12	5.73	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
15	ಅಭಿಜಲಪುರ	ಅಭಿಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಬೋಡ - ಬೀಳಗಿ (ರಾ.ಹೆ-124) ರಸ್ತೆ 84.00 ರಿಂದ 116.80 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ)ರ ವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	43.54	ಶ್ರೀ.ಎಮ್.ವೈ.ಮದರಿ	33.98	(-)21.88	05.01.2019	04.04.2019	04.04.2019	0.00	30.27	30.27	30.27	0.98	0.00	0.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(ಪ್ರಸ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ)
1		ಒಟ್ಟು	43.54		33.98					0.00	30.27	30.27	30.27	0.98	0.00	0.98	
3		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	603.54		624.39					350.58	30.27	211.27	561.85	6.10	5.12	6.71	
15		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	2751.08		2741.79					1826.54	424.54	#####	2633.29	26.93	10.25	29.20	
		ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) - ಹರಿಹರ ಕಾಲನಿಯ ಉಪನಿರ್ಮಾಣಯಡಿ															
		ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂದೇಪಾಲ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85750	60.00	ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ್	41.13	(-)23.21	29.01.2019	28.05.2019	31.03.2019	0.00	56.02	56.02	56.02	0.463	0.463	0.463	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದೇಪಾಲ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85750	60.00	ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ್	41.13	(-)23.21	29.01.2019	28.05.2019	31.03.2019	0.00	56.02	56.02	56.02	0.463	0.463	0.463	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದೇವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85746	10.00	ಶ್ರೀ.ಅಶೋಕ	8.89	(-)17.02	13.12.2018	12.03.2019	12.03.2019	0.00	8.3	8.3	0.193	0.193	0.193	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85751	35.00	ಶ್ರೀ.ಹನುಮಗೌಡ	27.36	(-)21.77	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	27.3	27.3	0.669	0.669	0.669	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಹುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -85748	30.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ಬಿರಾದರ	22.57	(-)24.72	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	22.58	22.58	0.546	0.546	0.546	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85747	15.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ಮುಕ್ಕಣ್ಣ	10.78	(-)28.02	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	7.61	7.61	0.276	0.276	0.276	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಬಾಳ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85759	16.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್. ಮುಕ್ಕಣ್ಣ	11.48	(-)28.06	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	11.13	11.13	0.288	0.288	0.288	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85754	20.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ಬಿರಾದರ	14.99	(-)24.99	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	14.96	14.96	0.366	0.366	0.366	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸೂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-85758	10.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ಬಿರಾದರ	7.51	(-)24.69	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	7.38	7.38	0.111	0.111	0.111	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85742	12.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ಮುಕ್ಕಣ್ಣ	9.18	(-)23.36	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	9.19	9.19	0.186	0.186	0.186	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚವರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85737	5.40	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಬಿ.ಕೋರಿ	4.48	(-)16.65	27.12.2018	26.03.2019	26.03.2019	0.00	4.48	4.48	0.1	0.1	0.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10		ಒಟ್ಟು	213.40		158.37				0.00	168.95	168.95	168.95	3.20	3.20	3.20	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು														
		ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಾಕವಿ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆರಂಭ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಳಗಿ ಸಿ. ಕರಿಅಂಬಲಗಾ, ಬೆಟ್ಟದಗಿ, ಚಿಂಚನೂರ, ಅಂಬಲಗಾ, ಲಾಡಮುಗಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು-85793	54.59	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ರಾಜುರಾಜ್ ಗುಲಾಮ	45.51	(-)16.10	27.12.2018	26.03.2019	26.03.2019	0.00	45.52	45.52	0.81	0.81	0.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಿಂಗ್ಡಂ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ಲಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಿಂಗ್ಡಂ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ಲಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ಲಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿತಿಯಂತೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ
1			ಒಟ್ಟು 54.59		45.51				0.00	45.52	45.52	45.52	0.81	0.81	0.81		
12	ಅಪ್ಪಣಲಪುರ	ಅಪ್ಪಣಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪಣಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ, ಹಿಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ, ಅಪ್ಪಣಲಪುರ ಗ್ರಾಮ, ನಂದಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ, ಜೇವರ್ಗಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಸಿದ್ಧನೂರ ಗ್ರಾಮ ದುಧನಿ - ಮಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿರವಾಳ - ದುಧನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ - ಮೂಲಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರ (ಕೆ)ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85664	188.59	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್	197.82	(+)4.90	30.01.2019	29.05.2019	31.03.2019	0.00	197.82	197.82	197.82	2.25	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1			ಒಟ್ಟು 188.59	0.00	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	197.82	197.82	197.82	2.25	2.25	2.25		
13	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮ, ಮಾದನ ಹಿಕ್ಕರಗಾ ಗ್ರಾಮ, ಮಾಡ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮ, ಗದಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ, ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮ, ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ, ದುಪ್ಪರಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ, ಬೋಳನಿ ತಾಂಡಾ(ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾ) ಮತ್ತು ಜಿರೋಲ್ಯ ತಾಂಡಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-85772	193.55	ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್ಫ್ರಾ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	202.91	(+)5.00	18.01.2019	17.05.2019	17.05.2019	0.00	202.07	202.07	202.07	3.21	3.21	3.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1			ಒಟ್ಟು 193.55	0.00	202.91	0.00	0.00	0.00	0.00	202.07	202.07	202.07	3.21	3.21	3.21		
13			ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 650.13	0.00	604.61	0.00	0.00	0.00	0.00	614.36	614.36	614.36	9.46	9.46	9.46		
ನಿರ್ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎ - ಟಿ.ಎಸ್.ಡಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ																	
ಜೇವರ್ಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ.																	
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85755	30.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ಬರಾದರ	22.37	(-)25.39	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	20.43	20.43	20.43	0.49	0.49	0.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತ ತಮ್ಮನಗೌಡ	4.58	(-)23.52	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	4.55	4.55	4.55	0.1	0.1	0.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85842	10.00	ಶ್ರೀ.ಶಿಖರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ದೋರೆ	7.81	(-)21.78	13.12.2018	12.03.2019	12.03.2019	0.00	7.81	7.81	7.81	0.187	0.187	0.187	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸರಬೋಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85745	10.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ಬರಾದರ	7.60	(-)23.88	15.12.2018	14.03.2019	14.03.2019	0.00	7.37	7.37	7.37	0.187	0.187	0.187	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85760	20.00	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಮುಕ್ಕಾಳ	14.16	(-)29.13	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	11.71	11.71	11.71	0.38	0.38	0.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಪ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
6	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85764	10.00	ಶ್ರೀಬಿ.ಜಿ.ಬಿರಾದರ	7.60	(-)23.88	15.12.2018	14.03.2019	14.03.2019	0.00	7.28	7.28	7.28	0.187	0.187	0.187	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85735	10.00	ಶ್ರೀಬಿ.ಎಸ್.ಮುಕ್ಕಣ್ಣ	7.18	(-)24.99	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	7.18	7.18	7.18	0.187	0.187	0.187	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85762	16.41	ಶ್ರೀಬಿ.ಜಿ.ಬಿರಾದರ	12.4	(-)24.32	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	12.41	12.41	12.41	0.111	0.111	0.111	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8		ಒಟ್ಟು	112.41		83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.74	78.74	78.74	1.83	1.83	1.83	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
		ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ															
9	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ ಸಲಗರ,ನರೋಣ,ಲಾಡಮುಗಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.-85797	28.76	ಶ್ರೀ.ರಾಜಕುಮಾರ	23.66	(-)17.56	13.12.2018	12.03.2019	12.03.2019	0.00	23.50	23.50	23.50	0.61	0.61	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	28.76	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	23.50	23.50	0.61	0.61	0.61	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ															
10	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಅದರಾದ ಗ್ರಾಮ,ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮ,ಜೇವರ್ಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ-85662	51.50	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ವೈ.ಪಾಟೀಲ	53.99	(+)4.90	30.01.2019	29.05.2019	31.03.2019	0	53.73	53.73	53.73	0.577	0.577	0.577	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸಿರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮರಾಯ ಸುಬೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ಶ್ರೀ.ವಿಶಲ	12.45	(-)22.44	13.12.2018	12.03.2019	12.03.2019	0	11.54	11.54	11.54	0.3	0.3	0.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣ ಚೇಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಶ್ರೀ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಬಿ.ಚಿಂಗಲಿ	8.3	(-)16.92	13.12.2018	12.03.2019	12.03.2019	0	8.16	8.16	8.16	0.185	0.185	0.185	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮವಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗ ಸುಬೇದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.84	ಸಕರಪ್ಪಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ	10.6	(-)17.29	26.12.2018	25.03.2019	25.03.2019	0	10.6	10.6	10.6	0.2	0.2	0.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಣ್ಣಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಶ್ರೀ.ವಿನೋದಕುಮಾರ	7.86	(-)21.29	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0	7.84	7.84	7.84	0.185	0.185	0.185	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	99.34	0.00	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.87	91.87	91.87	1.45	1.45	1.45	
		ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
15		ಆಕಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ (ಜಿ), ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ,ಸಾಲೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ, ಖಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕವನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಂಚಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.-85775	101.95	ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚನ್ನಾ ಪಾಟೀಲ್	105.59	(+)5.00)	18.01.2019	17.05.2019	17.05.2019	0	104.58	104.58	104.58	0.56	0.56	0.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	101.95	0.00	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.58	104.58	104.58	0.56	0.56	0.56	
15		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	342.46	0.00	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.69	298.69	298.69	4.44	4.44	4.44	
ವಿರೋಧ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-422																	
		ಜೇವರ್ಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ															
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	ಬಾಬುರ ರಾಜೋಡ	20.12	(-)19.73	07.12.2019	06.03.2018	06.03.2019	15.75	2.55	2.55	15.75	0.00	0.00	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಯಾತನೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	ಬಾಬುರ ರಾಜೋಡ	15.89	(-)19.70	07.12.2020	06.03.2018	06.03.2019	3.15	2.55	2.55	5.70	0.00	0.00	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.30-01/2018)
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ರೈವನೂರ ಹಾಂಚಾದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿರಾ ಪವಾರಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಲು ಮನೆಯಿಂದ ಜೈರಾಜ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಬಾಬುರ ರಾಜೋಡ	15.89	(-)19.70	07.12.2020	06.03.2018	06.03.2019	15.75	1.47	4.02	19.77	0.00	0.00	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.30-01/2018)
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಬದನಿಹಾಕ ಹಾಂಚಾದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಚಂದು ಕಿರಾಣಿ ದಿಂದ ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ, ಸೇವಾಲೂರು ಗುಡಿಯಿಂದ ಸುಭಾಷ ವಿಠಲ ಮನೆ, ಬಾಬು ಸಾಂಯಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಭಿಮಲು ದ್ರಾವ್ಣ ಮನೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೆ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವು ಮನೆಯಿಂದ ಧನಸಿಂಗ ಜಾಬಾ ಮನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ದಿಂದ ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	ಮಲ್ಲಾಸ್ವಾಮಿ	18.82	(-)20.90	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2019	-	0.82	17.10	17.10	0.00	0.00	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಜೇವರ್ಗಿ	ರಂಜಣಿ/ಗಿ ಹಾಂಚಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ, ಸಂಜು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸೇವಾಲೂರು ಗುಡಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾಲೂರು ಗುಡಿ ಹಿಂದುಗಳಿಂದ ನಾಥು ಪವಾರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಪಾಣಸುಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ	22.58	(-)23.90	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2019	-	2.37	20.35	20.35	0.00	0.00	0.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಜೇವರ್ಗಿ	ಬೆರಾಳ (ಕ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಶ್ರೀ.ಬಾಲಪ್ಪಾ	7.87	(-)20.39	09.02.2018	09.03.2018	09.03.2018	-	0.00	7.77	7.77	0.00	0.00	0.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣತೆ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ								
7	ಜೇವರ್ಗಿ	ಬೀದಿಗಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಪಕ್ಕದ (ಜಮೀನು ರಸ್ತೆ) ದಿಂದ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ರಾಜಾ ಲ ನಾಯಕ	12.26	(-)17.20	07.12.2020	06.03.2018	06.03.2019	-	1.20	11.46	11.46	0.00	0.00	0.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.19-02/2018)
8	ಜೇವರ್ಗಿ	ಬೀದಿಗಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಪಾಸಪ್ಪಗುಡೆ ಮತ್ತು ಗುರಗ್ಗಿ ಪಕ್ಕದ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಮುನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಬಾದರ ರಾಜೇಶ್	7.94	(-)19.71	07.12.2017	06.03.2018	06.03.2019	-	0.00	6.41	6.41	0.00	0.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.20-02/2018)
9	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹಿರೇಗಾಂವಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜೇವರ್ಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿರೇಗಾಂವಿ ಜೇವರ್ಗಿ, ಸಂಖ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾನು ರಾಜೇಶ್ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.91	ಬಾದರ ರಾಜೇಶ್	5.63	(-)19.56	07.12.2020	06.03.2018	06.03.2019	-	0.00	5.63	5.63	0.00	0.00	0.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.13-01/2018)
9		ಒಟ್ಟು	161.91	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65	10.96	77.84	109.94	0.00	0.00	2.57	
10	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಗುಡಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85729	65.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಬಾದರ	46.13	(-)28.28	14.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	43.14	43.14	43.14	0.84	0.84	0.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಗುಡಿ ತಾಂಡದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಗುರುಸಾಹು ಲಾಬೊ ಜೇವರ್ಗಿ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ 85766	20.00	ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ಬಿ.ಎಮ್	19.18	(-)22.83	30.1.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	14.50	14.50	14.50	0.32	0.32	0.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 85726	15.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಬಾದರ	11.18	(-)24.56	07.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	11.17	11.17	11.17	0.25	0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85731	18.00	ಶ್ರೀ.ನಿತಿಶ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ	13.34	(-)18.57	19.01.2019	18.04.2019	31.03.2019	0.00	9.52	9.52	9.52	0.24	0.24	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85769	15.00	ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಹೆಚ್. ಹಂಗರಗಿ	11.48	(-)22.64	24.12.2020	23.03.2019	31.03.2019	0.00	11.40	11.40	11.40	0.25	0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85788	15.00	ಶ್ರೀ.ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ	10.57	(-)28.69	16.01.2019	15.04.2019	31.03.2019	0.00	6.61	6.61	6.61	0.28	0.28	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85766	25.15	ಶ್ರೀ.ಬಂದ್ರಶಾಂಕ ಬಿ.ಕುಸ್ತಿ	19.18	(-)22.83	03.01.2019	02.04.2019	31.03.2019	0.00	18.86	18.86	18.86	0.32	0.32	0.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾದ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾದ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಛೇದನ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
17	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಹೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85843	15.00	ಎಮ್ ಜಿ ಬಿರಾದಾರ	11.69	(-)26.49	28.12.2018	27.03.2019	31.03.2019	0.00	10.90	10.90	10.90	0.87	0.87	0.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಹೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85765	17.00	ಸಿವಾನಂದ	16.53	(-)1.73	16.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	14.23	14.23	14.23	0.23	0.23	0.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್.ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85770	20.00	ಜೆ ಡಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ	14.83	(-)25.00	28.12.2018	27.03.2019	31.03.2019	0.00	14.86	14.86	14.86	0.23	0.23	0.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
20	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಣೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85733	10.00	ಶ್ರೀ. ದರಬಾ ಮುನೀರ್	8.68	(-)18.10	14.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	7.30	7.30	7.30	0.16	0.16	0.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
21	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ರಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85844	20.00	ಶ್ರೀ.ಅನಂದಸಿಂಗ ಹೆಚ್	14.9	(-)25.00	19.01.2019	18.03.2019	31.03.2019	0.00	14.90	14.90	14.90	0.37	0.37	0.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
22	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85767	15.00	ಎಸ್. ಬಿ ಕೊರೆ	10.02	(-)32.45	03.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	8.71	8.71	8.71	0.27	0.27	0.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
23	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮನ ಸರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85934	15.00	ಜೆ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ	10.38	(-)30.00	14.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	9.55	9.55	9.55	0.28	0.28	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14		ಒಟ್ಟು	285.15	0.00	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.65	195.65	195.65	4.91	4.91	4.91	
23		ಒಟ್ಟಾರ್ ಒಟ್ಟು	447.06	0.00	345.09	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65	206.61	273.49	305.59	4.91	4.91	7.48	
		ಅಳಂದ ಮುಖ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ															
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
24	ಅಳಂದ	ದೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಪ್ಪಾ ಹೋಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬರಾಯ ಹೋಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಗಣಿ ಪಟೇಲ್	14.74	(-)0.00	19.01.2018	18.03.2018	18.03.2018	10.76	3.55	3.55	14.30	0.00	0.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
25	ಅಳಂದ	ಲಾಡ ಚಂಚೋಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ದುತ್ತರಗಾಂವ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	45.00	ಮೂಜನ ರಾಜೇಂದ್ರ	41.71	(-)7.13	07.12.2017	06.03.2018	06.03.2018	24.82	0.00	15.98	40.79	0.00	0.00	0.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
26	ಅಳಂದ	ಹರಿಬಂದ್ರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ನಾಯಕ	9.66	(-)2.03	07.12.2017	06.03.2018	06.03.2018	9.66	0.00	0.00	9.66	0.00	0.00	0.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.21-02/2018)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
27	ಆಳಂದ	ಗೋಕಾ (ಬಿ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಂಡಾಪರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಎಸ್ ಜಿ ಕೋಲಾರ	16.99	(-)15.00	20.12.2017	19.03.2018	19.03.2018	7.95	0.00	8.55	16.51	0.00	0.00	0.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
28	ಆಳಂದ	ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಥಾಣಕರ ಮಾರ್ಗ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ಬಾಬುರಾವ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ	14.95	(-)0.00	27.12.2017	26.03.2018	26.12.2018	8.32	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	0.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
29	ಆಳಂದ	ಝಳಕಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಣಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ಲಕ್ಷ್ಮಣ	14.96	(-)0.00	19.01.2018	18.03.2018	18.03.2018	14.91	0.00	0.00	14.91	0.00	0.00	0.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.27-02/2018)
30	ಆಳಂದ	ಮುಟಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದಮಾನಂದ ಶೇರಿಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡಕರ ಭವನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	50.00	ಹಣಮಂತ ಬಿರಾಲ	47.01	(-)4.95	16.01.2018	15.03.2018	15.03.2018	24.97	0.00	14.13	39.10	0.00	0.00	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
31	ಆಳಂದ	ಹಿರೋಲ್ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಭಾಕರೆ	10.41	(-)4.93	26.12.2016	25.03.2017	25.03.2017	5.90	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
32	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೆಡ್ಕರ ಮೂರ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಲಕ್ಷ್ಮಣ	24.16						20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
33	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಒಡ್ಡರ ಓಣಿಯ ದೇವಿಂಥ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೇಲಾಕುಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಾಹುರಾವ ಭರಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಲಿಗೇಟ್ಟಾ ಶೇಟಿಟ್ಟಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಿಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಿವಣ್ಣಾ ದಂಪತಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಲ್ವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಸವರಾಜ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜಾದವ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಪಟೇಲ್	23.56						5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
34	ಆಳಂದ	ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ)	15.00	ಬಾಬುರಾವ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ	14.95	(-)0.00	27.12.2017	26.03.2018	26.12.2018	-	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
11		ಒಟ್ಟು	246.00		233.10					107.29	37.45	76.11	183.39	0.00	0.00	3.95	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಚಂಚ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
35	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯುಕೆ (ಬಿ), ನಿಂಗದತ್ತಿ, ಯಿಳಸಂಗಿ, ನಿಂಬಗಾ, ಕುಡಕಿ, ದಂಗಾಪುರ, ಸಾಪಲೇಶ್ವರ, ಯುಕೆ (ಕೆ), ಗೋಲಾ (ಬಿ), ಶಿರೂರ (ಜಿ), ಜಂಬಗಾ (ಕೆ), ಜಂಬಗಾ (ಆರ್), ಪುರಬಾಡಿ, ಜವಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಂತಾದ ಓಟ, ಹೆಬಳಿ, ನಿಂಬಗಾ ತಾಂಡಾ, ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡಾ, ಜಂಬಗಾ (ಆರ್) ತಾಂಡಾ, ಹೊದಲೂರ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ, ವಸಂತಪಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85781	255.22	ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಸ್ಕಾನ್	265.05	(+)4.95	18.01.2019	17.05.2019	17.05.2019	0.00	254.70	254.70	254.70	3.99	3.99	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	255.22		265.05				0.00	254.70	254.70	254.70	3.99	3.99	3.99		
12		ಒಟ್ಟು	501.22		498.15				107.29	292.15	330.81	438.09	3.99	3.99	7.94		
		ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೀಚ್ ಸಡಕ್ ಹೊಂಗಳಗಾಂವ್,ಮರುಗತ್ತಿ,ನೋತ, ಕಲ್ಪಡ,ನೀಲಕಂಠ,ಗೊಬ್ಬರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 10.00 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೊತ್ತದ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	ಗುರುನಂಜಯ್ಯ ಆರ್.ವಿ.	58.44	(-)15.15	29.01.2018	28.04.2018	31.03.2018	57.04	0.00	0.00	57.04	0.00	0.00	0.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಿನಹಾಳ ತಾಂಡ, ಬೆವ್ವಾಡಿ ತಾಂಡ, ದೇವೇನು ನಾಯಕ ತಾಂಡ, ಭಗವಾನ್ ತಾಂಡ, ಗೋಗಿ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 6.00 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೊತ್ತದ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಶಿವಲೇಖ್ಣ ಜಾಬೇಲ್	24.81	(-)16.35	07.12.2017	06.03.2018	06.03.2018	24.75	4.85	485.00	29.61	0.00	0.00	0.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭವಗಾನ್ ತಾಂಡಾ ಸೋಮುಲು ನಾಯಕತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕೆವಳುನಾಯಕ ತಾಂಡಾಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	ಶ್ರೀ.ಅನವರ್ ವಿಯಾ	50.16	(-)15.50	25.01.2018	24.04.2018	31.03.2018	50.12	0.00	0.00	50.12	0.00	0.00	0.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಹೊಲ ತಾಂಡಾ, ಮರಮಂಚ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ತಲಾ 6 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೆವಳು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮಾನು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಭೀಮನಾಥ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಸುಸಾರ ತಾಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	ಶಿವಲೇಖ್ಣ ಜಾಬೇಲ್	33.98	(-)14.14	07.12.2017	06.03.2018	06.03.2018	30.17	8.83	8.83	39.00	0.00	0.00	0.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ (ಜೆ) ಕರೂರು, ಕರೂರ ತಾಂಡ ಹಾಳ ಸುಲ್ತಾನಪುರಹಾಳ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ತಾಂಡಾ ಸಿರಹೋಲ ಚಂದ್ರನಗರ ಮಹಾಗಾಂವ್ ತಾಂಡಾ ತಾಪರಗೇಲಾ ಕಡಬೂರು ಅಲಗೂಡ ಮತ್ತು ಯೇಮಂತಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಡಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	84.00	ಶ್ರೀ.ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಾಟೀಲ್	76.31	(-)8.20	04.01.2018	03.05.2018	31.03.2018	74.78	0.00	0.00	74.78	0.00	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಡೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಡೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಡೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
41	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾಜಾ ಕೋಟೆಸೂರು, ಕಲ್ಲದೇಸೂರು, ಮೆಳದೇಸೂರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ, ಸಣ್ಣೂರು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	ವಿಜಯ ಟೋಪು ಬೆಳ್ಳಾರ	40.24	(-)18.65	04.01.2018	03.03.2018	03.03.2018	28.84	0.00	11.32	40.16	0.00	0.00	1.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
42	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಲೇಔಟ್ ಫೇಸ್-1 ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈರಣ್ಣ ದೇವಕರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಈರಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಜ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಅನುರಾಧ	24.02	(-)14.114	29.01.2018	28.03.2018	28.03.2018	20.36	0.00	0.00	20.36	0.00	0.00	0.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
43	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ತಡಕಲ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	26.00	ಸಂಗಮೇಶ ವಿಜಯಕುಮಾರ	21.08	(-)14.115	29.01.2018	28.03.2018	28.03.2018	20.08	0.00	2.73	22.81	0.00	0.00	0.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
44	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಂಕಲಗಾ ಮನರವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ)	50.00	ವಿಜಯ ಟೋಪು ಬೆಳ್ಳಾರ	43.44		01.02.2018	25.04.2018	25.04.2018	41.91	1.47	1.47	43.38	0.00	0.00	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
9		ಒಟ್ಟು	440.00		372.48					348.05	15.15	509.35	377.26	0.00	0.00	6.78	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
45	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನರೋಕಾ, ಬೋಧನ, ಗುಂಟ ಬಬಲಾದ, ಸಂಗೋಳಿ ಸಿ. ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಟ್ಟವರ್ಗಿ, ಸಾವಳಗಿ ಕೆ. ಟೆಂಟನೂರು, ಜವಳಗಾ ಬಿ, ಮಡಕೆ, ಶ್ರೀಚಂದ, ವಿ ಕೆ ಸಲಗರ, ಮುದ್ದಡಗಾ, ಅಂಬಲಗಾ, ಕುದಮೂಡ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು-85799	120.00	ಶ್ರೀ.ಶಿರಾಜುದತ್ತಿ ಗುಲಾಮ	101.40	(-)14.63	27.12.2018	26.04.2019	26.04.2019	0	101.41	101.41	101.41	1.80	1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಂಗಲ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಂಗಲ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾದ ಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿತಿಯವರೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾಂಶ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
46	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಣ ಸಭಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಮಲಾಚಾರ್, ಓಕಲಿ, ಸವನಿಹಾಳ, ವರನಿಹಾಳ, ರಾಜಾಳ, ಜೀವಣಿ, ಗೋಗಿ, ನಾಂಗೂರ, ತಡಕಲ್, ಹೋಲಕುಂದ, ನವದಾಗಿ(ಬಿ), ದಸ್ತಾಪೂರ, ಕಪ್ಪೋಲಿ, ಸೋಂಕ, ಹೊಂಗರಗಾಂವ, ಕಲಕಮಂದಗಿ, ಕಿನ್ನೇಸಡಕ, ಗೋಬ್ಬರವಾಡಿ, ನೀಲಕೋಡಾ, ಹೋರಜಂಬಗಾ, ಮರಗುಪ್ಪಿ, ಮರಮಂಟಿ, ಪಟವಾಡ, ಕಲ್ಲಡ, ಬುಂಯಾರ ಕ, ಕುಸನೂರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಕಗಿ, ಸೂರ್ಯ, ಕಾರಗನೂರ & ಹೊಂಡಾ, ಕಲ್ಲಬೇನೂರ, ಬೋಳವಾಡ, ಪಾಳಾ, ನಂದೂರ ಕ, ನಂದೂರ ಬಿ, ಪಾಳುಸಾಯಕ ಹಾಂಡಾ, ಧರ್ಮಾಳೋ, ಪಾಳಾಕೋಟನೂರ, ಗೋಲಾ ಕ, ದೇವನಕೇನೂರ, ಮರತೂರ.  ಅವರಾದ ಬಿ, ಯಲವಂತಗಿ ಬಿ, ಬೋಳಾಲ ತಗನೂರ, ಜಟಿಗಾ ಅಹ್ಲದಾಬಾದ, ಮಹಾಕಾಂವ, ಚಂದ್ರನಗರ, ಬೇಳೋಟಾ, ಅಂಕಲಗಾ, ಬಬಲಾಡ ಖ.ಕ, ಕಗ್ಗನಮುರಡಿ, ಕೂರ್ಯ, ಆಲಗೂಡ, ಕಡಬೂರ, ಕುಮುಸಿ, ಬೆಲೂರ ಕೆ, ಹರಸೂರ, ವಾಪರಗೇಲಾ , ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು-84221	442.31	ವಿಜಯ ಕೊಪ್ಪಾ ಚವ್ವಾಣ	428.99	(-)2.07	06.02.2019	05.08.2019	05.08.2019	0.00	427.98	427.98	427.98	9.60	9.60	9.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	562.31	0.00	530.39	0.00	0.00	0.00	0.00	529.39	529.39	529.39	11.40	11.40	11.40		
11		ಒಟ್ಟಾದ ಒಟ್ಟು	1002.31	0.00	902.87	0.00	0.00	0.00	0.00	348.05	544.54	1038.74	906.65	11.40	11.40	18.18	
		ಕಲಬುರಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
47	ಕಲಬುರಗಿ	ರಾಜಾಪೂರ ಬಾಪನಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಬಾಪನಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-69910	40.00	ಅಪಾಸಾಬಾ ಪಾಟೀಲ್	31.91	(-)19.34	23.01.2018	22.04.2018	31.03.2018	31.91	0.00	7.64	39.56	0.00	0.00	0.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.77-02/2018)
48	ಕಲಬುರಗಿ	ಸಾತನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಾಪನಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-71708	10.00	ಕೂನಾರಡಿ	8.09	(-)20.24	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2018	5.45	2.00	0.00	7.45	0.00	0.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
49	ಕಲಬುರಗಿ	ಹಳಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಾಪನಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ಒಗ್ಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-70989	15.00	ಅಪಾಸಾಬಾ ಪಾಟೀಲ್	12.49	(-)17.67	23.01.2018	22.04.2018	31.03.2018	12.5	0.00	4.99	14.99	0.00	0.00	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲಾಭ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲಾಭ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲಾಭ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ								
50	ಕಲಬುರಗಿ	ಹೆಚ್‌ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -70990	15.00	ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಖಾಟಲ್	12.34	(-)16.67	23.01.2018	22.04.2018	31.03.2018	9.87	0.00	5.11	9.87	0.00	0.00	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
51	ಕಲಬುರಗಿ	ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಡ್ಕರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-70992	10.00	ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಖಾಟಲ್	8.29	(-)17.52	23.01.2018	22.04.2018	31.03.2018	6.63	0.00	0.00	6.63	0.00	0.00	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.15-02/2018)
52	ಕಲಬುರಗಿ	ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಮೇಳಕುಂದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-70994	10.00	ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಖಾಟಲ್	8.24	(-)17.01	23.01.2018	22.04.2018	31.03.2018	6.59	0.00	0.00	6.59	0.00	0.00	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
53	ಕಲಬುರಗಿ	ಹಡಗಿಲ ಕಾರೂಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ಸಾವಳಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-70252	15.00	ದುರ್ಗೇಶ ಖಾಟಲ್	12.74	(-)14.10	08.12.2017	07.03.2018	07.03.2018	9.11	0.00	0.00	9.11	0.00	0.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.20-01/2018)
54	ಕಲಬುರಗಿ	ಮಳನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಡ್ಕರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-71008	10.00	ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಖಾಟಲ್	8.34	(-)16.51	08.12.2017	07.03.2018	07.03.2018	6.67	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
8		ಒಟ್ಟು	125.00	0.00	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	88.73	2.00	17.74	100.87	0.00	0.00	2.17	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
55		ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಕರ ಹವೇಲಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕಮಲ ನಗರ, ಪಾಣಸುಲ್ಕಾನಪುರ, ಶರಣಶಿರನಗಿ, ಕೋ ಮೂರಡಿ, ಮಳನಿ, ಅಶ್ರಮ ಕಾಲೋನಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲೋನಿ, ಮಳಕುಂದಾ (ಕೆ), ಕಾಡನಾಳ, ಯಳವಂಚಗಿ (ಕೆ), ಹೆಚ್‌ಗುಂಡಾ, ಸಾವಳಗಿ, ಬಟ್ಟೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಕ್.30ರ ಬಣಶಂಕರಿ ಲೇಔಟ್, ಪಾರ್ಕ್.46, ಎಸ್.ಎಮ್. ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.-85709	368.01	ಶ್ರೀ.ಶಿರಾಬುದ್ಧಿನ್ ಗುಲಾಮ	380.58	(+)4.50	02.02.2019	01.06.2019	01.06.2019	0	380.42	380.42	380.42	6.80	6.80	6.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	368.01	0.00	380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.42	380.42	380.42	6.80	6.80	6.80	
9		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	493.01	0.00	483.02	0.00	0.00	0.00	0.00	88.73	382.42	398.16	481.29	6.80	6.80	8.97	
		ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಮನಶ್ಚೇತ್ರ															
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
56	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಅಶ್ರಮ ಕಾಲೋನಿ ಕೋಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿ.ಟಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂದುಗಳ ಸಾಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಭರ್ತು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-69511	10.00	ಶಂಕರ್‌ಪ್ಪ	8.22	(-)14.10	08.12.2017	07.03.2018	07.03.2018	5.71	0.00	0.00	5.71	0.00	0.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.20-02/2018)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಲ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಲ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
57	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-06 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 23.01.2018 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ-69504	10.00	ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಟ್ಟು	7.89	(-)20.21	08.12.2017	14.03.2018	14.03.2018	7.89	0.79	0.00	8.68	0.00	0.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.20-01/2018)
2		ಒಟ್ಟು	20.00		16.11					13.60	0.79	0.00	14.39	0.00	0.00	0.39	
58	ಕಲಬುರಗಿ	ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-23 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 23.01.2018 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-23 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 23.01.2018 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-23 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 23.01.2018 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-23 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 23.01.2018 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-23 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 23.01.2018 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-23 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 23.01.2018 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-23 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 23.01.2018 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಒಟ್ಟು	110.00	ಶ್ರೀ.ಅಬ್ದುಲ್ ರಶಿದ್ ಗೃಹಾಂಗಣ	114.01	(+)4.84	23.01.2019	22.05.2019	31.03.2019	0	113.49	113.49	113.49	1.64	1.64	1.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರೀನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 32 ಹುಮ್ಮಾಪಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಲಾ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರೀನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 14 ಬಾಣಾಪೂರ ರೋಡು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ															
	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರೀನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 8 ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಾಗೂ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರೀನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 37 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಮನೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಮುಖ್ಯ ರೋಡ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ															
1		ಒಟ್ಟು	110.00	0.00	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.49	113.49	113.49	1.64	1.64	1.64	
3		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	130.00	0.00	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	114.28	113.49	127.88	1.64	1.64	2.03	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
59	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ-70072	50.00	ಜಿ.ಜಿ ಯಂತಪ್ಪನ	41.96	(-)16.01	21.12.2017	20.03.2018	20.03.2018	35.33	6.63	6.63	41.96	0.00	0.00	1.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
60	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಗರಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯದ ಉಮರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ -69459	30.00	ಬಾಬಾ ಭಕ್ತೋದಿತ	24.95	(-)16.09	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2018	17.73	6.87	24.60	24.60	0.00	0.00	0.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.43-02/2018)
61	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೈನಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯದ ಶೇಖ್ ಸಾಬ ದರ್ಗಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-70073	45.00	ಹೇಮಯ್ಯ ಬಿ ಗುತ್ತರದಾರ	35.08	(-)22.0	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2018	27.76	0.00	0.00	27.76	0.00	0.00	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.10-02/2018)
62	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪರಹತಾಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಭೂಮಿ ಕಾಲೋನಿಯದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ. ಬ್ಯಾರೇಜವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-70074	30.50	ಹೇಮಯ್ಯ ಬಿ ಗುತ್ತರದಾರ	23.81	(-)21.10	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2018	15.54	0.00	0.00	15.54	0.00	0.00	0.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.71-01/2018)
63	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ-71302	25.00	ಶ್ರೀ. ದುರ್ಗೇಶ ಪಾಟೀಲ	20.24	(-)18.18	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2018	17.66	2.57	20.23	20.23	0.00	0.00	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.10-02/2018)





[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಲಕ್ಷ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಮೀಯಮಾಪ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಸ ಸಭಾ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.-85961	10.00	ಬಾಬುರಾವ ನಿವಶರಣಪ್ಪ	8.72	(-)11.37	18.01.2019	17.03.2019	17.03.2019	0.00	8.72	8.72	8.72	0.17	0.17	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	44.33	0.00	35.90	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	35.48	35.48	35.48	0.89	0.89	0.89	
		ಒಟ್ಟಾರ ಒಟ್ಟು	103.33	0.00	88.59	0.00	2.01	0.00	0.00	47.84	35.48	35.48	83.32	0.89	0.89	1.81	
		ಕಲಬುರಗಿ ಉಪ್ಪರ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ															
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಬಜಾರಂಗ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆತಂದ ಪಾರ್ವತಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-69515	10.00	ಗುರುದೇವಪ್ಪ	9.88	0	14.10.2016	13.01.2017	13.10.2017	0	0.87	8.92	9.79	0.00	0.00	0.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	10.00	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	8.92	9.79	0.00	0.00	0.22	
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 9 ಬಾಳೆ ನಾಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರಕಿ ಭಾವಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 9 ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾ ಶೋರ್ಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇಶನ್ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -85716	15.85	ಭಾಮಾಶಂಕರ ಸಾಂಗ	12.56	(-)25.21	06.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0	11.73	11.73	11.73	0.48	0.48	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	15.85	0.00	12.56					0.00	11.73	11.73	11.73	0.48	0.48	0.48	
2		ಒಟ್ಟಾರ ಒಟ್ಟು	25.85	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	20.65	21.52	0.48	0.48	0.70	
		ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ															
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣ ಶಿರಸಗಿ,ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಿರಿತನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.-85716	25.68	ಗಂಗಾಧರ	19.26	(-)24.23	14.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0	19.26	19.26	19.26	0.48	0.48	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟಾರ ಒಟ್ಟು	25.68	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.26	19.26	19.26	0.48	0.48	0.48	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ															
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ															
15	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-70075	18.90	ಮೋಶಿಲಾಂ ಚಪ್ಪಾಣ	14.88	(-)21.10	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2018	11.9	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	18.90	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.44	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
16	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇಶವೇಂದ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಸುಬೇದಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	28.05	ನಿಜಯಕೂಪಾರ ಪಾಟೀಲ	20.46	(-)26.24	16.01.2019	15.03.2019	15.03.2019	0	20.23	20.23	20.23	0.35	0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	28.05	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23	20.23	20.23	0.35	0.35	0.35	
2		ಒಟ್ಟಾರ ಒಟ್ಟು	46.95	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	20.23	20.23	32.13	0.35	0.35	0.79	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ವೊತ್ತು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೊತ್ತು	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೊತ್ತು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೊತ್ತು (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೊತ್ತು (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
			366.65	0.00	294.76	0.00	2.01	0.00	0.00	81.48	172.96	191.01	273.36	4.71	4.71	7.16	
ಖರ್ಚು ಫಲಿತ ರೋಷನ್ (ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ) ಬಳಸಿಯಾಗದೆ ಉಳಿತಾಯದ ಅಳವಡಿಕೆ 5054-04-337-01-06-422																	
		ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ															
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನಬಾಡಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ಸರಸಾಡ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೇ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-85777	34.16	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ಮುಕ್ಕಣಿ	25.28	(-)25.18	03.01.2019	31.03.23019	31.03.23019	0.00	25.28	25.28	25.28	0.22	0.22	0.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	34.16		25.28					0.00	25.28	25.28	25.28	0.22	0.22	0.22	
		ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ															
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಹಗಾ (ಕಾಟರಬಾದ), ಶಿರ್ಡೆ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಮಂಟಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85789	37.41	ಸಂತೋಷ ಗುತ್ತಿದಾರ	37.06	0.00	21.01.2019	20.04.2019	31.03.2019	0.00	37.41	37.41	37.41	0.55	0.55	0.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	37.41		37.06					0.00	37.41	37.41	37.41	0.55	0.55	0.55	
1	ಕಲಬುರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಮಲಾಪುರ, ಓ.ಕಳಿ, ಜಿಹಗಿ, ಸಾಗೂರ, ತಡಕಲ್, ಕಟ್ಟೂರಿ, ಸವಿನಹಾರ, ಅಪರಾದ(ಬಿ), ಇಟಗಾ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ, ಅಪ್ಪಗಾ, ಜಂಬಗಾ(ಬಿ)ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85821	66.27	ಹನುಮಯ್ಯ ಗುತ್ತಿದಾರ	48.15	(-)26.60	21.01.2019	20.05.2019	31.03.2019	0.00	47.97	47.97	47.97	1.38	1.38	1.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	66.27		48.15					0.00	47.97	47.97	47.97	1.38	1.38	1.38	
1	ಕಲಬುರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇಡ,ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಪಟ್ಟಣ ಸಾವಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದ ಹಾಗೂ ಪಾಟನುಲಾಸಹೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ -85821	43.67	ಅಮಯ ಹರಣು ಜಾಧವ	34.73	(-)19.56	03.01.2019	31.03.23019	31.03.23019	0.00	34.73	34.73	34.73	0.82	0.82	0.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	43.67	0.00	34.73					0.00	34.73	34.73	34.73	0.82	0.82	0.82	
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ: 45 ರ ಭಾರತ ತಾಂಡಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ															
1	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶಹಾಬಾಜಾರ ತಾಂಡಾ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ 23 ಶ್ರೀ ವೇಣುಸಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯವರೇ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.29	ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೂರ	9.32	(-)23.30	27.12.2019	26.03.2019	26.03.2019	0.00	9.32	9.32	9.32	0.25	0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶಹಾಬಾಜಾರ ತಾಂಡಾ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ 23 ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮುಸ್ಸೂ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗಮ್ನಾ ಟೀಚರ್ ಮನೆಯವರೇ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ -83657															
		ಒಟ್ಟು	12.29	0.00	9.32					0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಶಾಖಾಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವಜ್ಜೆ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ವಜ್ಜೆ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವಜ್ಜೆ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವಜ್ಜೆ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಶಾಖಾಗಾರಿ ಹಂಕ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡತ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ ಶಾಖಾಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ														
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಕ್ಕೋ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ (ಸಮಗಾರಿ ಓಣಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವನಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದಾಸೂ ಮಲಿಕ್ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಪರಿಣಾಮದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಖಾಗಾರಿ-85653	29.86	ಜಿ.ಜಿ.ಯಂತ್ಸಮಾನ್	22.21	(-)25.46	14.01.2019	31.03.2019	0.00	22.21	22.21	22.21	0.37	0.37	0.37	ಶಾಖಾಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	29.86	0.00	22.21				0.00	22.21	22.21	22.21	0.37	0.37	0.37	
6		ಒಟ್ಟು	223.66	0.00	176.75				0.00	167.60	167.60	167.60	3.59	3.59	3.59	
ಗಿರಿಜಾ ಉಪವಿಭಾಗ (ಬಿಎಸ್ಸಿ) ಬಳಕೆಯಾಗದ ಶಾಖಾಗಾರಿಯ ಅನುದಾನ 5054-04-337-0-06-423																
		ಜೀವರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ														
1	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿರಾದ ಗ್ರಾಮದ ವಿಸ್ತೃತ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85783	5.32	ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಿ.ವಿನ್	3.00	(-)27.40	24.12.2018	23.03.2019	0.00	3.90	3.90	3.90	0.10	0.10	0.10	ಶಾಖಾಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	5.32	0.00	3.00				0.00	3.90	3.90	3.90	0.10	0.10	0.10	
		ಅಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ														
1	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪಾರ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -85791	2.44	ಪುಯಾಜ್	2.24	(-)1.20	18.01.2019	17.03.2019	0.00	2.24	2.24	2.24	0.06	0.06	0.06	ಶಾಖಾಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	2.44		2.24				0.00	2.24	2.24	2.24	0.06	0.06	0.06	
		ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ														
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಟಗಾ ಅಹ್ಲದಾಬಾದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ-85960	2.76	ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ	2.10	(-)23.63	27.12.2018	26.03.2019	0.00	2.02	2.02	2.02	0.06	0.06	0.06	ಶಾಖಾಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	2.76		2.10				0.00	2.02	2.02	2.02	0.06	0.06	0.06	
		ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ														
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪಾರ್ಲಿ ನಂ.55 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಮಲೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ -85823	1.58	ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ	1.16	(-)25.21	27.12.2018	26.03.2019	0.00	1.16	1.16	1.16	0.03	0.03	0.03	ಶಾಖಾಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	1.58	0.00	1.16				0.00	1.16	1.16	1.16	0.03	0.03	0.03	
		ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ														
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪಾರ್ಲಿ ನಂ 9 ಬಾಳೆ ನಾಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರಕಿ ಭಾವಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.04	ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ	1.02	(-)1.00	04.01.2019	31.03.2019	0.00	1.02	1.02	1.20	0.02	0.02	0.02	ಶಾಖಾಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪಾರ್ಲಿ ನಂ 9 ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾ ಕೋಟೇ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇಶನ್ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -83658	1.04		1.02											

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
		ಒಟ್ಟು	1.04	0.00	1.02	0.00			0.00	1.02	1.02	1.20	0.02	0.02	0.02		
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ															
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗ ಸಿಬೇದಾರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85954	1.91	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	1.87	(-)0.00	07.01.2019	31.03.2019	31.01.2019	0.00	1.87	1.87	1.87	0.04	0.04	0.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	1.91	0.00	1.87	0.00			0.00	1.87	1.87	1.87	0.04	0.04	0.04		
		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	15.05	0.00	11.39	0.00			0.00	12.21	12.21	12.39	0.30	0.30	0.30		
		ನಿರ್ದೇಶನ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ 5054-04-337-0-01-422															
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ															
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ															
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾತೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-92328	20.00	ಶ್ರೀ. ಬಾಬಾ ಫಕೀರೋದ್ದೀನ್	15.00	(-)24.28	14.01.2019	13.03.2019	17.03.2019	0.00	14.98	14.98	14.98	0.25	0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡುಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-92329	20.00	ಶ್ರೀ.ಯಲಗುರಬ್ಬಾ ಪದ್ಮವಾರ	16.27	(-)17.80	18.01.2019	17.03.2019	17.03.2019	0.00	15.44	15.44	15.44	0.36	0.36	0.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡುಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-92330	20.00	ಶ್ರೀ.ಅನೋಕ ಸಣ್ಣನ್	13.76	(-)30.06	02.02.2019	01.04.2019	31.03.2019	0.00	17.65	17.65	17.65	0.36	0.36	0.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-93799	20.00	ಶ್ರೀ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಲೆಟ್ಟೆ	14.79	(-)25.80	18.01.2019	17.03.2019	17.03.2019	0.00	14.77	14.77	14.77	0.36	0.36	0.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸ ವಡ್ಡರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-92331	20.00	ಶ್ರೀ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಾಬೇಬಾಡ	14.50	(-)26.75	02.02.2019	01.04.2019	31.03.2019	0.00	11.97	11.97	11.97	0.36	0.36	0.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	100.00	0.00	74.32				0.00	11.97	11.97	11.97	1.67	1.67	1.67		
		ಹೇವರ್ಗಿ ಮಂಡಳಿ															
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ															
1	ಹೇವರ್ಗಿ	ಹೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಥಾಣಾಸಿಂಗ್ ರಾತೋಡ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-92783	15.00	ಶ್ರೀ.ಬಹಾದ್ದೂರ	11.48	(-)22.63	21.01.2019	20.03.2019	20.03.2019	0.00	11.33	11.33	11.33	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹೇವರ್ಗಿ	ಹೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾತೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-92945	15.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ. ಬಿರಾದರ	10.13	(-)28.68	21.01.2019	20.03.2019	20.03.2019	0.00	1.18	10.13	10.13	0.28	0.28	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಶಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಶಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಂಪನಿ/ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಶಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡೇಬಾಲ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಬೊಂಗರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-92948	40.00	ಶ್ರೀ.ಬಹಾದ್ದೂರ	37.49	(-)5.23	21.01.2019	20.03.2019	20.03.2019	0.00	39.73	39.73	39.73	0.31	0.31	0.31	ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಬಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಯ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-93805	10.00	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ	7.04	(-)28.68	19.01.2019	18.03.2019	18.03.2019	0.00	7.05	7.05	7.05	0.18	0.18	0.18	ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-93194	5.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಹೆಚ್. ಹಂಗರಗಿ	4.10	(-)16.99	05.01.2019	04.03.2019	04.03.2019	0.00	4.07	4.07	4.07	0.09	0.09	0.09	ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-94746	15.00	ಶ್ರೀ.ರಂಗಪ್ಪ ಬಿ.ಎಮ್	9.94	(-)33.80	24.01.2019	23.03.2019	23.03.2019	0.00				0.22	0.22	0.22	ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	100.00	0.00	80.18				0.00	63.36	72.31	72.31	1.15	1.15	1.15		
		ಒಟ್ಟು	200.00	0.00	154.50				0.00	75.33	84.28	84.28	2.82	2.82	2.82		
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿಎಸ್.ಪಿ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ 5054-04-337-0-01-423															
		ಅಫಫಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ															
		ಹೋಸ ಶಾಮಗಾರಿ															
1	ಅಫಫಲಪೂರ	ಅಫಫಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಪ್ಪ ನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-92332	25.00	ಶ್ರೀ. ಯಲಗುರಪ್ಪ	20.65	(-)16.52	08.02.2019	07.04.2019	31.03.2019	0.00	19.94	19.94	19.94	0.44	0.44	0.44	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಅಫಫಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಫಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-93985	15.00	ಶ್ರೀ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಾಹುಗೌಡ	10.87	(-)25.75	02.02.2019	01.04.2019	31.03.2019	0.00	10.74	10.74	10.74	0.31	0.31	0.31	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಅಫಫಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಫಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-93984	10.00	ಶ್ರೀ.ಶಿವಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್	7.50	(-)24.75	21.01.2019	20.03.2019	20.03.2019	0.00	7.47	7.47	7.47	0.20	0.20	0.20	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	50.00		39.02				0.00	38.15	38.15	38.15	0.95	0.95	0.95		
		ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ															
		ಹೋಸ ಶಾಮಗಾರಿ															
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹಪ್ಪ ಹಂಗಡದ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಸವರಾಜ ಚಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮಲಪ್ಪ ಚಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಹರಿಹಪ್ಪ ಹಂಗಡ ಜಠಾಗದ ಸ್ಥಳಾನಂದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-92785	17.00	ಶ್ರೀ.ಅನಂದ ಸಂಗ ಹಳಾರಿ	12.63	(-)19.43	21.01.2019	20.03.2019	20.03.2019	0.00	11.04	11.04	11.04	0.12	0.12	0.12	ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗ ಲಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕೆ.ಮೀ.ಗ ಲಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗ ಲಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಿಯೇಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಸುಬೆಟ್ಟ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸುಬೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಪ್ಪ ತೆಗಳೇರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-92787	17.00	ಶ್ರೀ.ರಾಜಾ ರಂಗಪ್ಪಾ ಸಾಯಿ	16.82	0.00	14.01.2019	13.03.2019	0.00	16.60	16.60	16.60	0.33	0.33	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಯಂಕಣ್ಣ ಕರಡಕಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ಹೊಸಮನಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬಡಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-94705	8.00	ಶ್ರೀ.ಮಹಾಂತರ	5.87	(-)25.53	19.02.2019	18.04.2019	0.00	5.85	5.85	5.85	0.33	0.33	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಾಪು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ ದೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-93193	8.00	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ	6.04	(-)28.40	19.01.2019	18.03.2019	0.00	2.21	2.21	2.21	0.28	0.28	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	50.00		41.36				0.00	35.70	35.70	35.70	1.06	1.06	1.06	
		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	100.00		80.38				0.00	73.85	73.85	73.85	2.01	2.01	2.01	
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5054-04-337-01-01-422-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ-ಬೋಟಿನಿಯಲ್ಲಿ(ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ವಿ) (ಮೂಲತಃ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)																
1	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡ್ಕ ನಂ: 23 ರಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ಸುರು ಚಿವಾಣ ಮನೆ, ಶೇರ್ ಭಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಶೋಕ ಮನೆ, ಶ್ರೀಮ ರಾಜೋಡ ಮನೆ, ಚಂದು ಬಾಯಿ ಮನೆ ಸೇವಾಶಾಲ ಮಂಡಿದವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99033	20.00	ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್	15.64	(-)19.43	07.03.2019	07.04.2019	0.00	15.64	15.64	15.64	0.375	0.375	0.375	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡ್ಕ ನಂ: 45 ರಲ್ಲಿ ಭಾತದ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99034	30.00	ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	26.03	(-)12.26	06.03.2019	05.03.2019	0.00	25.97	25.97	25.97	0.562	0.562	0.562	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡ್ಕ ನಂ: 19 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪವ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99035	10.00	ಶ್ರೀ.ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್	9.34	(-)5.33	05.03.2019	05.04.2019	0.00	9.34	9.34	9.34	0.299	0.299	0.299	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾಡ್ಕ ನಂ: 7 ರಲ್ಲಿ ಧನಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪವ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99125	10.00	ಶ್ರೀ.ವಿಠಲ್	7.62	(-)22.97	06.03.2019	05.04.2019	0.00	7.62	7.62	7.62	0.188	0.188	0.188	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾಡ್ಕ ನಂ: 35 ರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಮ್ಮ ಹೆರಳಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾರಾಜ ಕಟ್ಟಡದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99036	15.00	ಶ್ರೀ.ಅಗದೇವಪ್ಪಾ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್	14.66	(-)19.43	10.03.2019	09.04.2019	0.00	14.63	14.63	14.63	0.281	0.281	0.281	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಮಾಪನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪಾದರ್ಶ ಸಂ: 35 ರಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಲ ಭೂಸರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99037	15.00	ಶ್ರೀ.ನಿಜಲ	11.46	(-)22.97	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	11.43	11.43	0.281	0.281	0.281	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	100.00		84.75				0	84.63	84.63	84.63	1.986	1.986	1.986	
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೋಯಿಂದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99328	30.00	ಶ್ರೀ.ನಿಜಲ	22.80	(-)22.98	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	22.79	22.79	0.58	0.58	0.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99360	10.00	ದೇವರಾಜ ಸಾಂಕ	8.95	(-)8.03	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	8.98	8.98	0.19	0.19	0.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99413	15.00	ಶ್ರೀ.ವಿಜಯಕುಮಾರ	14.83	(-)0.00	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	14.76	14.76	0.284	0.28	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೋಯಿಂದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99371	10.00	ಮಾದಣ್ಣ ತಳವಾರ	7.23	(-)25.82	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	7.21	7.21	0.19	0.19	0.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೋಯಿಂದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99297	15.00	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್	12.46	(-)15.99	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	12.33	12.33	0.399	0.399	0.399	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚವಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಂದಗಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ, ದೇವಿಬಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಭವಾನಿಗ ಮನೆ ಮತ್ತು ರೇವಣ್ ರಾಜೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮನಗ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99298	20.00	ಜಿ.ಜಿ. ಯಂತಪ್ಪ	16.01	(-)19.13	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	15.50	15.50	0.399	0.399	0.399	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	100.00		82.28				0	81.57	81.57	81.57	2.042	2.038	2.038	
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಚಾರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವನಿಹಾಲ ಭವನಾಂತ್ಯ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99743	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.37	0.00	0.00	ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಎಂಬೆಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು														
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5054-ಟಿಎಸ್.ಸಿ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ (ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)																
	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಪಾದ ಮಠಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಲಾನಿ ಆಶ್ರಮ (ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆ) ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99421	14.00	ಶ್ರೀ.ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ	12.11	(-)12.29	05.03.2019	04.04.2019	04.04.2019	-	-	-	0.235	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗೋಬ್ಬೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೂಗವಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಡಲಾಲ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -99373	10.00	ಶ್ರೀ.ಮಾದಪ್ಪಾ ಎಲ್. ತಲವಾರ	7.24	(-)25.82	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	-	-	-	0.19	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಾಥಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಿಮರಾಯ ಸುಬೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಮ್ಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99514	8.00	ಶ್ರೀ.ಕೋನಾರಡಿ	5.66	(-)28.36	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	-	-	-	0.162	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಣ್ಣಗಿ ಗದರಾಮದ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸಿಪಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಹರ ವಾಡಾ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99518	8.00	ಶ್ರೀ.ಕೋನಾರಡಿ	5.38	(-)31.90	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	-	-	-	0.16	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	40.00		30.39				0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಗುಂಡಮ್ಮಾ ವಾಗ್ಗೂಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ದುಬೈ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗುರುಭಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ಕರಾಣಾ ಅಂಗಡವರೆಗೆ ಬಸವರಾಜ ಪುಟೇಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಧ್ಯಾ ನಿಲೇಶನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ನಿಲೇಶನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಲೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಅನಿತಾ ಸಿದ್ದಿಪಾಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99039	40.00	ಶ್ರೀ.ಎಕಲಾಲ್ ಜರೀ	36.79	(-)7.07	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	36.79	36.79	0.75	0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	40.00	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	36.79	36.79	0.75	0.75	0.75		
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5054-04-337-0-01-422-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಾಹ-ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ) (ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)																
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಬೇಲೂರ ಕೆ. ಕಟ್ಟಾಳಿ, ಸಾವದಗಿ, ರಾಜನಾಳ, ಮಹಾಕಾಂವ ಕ್ರಾಸ್, ಗ್ರಾಂಪಟ್ಟೇಡ, ಭೂಸೇರಿ, ತಾವರಗೇರಾ, ಬನ್ನೂರ, ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಯಳವಂತಗಿ, ಅಪ್ಪಣಾ, ಧರ್ಮಾಪುರ, ಯಾಪುರ, ಕೊರಟಗಿ, ಕಲ್ಲಬೇನ್ನೂರ, ಭಿಮನಾಳ, ಭೂಯಾಳ (ಕೆ), ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಹುಟವಾಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-100243	100.00	ಶ್ರೀ.ಕಾಶಾ ಮಹಮ್ಮದ ಪುಟೇಲಿ	103.38	(+)4.50	10.03.2019	09.05.2019	09.03.2019	0.00	102.18	102.18	2.16	2.16	2.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
		ಒಟ್ಟು	100.00		103.38				0	102.18	102.18	102.18	2.16	2.16	2.16		
1	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎ) ಮುಲ್ಕಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಮರಚ್ಚಿ ಯೇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಜಗಜೀವನರಾಮ ಕಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ, ಬಸಪ್ಪ ತಾಳಗುರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮ ನದಿವರೆಗೆ, ಮರಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬಾಬಾ ಜಗಜೀವನರಾಮ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರ ಮತ್ತು ಸೈಬಣ್ಣ ಯೇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಚ್ಚಿ ಮನೆಯವರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಿ) ಕಿಪ್ಪರಗಾ (ಎಸ್.ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಸ್ಟಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿ) ಕಾಖಂಡಕಿ ತಾಂಡಾಡಿಂದ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಡಿ) ಕೋಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಮನೆಯವರ, ಶರಣಪ್ಪ ಹಂದಸೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀಮ ನದಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಈ) ಕೋಬಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರ ಮಹಾಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಈ) ಮಂದೇನಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರಾಮ ಬುಟ್ಟಾಳ ಮನೆಯವರ, ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಮನೆಯವರ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ದಿಂದ ಗುರುಲಾಂಕ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮನೆಯವರಗೆ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಪಾಂತ್ರಿಕ ವಿಸ್ತಾರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5054-ಟಿಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ (ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)																	
		ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ															
	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಅಹಮದ ರೈಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-100247	20.00	ಶೇಖ ಅಹಬಲ್ ಅಲಿ ಇಮಾಮಸಾಬ	14.05	(-)21.24	10.03.2019	09.04.2019	09.04.2019	0.00	15.67	15.67	15.67	0.4	0.4	0.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರೈಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-100245	20.00	ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಾರ್ ಡಿ. ಬಿರಾದರ	13.76	(-)22.10	08.03.2019	07.04.2019	07.04.2019	0.00	19.87	19.87	19.87	0.43	0.43	0.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	40.00	0	27.81	0	0	0	0	0	35.54	35.54	35.54	0.83	0.83	0.83	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕೆ.ರಾಂಪಂತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎ) ಸರಬೇಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕಟ್ಟ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಜೈನಾಪೂರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶಾಶಿಕುಮಾರ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ದೋರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಿ) ಖ್ಯಾದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹ. ಪಂಡದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದೋರೆ ಹುಲಕಲ ಮನೆ ಯಿಂದ ಮಾನಪ್ಪ ಮಾರಡಗಿ ದೋರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮಾನಪ್ಪ ಮಾರಡಗಿ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ದೋರೆ ಲವನಾಪೂರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿ) ಗುಡೂರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಹ.ಅಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬರಪ್ಪ ಬೋಡಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	40.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	
2018-19ರ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿಂದೂಡಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ																
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಳಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸದಸರಾಬೇಲ್ವರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಚೋಸ್ಕಿ ರಾಮಕಿರ್ಥಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಳಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಆಶ್ರಮ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೆಡ್ಕರ ಆಶ್ರಮ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-100427	249.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.85	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಎಜಾಲ್ಯುಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಡ್ಕಾ ಮೈದಾನ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ಮೀಲಿನಿಂದ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಭೋಗೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಡ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	249.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.85	0.00	0.00	ಉಪ-ವಿಭಾಗ ದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಹೆಚ್ಚು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	498.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.7	0	0	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದುಪ್ಪರಗಾಂವ್ ತಾಂಡಾಡಿಂದ ದುಪ್ಪರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99316	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಎಜಾಲ್ಯುಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
2	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಬೆಂಬೋಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಲಾಡಬೆಂಬೋಳಿ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99309	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಯಮರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನಿಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99310	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನಿಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99319	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	
6		ಒಟ್ಟು	1128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	0.00	0.00	
1	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-100627	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.00	0.00	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-100553	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.00	0.00	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-100626	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17	0.00	0.00	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರೋವರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-100625	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.00	0.00	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
5	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-100573	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.00	0.00	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
6	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುನಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-100591	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.00	0.00	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ವಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಯೋಜನೆ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ																	
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-16 ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಡಕೋಲ ಬಾಯಾ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.80 ರಿಂದ 8.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	143.75	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಧುಕರ	108.07	(-)23.66	24.02.2018	22.05.2018	30.03.2018	102.98	5.09	5.09	108.07	1.80	0.00	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಸಂಗಾವಿ ಬಾಯಾ ಜೇವರ್ಗಿ ನರಬೋಲ ಕಿ.ಮೀ. 30.50 ರಿಂದ 31.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿಕೆ)ಕಿ.ಮೀ. 30.62 ರಿಂದ 31.00 ರವರೆಗೆ( ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	57.50	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	40.09	(-)23.04	23.02.2018	23.05.2018	23.03.2018	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳವಾರದಿಂದ ಹಡಗದಹಳ್ಳಿ ಬಾಯಾ ಬಮುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-218 ಹಿಲ್ವರಗಾ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 18.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	133.82	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಮುಕ್ಕಣಿ	97.37	(-)26.10	02.02.2019	01.06.2019	01.06.2019	0.00	131.57	131.57	131.57	1.12	1.12	1.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	370.07		245.53					143.07	136.66	136.66	239.64	2.92	1.12	2.92	
5	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲಮಂದರಗಿಯಿಂದ ಸೊಂಪ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.5 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	78.60	ಶ್ರೀ ಹನುಮೇಗೌಡಾ	64.35	(-)18.06	04.02.2019	03.06.2019	03.06.2019	0	0.00	62.64	62.61	3.25	3.25	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	78.60		64.35				0.00	0.00	0.00	62.64	62.61	3.25	3.25	3.25	
6	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ದಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.50 ರಿಂದ 16.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	56.52	ಶ್ರೀ.ಎ.ಅರ್.ಎಸ್ ಕಸ್ತೂರಸ್ವ	57.87	(+)4.99	02.03.2019	01.07.2019	01.07.2019	0.00	57.42	57.42	57.42	0.5	0.5	0.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	56.52		57.87				0	57.42	57.42	57.42	0.5	0.5	0.5		
7	ಅಥಣಿಬೂರ್	ಅಥಣಿಬೂರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಣಿಬೂರ್ ದಿಂದ ಗಾಣಗಾಹೂರ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 19.00(ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿಕೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.30 ರಿಂದ 19.00) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	71.21	ಶ್ರೀ.ಮಾಹಾದೇವಪು ರ ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್	56.58	(-)20.25	02.02.2019	01.06.2019	01.06.2019	0.00	57.43	57.43	57.43	0.68	0.68	0.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	71.21		56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	57.43	57.43	0.68	0.68	0.68		
		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	576.40		424.33					143.07	251.51	314.15	417.10	7.35	5.55	7.35	

2019-20

[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಕೆ.ಎಂ.ಗೌರಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಕೆ.ಎಂ.ಗೌರಿ ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಕೆ.ಎಂ.ಗೌರಿ ಸಂ.	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ	ಕೆಲಸದ ಸಮಯ	ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿತ ಸಮಯ								
ಲೇಖ.ಎಂ.ಸುಪ್ರ.ಸ.ಸ.ಸ. ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ																	
5034 ಅರಣ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (5034-01-337-01-134)																	
1	ಅರಣ್ಯ	ಅರಣ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ-ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಆ.ಮಾ.ತ) ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ.ಎ.ಸಂ. 105577	500.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ	520.37	(+) 4.94%	28.11.2019	28.08.2020	28.08.2020	0.00	213.55	213.55	213.55	4.24	4.24	4.24	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (4.24 ದಿಂದ 01/2020)
1		ಒಟ್ಟು	500.00	0.00	520.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.55	213.55	213.55	4.24	4.24	4.24	
1	ಅರಣ್ಯ	ಅರಣ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ-ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಆ.ಮಾ.ತ) ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ.ಎ.ಸಂ. 114802	50.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ	52.19	(+) 4.96%	24.01.2020	23.05.2020	23.05.2020	0.00	25.00	25.00	25.00	1.77	1.77	1.77	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (1.77 ದಿಂದ 01/2020)
2	ಅರಣ್ಯ	ಅರಣ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ-ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಆ.ಮಾ.ತ) ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ.ಎ.ಸಂ. 114801	50.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ	52.32	(+) 4.80%	24.01.2020	23.05.2020	23.05.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24	-	-	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (7.24 ದಿಂದ 01/2020)
3	ಅರಣ್ಯ	ಅರಣ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ-ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಆ.ಮಾ.ತ) ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ.ಎ.ಸಂ. 114197	50.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ	52.23	(+) 4.90%	02.01.2020	01.05.2020	01.05.2020	0.00	52.14	52.14	52.14	3.95	3.95	3.95	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (3.95 ದಿಂದ 01/2020)
4	ಅರಣ್ಯ	ಅರಣ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ-ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಆ.ಮಾ.ತ) ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ.ಎ.ಸಂ. 114548	50.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ	52.26	(+) 4.60%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	0.00	20.00	20.00	20.00	0.80	-	-	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (0.80 ದಿಂದ 01/2020)
5	ಅರಣ್ಯ	ಅರಣ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ-ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಆ.ಮಾ.ತ) ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ.ಎ.ಸಂ. 114535	50.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ	50.28	(+) 4.67%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (0.50 ದಿಂದ 01/2020)
6	ಅರಣ್ಯ	ಅರಣ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ-ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಆ.ಮಾ.ತ) ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ.ಎ.ಸಂ. 114024	50.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ	52.34	(+) 4.90%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	0.00	25.00	25.00	25.00	0.87	0.87	0.87	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (0.87 ದಿಂದ 01/2020)
7	ಅರಣ್ಯ	ಅರಣ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ-ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಆ.ಮಾ.ತ) ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ.ಎ.ಸಂ. 114025	50.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ	52.31	(+) 4.90%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	0.00	22.34	22.34	22.34	0.86	-	-	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (0.86 ದಿಂದ 01/2020)
8	ಅರಣ್ಯ	ಅರಣ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ-ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಆ.ಮಾ.ತ) ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ.ಎ.ಸಂ. 114533	50.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ	52.44	(+) 4.96%	04.01.2020	03.05.2020	03.05.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	-	-	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (0.62 ದಿಂದ 01/2020)
9	ಅರಣ್ಯ	ಅರಣ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ-ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಆ.ಮಾ.ತ) ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ.ಎ.ಸಂ. 114195	50.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ	52.01	(+) 4.70%	01.02.2020	01.05.2020	01.05.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	-	-	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (2.44 ದಿಂದ 01/2020)



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣದಿಂದ ಅಂದಾಜಿತ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣದಿಂದ ಅಂದಾಜಿತ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣದಿಂದ ಅಂದಾಜಿತ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಮೊದಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
10	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114198	50.00	ಸಂಗಮೇಶ ವಿಠಲಕುಮಾರ	52.25	(+) 4.96%	02.01.2020	01.05.2020	01.05.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07	-	-	ಸಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾಬಾ ಭಕ್ತದತ್ತ ದೇಗುಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114199	100.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ	104.35	(+) 4.50%	34.01.2020	23.07.2020	23.07.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	-	-	ಸಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114501	190.00	ಆಚಾರ್ಜಿ ಸತ್ಯನುಜ	198.71	(+) 4.67%	02.01.2020	01.07.2020	01.07.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-	-	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಬಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114153	200.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ ಹಲಸೇವಾರ	209.07	(+) 4.60%	03.01.2020	02.07.2020	02.07.2020	0.00	85.37	85.37	85.37	1.90	-	-	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಜುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 113993	490.00	ಬಾಲಾಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	513.71	(+) 4.96%	16.01.2020	15.10.2020	15.10.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	-	-	ಸಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14		ಒಟ್ಟು	1980.00	0.00	2066.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.40	443.40	443.40	33.49	11.33	11.33	
1	ಅಭಿಮಾನ	ಅಭಿಮಾನ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರವಾಳ ದಿಂದ (ಬಿ.ಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.90 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಒಟ್ಟು 14.10 ಕೆ.ಮೀ. ಅಂದಾಜಿತ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರೇಲಾಣ ಸತ್ಯನುಜ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಕ್ತದತ್ತ ರಸ್ತೆ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ 12738	2211.00	ಮೆ. ಎಸ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್	2423.94	(+)11.75%	04.07.13	03.06.2014	03.06.14	1913.57	0.00	385.47	2298.54	13.48	0	14	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (5ಕೆ.ಮೀ-12/2015 & 5ಕೆ.ಮೀ-01/2016 ), (4ಕೆ.ಮೀ-03/2016), ರುತ್ತದೆ. 12 ಒಟ್ಟು 12 ಸಿ.ಡಿ.ಗಳಲ್ಲಿ 12- ಸಿ.ಡಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಅಭಿಮಾನ	ಅಭಿಮಾನ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರವಾಳ ದಿಂದ (ಬಿ.ಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 5.00 ದಿಂದ 9.30 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(40540)	350.00	ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	320.89	(-)7.20%	18.01.2016	17.01.2016	17.01.2016	305.15	0.00	0.00	305.15	4.55	0	4.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.80ಕೆ.ಮೀ.06/2016, 2.50ಕೆ.ಮೀ. 03/2017)
3	ಅಭಿಮಾನ	ಅಭಿಮಾನ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಭಾಣಗಾಳುರ - ರೇವಣ - ಅರ್ಬುಣ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 15.00 ದಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65570)	500.00	ಶ್ರೀ.ಮಂಜುರ ಅಪ್ಪದ ಹೆಚ್.ಎಲ್	532.27	(+)12.99	19.01.2018	18.12.2018	18.12.2018	320	25.00	212.04	532.04	4.83	0	4.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.20 ಕೆ.ಮೀ. ಡಾಂಬರಕರಾ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.0ಕೆ. ಮೀ-02/18, 1.20 ಕೆ.ಮೀ-03/18,2.63 ಕೆ.ಮೀ-08/18 ).

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬೆಲೆ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡ್ತಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡ್ತಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡ್ತಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಚಿತ್ರ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
4	ಅಥಣಿ	ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಸ್ವೀಕೃತ ಕಾಲಾಕಿನ - ರೇಡ್ - ಅರ್ಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.425 ರಿಂದ 6.00, ಕಿ.ಮೀ. 7.80 ರಿಂದ 9.00, 10.77 ರಿಂದ 11.21 ಮತ್ತು 12.21 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65568)	300.00	ಶ್ರೀ.ಜಗದೀಶ್ ಎಂಜಿ	316.87	(+)12.99	24.01.2018	23.10.2018	105	0.00	205.00	298.00	2.26	0	2.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(0.75 ಕಿ.ಮೀ-03/18, 0.43 ಕಿ.ಮೀ-06/2018, 1.08-02/2019) ಅಂತಿಮ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿದೆ.
5	ಅಥಣಿ	ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ - ಬೆಸುಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.60 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(65361)	500.00	ಶ್ರೀ.ಜಯಲಾಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಬೇಲೆ	554.29	(+)12.70	19.01.2018	18.12.2018	545.28	8.92	8.92	554.20	4.63	0	4.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.0 ಕಿ.ಮೀ. ಜನವರಿ-1.63 ಕಿ.ಮೀ-02/2018.ಅಂತಿಮ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿದೆ.
6	ಅಥಣಿ	ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ - ಬೆಸುಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 19.00 ಮತ್ತು 20.00 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65362)	200.00	ಶ್ರೀ.ಸಂತೋಷ್ ರಾಜೇಶ್ ಬೇಲೆ	205.49	(+)2.00	21.03.2018	20.12.2018	0	0.00	203.76	203.76	1.74	0	1.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.74 ಕಿ.ಮೀ-US/18)ಅಂತಿಮ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿದೆ.
7	ಅಥಣಿ	ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಕುಸುರಿ ದಿಂದ ಇಂಥ (ಜಿ.ಪು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97286	300.00	ಅಜ್ಜಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಬೇಲೆ	310.94	(+) 4.00%	29.08.2019	28.05.2020	-	-	-	-	3.43	-	-	ಬಿ.ಎ.ಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಅಥಣಿ	ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ದಿಂದ ಇಂಥ (ಜಿ.ಪು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 19.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಾಸರಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ಸಂ 97303	500.00	ಅಜ್ಜಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಬೇಲೆ	514.18	(+) 4.51%	29.08.2019	28.05.2020	0	214.60	239.74	239.74	3.43	1.43	3.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ. -01/2020, 1.43ಕಿ.ಮೀ-03/2020)
	ಅಥಣಿ	ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಂದ ಬೆಸುಲ್ (ಜಿ.ಪು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 21.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ಕಿ.ಮೀ.12.00 )	1200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಸರಾಸರಿ ಕಿ.ಮೀ. ಬೆಸುಲ್/ಬೆಸುಲ್/164 ಇ -ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ ಬೆಸುಲ್/ಬೆಸುಲ್ ದಿನಾಂಕ 24.02.2020 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 16.03.2020
9	ಅಥಣಿ	ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಂದ ಬೆಸುಲ್ (ಜಿ.ಪು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.370, ಕಿ.ಮೀ. 7.00ರಂತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತ ಸಿಂಗರ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಗತ ಸಿಂಗರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡತ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿರೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
10	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬೆಂಬಲ (ಐ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.00.ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬೆಂಬಲ (ಐ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00.ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲನಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬೆಂಬಲ (ಐ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಶೇ.ಮೀ. 97.154	430.00	ಮಹಾಂತರ ಬರಗವಾಡ	468.47	(+) 4.66%	29.11.2019	27.08.2020	27.08.2020	0.00	0.00	100.00	100.00	3.99	3.99	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (3.99% - 03/2020)
13	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬೆಂಬಲ (ಐ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 (ಭಕ್ತರಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಮಿಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸು. ಸ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ.9.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.) ಶೇ.ಮೀ. 98.659	100.00	ಶ್ರೀ ರಾಜು ಬರಯ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ	104.2	(+) 4.74%	24.01.2020	23.07.2020	23.07.2020	0	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (0.23% - 03/2020)
13		ಒಟ್ಟು	7811.00		5731.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3189.00	248.52	1354.93	4531.43	42.17	5.23	39.01	
1	ಬೆಂಬಲ	ಬೆಂಬಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬೆಂಬಲ (ಐ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 10.00 ರಿಂದ 13.00 (0.00 ರಿಂದ 8.00) ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಯು ಸಂಖ್ಯೆ 272/ರ/2024 ಆಯೋಜನೆ-ಇ 2011-12 (10612) 8.10	300.00	ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ	346.87	(+) 12.00%	10.08.2012	09.05.2013	09.03.14	300	0.00	0.00	300	7.6	0	8.0	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (1.5 ಕಿ.ಮೀ. 03/2016)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾವಧಿ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಬೆಲೆ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕೆ.ಎಂ.ಗಲಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕೆ.ಎಂ.ಗಲಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕೆ.ಎಂ.ಗಲಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
2	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ರೇಲಿಂಗ್, ರಸ್ತೆ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 272/ಕ್ರ.ಸಂ.29 ಅಳವಡಿಸುವುದು-ಇ 2011-12 (12017)	825.00	ಮ. ಆರ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.	902.01	(+) 15.00%	30.01.13	29.12.13	29.12.13	767.25	0.00	0.00	767.25	1.9	0	0.2	ಒಟ್ಟು 1100 ಮೀ. ಡ್ರೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 1100 ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು 700 ಮೀ.ದ. ಎನ್ನುವ, 200 ಮೀ.ದೂರದವು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಆವಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
3	ಜೇಬರ್ಗ	ಶಬ್ದಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಜೇಬರ್ಗ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23248) ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ-2015	100.00	ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಇ. ದೇವಪ್ಪ	98.65	(-) 1.34%	04.03.14	03.09.14	03.09.14	87.71	0.00	0.00	87.71	4.42	0	4.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ 4.42 ಕೆ.ಎಂ. 03/15
4	ಜೇಬರ್ಗ	ಶಬ್ದಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಜೇಬರ್ಗ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಂ. 2.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (23639) ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ-2015	250.00	ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಇ. ದೇವಪ್ಪ	285.54	(+) 9.95%	09.06.14	08.03.15	08.03.15	280.54	0.00	0.00	280.54	7.9	0	7.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ 7.90 ಕೆ.ಎಂ. 03/15
5	ಜೇಬರ್ಗ	ಶಬ್ದಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಜೇಬರ್ಗ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಂ. 8.00 ರಿಂದ 19.40 (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23641) ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ-2015	250.00	ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಇ. ದೇವಪ್ಪ	284.94	(+) 9.95%	27.05.14	26.02.15	26.02.15	279.93	0.00	0.00	279.93	7.1	0	7.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ 4.42 ಕೆ.ಎಂ. 7.10/15
6	ಜೇಬರ್ಗ	ನಾಲ್ಕನೇ-218 ಕ್ರಾಂತಿಗಾರರ ಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದ ಕುಟುಂಬದ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 1.10 ರಿಂದ 7.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(49043) (1.10 ರಿಂದ 5.90)	400.00	ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿಂಜಲ	447.37	(+)12.18	06.2.2016	05.01.2017	05.01.2017	405.73	41.00	41.00	446.73	4.5	0	4.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ (2.0 ಕೆ.ಎಂ. 03/16, 2.0 ಕೆ.ಎಂ. 03/17, 0.5 ಕೆ.ಎಂ. 06/17 ), ... 7-ಮ.ದೂರದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ
7	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 1.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (48425)	100.00	ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿಂಜಲ	111.77	(+)4.83	11.01.2016	10.07.2016	10.07.2016	102.15	9.00	9.00	111.15	1.3	0	1.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ (1.30 ಕೆ.ಎಂ. 03/2016,
8	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (48423)	200.00	ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿಂಜಲ	215.64	(+)2.09	12.01.2016	11.10.2016	11.10.2016	18.2	0.00	168	206.2	2.96	0	2.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ (1.00 ಕೆ.ಎಂ. 03/2016-1.90 ಕೆ.ಎಂ. 11/2017)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಪಿಂಗರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಗರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
9	ಜೀವರ್ಗ	ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ಹಿಲ್ಟೋನ್ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಯುಗೋದ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಕಡೆ, ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(41689)	492.00	ಶಿವಕಾಂತ್ ಸಿ. ಮಹಾಲಿಂಗ	560.97	(+)13.30	18.01.2016	17.12.2016	17.12.2016	490.74	0.00	27.46	518.2	4.35	0	7.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (3.0 ಕೆ.ಮೀ. 03/2016, 1.0 ಕೆ.ಮೀ. 02/2017, 2.0 ಕೆ.ಮೀ. 03/2017, 0.5ಕೆ.ಮೀ.-06/17 -0.85 ಕೆ.ಮೀ.-01/2018)
10	ಜೀವರ್ಗ	ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.03 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 5.80 ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	205.00	ರಮೇಶ ಕೌಗಿ	192.23	(-)5.00	16.06.2016	15.03.2017	15.03.2017	136.18	0.00	23.00	159.18	0	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು
11	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲುವೆ ಹರಹಾಕಿದ ದರವಾಜೆ ದರವಾಜೆ ವಾಯವ್ಯ ಮುಖದ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.10 ರವರೆಗೆ (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ-65571	175.00	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಕೌಗಿ	153.41	(-)12.24	08.01.2018	07.07.2018	07.07.2018	120.0	0.00	2.00	140.00	5.1	0	4.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(4.75 ಕೆ.ಮೀ-02/2018)
12	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲುವೆ ಕಲಹಂಕರ ಕಾಲುವೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಮೀ.5.90 ರಿಂದ 7.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ- 65237	150.00	ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಎ. ಮಹಾಲಿಂಗ	132.78	(-)11.45	26.12.2017	25.09.2018	25.09.2018	118.36	0.00	13.87	133.23	1.8	0	1.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(1.80 ಕೆ.ಮೀ-8/2018)
13	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲುವೆ ಎಸ್ ಹೆಚ್ 218 ಮುಂದಿನ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ -ಮುಖದ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 13.30 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕರಣ-65411	100.00	ಶ್ರೀ. ಅಶ್ವತ್ಥಂ	89.47	(-)10.52	04.01.2018	03.07.2018	03.07.2018	70	0.00	99.87	99.87	1.2	0	1.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(1.2 ಕೆ.ಮೀ-06/2018)
14	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲುವೆ ಎಸ್ ಹೆಚ್ 218-ಯಿಂದ ಕೆ.ಮೀ. 30.00 ರಿಂದ 33.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ - 65438	200.00	ಶ್ರೀ. ವಾಸುದೇವ	167.66	(-)16.15	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	50	0.00	110.00	160	2.55	0	2.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(2.5 ಕೆ.ಮೀ-02/2018) ಶೇಖರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
15	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲುವೆ ಬೆಳ್ಳಿಮುಂಡದಿಂದ ಕೆ.ಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 8.10 (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) & 13.20 ರಿಂದ 19.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ- 65711	200.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಆರ್.ಸುಧಾ	189.25	(-)5.26	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	50	0.00	125.00	175	3.7	0	3.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(3.4 ಕೆ.ಮೀ-02/2018) ಶೇಖರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
16	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲುವೆ ಎಸ್ ಹೆಚ್-218 ಕೆ.ಮೀ. 19.60 ರಿಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ -65442	280.00	ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ	273.41	(-)2.15	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	40	0.00	233.17	273.17	3.85	0	3.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(3.85 ಕೆ.ಮೀ-11/2018)
17	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲುವೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್-ಮುಖದ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಕಡೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು 1.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ -65692	120.00	ಶ್ರೀ. ವಾಸುದೇವ	100.39	(-)16.17	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	0	0.00	24.03	44.99	0.7	0	0.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(0.7 ಕೆ.ಮೀ-03/2019)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಲೆ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕು	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕ								
18	ಜೇಸಗಿರಿ	ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ-155 ಜೇಸಗಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದೃಢೀಕರಣದಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 81.00 ರೂ 82.00 ರೂ 86.00 ರೂ 94.00 (ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ) ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5034 00000000-ಇ ಇದರ ಮೇಲೆ 2016-17 ಮಾರ್ಚ್/2017- 18/ಉಳಿತಾಯ-ಹಣಕಾಸು/71304	375.00	ಶ್ರೀ. ಪಂಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ	374.00	(-) 18.76	01.02.2018	01.11.2018	01.11.2018	245.00	50.00	91.86	336.86	3.41	0	3.41	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ (3.41 ಕಿ.ಮೀ/2-2019)
19	ಜೇಸಗಿರಿ	ಜೇಸಗಿರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.10(ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) - 65439	200.00	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಸಂಸ್ಥೆ	174.84	(-) 12.44	08.01.2018	07.10.2018	07.10.2018	90.00	0.00	170.00	170.00	4.03	0	3.8	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ (2.50 ಕಿ.ಮೀ-03/2018)
20	ಜೇಸಗಿರಿ	ಜೇಸಗಿರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97320	100.00	ಫ.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆ	104.87	(+) 4.84%	23.08.2019	22.02.2020	22.02.2020	0	0.00	0.00	0.00	3	0	-	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.
21	ಜೇಸಗಿರಿ	ಜೇಸಗಿರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97321	100.00	ಫ.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆ	104.28	(+) 4.26%	20.12.2019	20.06.2020	20.06.2020	0	0.00	0.00	0.00	1	0	-	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.
22	ಜೇಸಗಿರಿ	ಜೇಸಗಿರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97324	100.00	ಫ.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆ	104.67	(+) 4.95%	31.07.2019	30.01.2020	30.01.2020	0	48.42	98.42	98.42	2.00	0.00	2.00	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ (2.00 ಕಿ.ಮೀ 02/2020)
23	ಜೇಸಗಿರಿ	ಜೇಸಗಿರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.80 ರಿಂದ 7.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97306	120.00	ಫ.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆ	125.82	(+) 4.92%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	0	50.00	100.00	100.00	1.2	1.2	1.2	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ (1.20 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
24	ಜೇಸಗಿರಿ	ಜೇಸಗಿರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97323	130.00	ಫ.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆ	136.00	(+) 4.91%	05.12.2019	04.06.2020	04.06.2020	0	100.00	100.00	100.00	1.88	1.88	1.88	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ (1.88 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
25	ಜೇಸಗಿರಿ	ಜೇಸಗಿರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ. 23.00 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97308	130.00	ಫ.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆ	157.09	(+) 4.89%	03.12.2019	02.06.2020	02.06.2020	0	100.00	140.00	140.00	3.31	3.31	3.31	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ (3.31 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
26	ಜೇಸಗಿರಿ	ಜೇಸಗಿರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.30 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 104131	150.00	ಫ.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆ	131.49	(-) 1.80%	29.11.2019	28.05.2020	28.05.2020	0	147.26	147.26	147.26	1.225	0	1.225	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ (1.225 ಕಿ.ಮೀ 02/2020)
27	ಜೇಸಗಿರಿ	ಜೇಸಗಿರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 98018	150.00	ಫ.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆ	154.79	(+) 3.23%	20.12.2019	19.06.2020	19.06.2020	0	0.00	0.00	0.00	1.45	0	0	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತ ಪಿಂಗರ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಗರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿರೇಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
28	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮುಡಬುರ್-ಬಾಳುಬುರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಬದ್ಧ ವಾಯಾ ಪಡೆಗೇರಾ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಉದ್ದ 19.00 ರಿಂದ 19.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97312	150.00	ಸೈಯದ್ ಬಾಬಾ ಫಕೀರ್‌ಪುರ	156.28	(+) 4.29%	28.11.2019	27.05.2019	27.05.2019	0	50.00	50.00	50.00	2.3	0	0	ಜಬ್ಬಿ,ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ-218 ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97315	150.00	ಬೀಳಕುಂಜಪುರ ಎಸ್. ಮುಖರ್ಜಿ	157.06	(+) 4.90%	10.12.2019	09.06.2020	09.06.2020	0	0.00	0.00	0.00	2.07	0	0	ಜಬ್ಬಿ,ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ-218 ರಿಂದ ಕೂಡಿ ಪಾಯಾ ಬಾಳುಬುರ್ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97309	250.00	ಬೆಳಗಾವಿಪುರ ಬಸವಪ್ಪ ಕೋಡಿ	261.82	(+) 4.90%	29.11.2019	29.05.2020	29.05.2020	0	131.00	131.00	131.00	2.46	0	0	ಬಿ.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ-218 ಕಿವಿರಗಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಯಾ ಸರಬರಾಜು ಕಿ.ಮೀ. 15.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ, 23.20 ರಿಂದ 24.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 26.00 ರಿಂದ 30.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97313	250.00	ಬಸವಪುರ ಬಸವಪ್ಪ ಮುಖರ್ಜಿ	262.26	(+) 4.99%	05.12.2019	04.09.2020	04.09.2020	0	50.00	50.00	50.00	4.51	0	0	ಜಬ್ಬಿ,ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ-218 ಕಿವಿರಗಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಬಿಲಗಾಜು ಕಿ.ಮೀ. 7.35 ರಿಂದ 10.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ಸಂ. 97316	250.00	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆ. ಪಾಲೇಗಾ	262.43	(+) 4.98%	29.11.2019	28.08.2020	28.08.2020	0	100.00	100.00	100.00	2.4	0	0	ಜಬ್ಬಿ,ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
33	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ-218 ಕಿವಿರಗಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ-ಬಿಲಗಾಜು ಕಿ.ಮೀ. 7.70 ರಿಂದ 11.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ಸಂ. 97307	300.00	ಗೋಕುಲಪುರ ಕಿರೀಟಪುರ	313.97	(+) 4.89%	29.11.2019	28.08.2020	28.08.2020	0	100.00	100.00	100.00	3.75	0	0	ಜಬ್ಬಿ,ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮುಡಬುರ್-ಬಾಳುಬುರ್ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ಸುಬ್ಬೆ ಹೋಡ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97317	300.00	ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ	314.12	(+) 4.89%	05.12.2019	04.09.2020	04.09.2020	0	100.00	100.00	100.00	2.995	0	0	ಜಬ್ಬಿ,ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲಗಾಜು-ಬಾಳುಬುರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97319	350.00	ಬಸವಪುರ ಬಸವಪ್ಪ ಮುಖರ್ಜಿ	367.43	(+) 4.99%	05.12.2019	04.09.2020	04.09.2020	0	100.00	100.00	100.00	5.035	0	0	ಜಬ್ಬಿ,ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35		ಒಟ್ಟು	7922.00	0.00	8215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3671.79	1176.68	2354.94	5906.69	108.96	6.39	80.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಕಾಲ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬೆಲೆ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆರಗು ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
1	ಗುಲಬರ್ಗಾ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಗಾಡ್ಡಾನ್ ನಿಂದ ಬಾಣದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಧಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಬದಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (33575)	200.00	ಶ್ರೀ. ರಂಜನಬಾಬ್ಲೆನ್ ಪಟೇಲ	199.11	(+1)1.77%	07.03.2015	06.12.2015	06.12.2015	191.11	0.00	0.00	191.11	0.60	0.00	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.60 ಮೀ 12/16)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 04.ಹೆ-149 ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೈಯಿಂದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾ.ಪಾಲಿಕಾ (ಹಿಮುರ) ಖಾಯಾ ಧೂಳಾಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಬಾ ಹೆಚ್. ಜೋಷಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 (48684)	300.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಮೂಲಗೆ	353.47	(+1)18.00	03.03.2016	02.02.2017	02.02.2017	163.97	87.19	119.29	283.26	1.20	0.00	1.20	1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಹೂಬರಗರದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-150/ಎ ರಿಂದ (ಕಾಯಾ ಬಾಕೆಡ್ ಬೆಂಕಿ ಹಿಂದೆ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಬಾಲ್ ಇಂಧನ್ ರಸ್ತೆ ಸರಗಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 (41283)	240.00	ಶ್ರೀ. ಅಶ್ವರಮಯಾ	294.45	(+1)8.64	03.03.2016	02.12.2016	02.12.2016	222.23	0.00	41.15	263.38	2.50	0.00	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (2.50 ಕಿ.ಮೀ 03/2016)
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹುಮನಾಪುರ (ಎಸ್. ಜೆ.ಎಸ್. -150) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜನಗರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರೇನುಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (0.00 ರಿಂದ 1.50) (48686)	87.00	ಗುರುನಾಥಯ್ಯ ಆರ್.ವಿ.	99.78	(+1)8.96	08.01.2016	07.07.2016	07.07.2016	83.35	0.00	0.00	83.35	1.00	0.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (1.0 ಕಿ.ಮೀ 03/2016)
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 (ಎ) ಹಿಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಕೋರಾಪುರ ರಾಜನಗರ ಬದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50-65225	100.00	ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥಯ್ಯ ಆರ್.ವಿ.	109.49	(+1)12.99	04.12.2017	03.06.2018	03.06.2018	78.37	0.00	26.00	104.37	0.00	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.50 ಕಿ.ಮೀ-01/2018)
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150- ಹಾಗೂ ಕೂಡುವ ಬಾಬಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ- 65221	100.00	ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ	110.87	(+1)12.99	08.12.2017	07.06.2018	07.06.2018	58.74	0.00	56.00	94.74	0.82	0.00	0.62	200 ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 (ಜೆ.ಎಸ್. ಹುಬ್ಬರ ಬೇಡನ್) ಕೂಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150-ಎ ಬಾಬಾ ಚನ್ನವೀರ ನಗರ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಬದಿಗೆ- 65222	200.00	ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಯಾಸೂಫ್	218.65	(+1)12.99	14.11.2017	13.08.2017	13.08.2017	23.00	0.00	190.85	213.85	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.12 ಕಿ.ಮೀ 01/2019)



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ % / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂತದ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಧಾತು ಹುಣಿಸಾಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಲ್ಯಾಂಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಕಾಲುವೆ ಸು. (ಉದ್ದ) ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 - 65223	75.00	ಶ್ರೀ.ಬಾಬಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪಟೇಲ	192.46	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	5.00	0.00	184.75	189.75	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(2.0 ಕೆ.ಮೀ/01-2019)
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಶಾಧಾಬ ಫಂಕ್ಷಲ್ ಹಾಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಿಂದ ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸು. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕೆ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕೆ.ಮೀ.ವರೆಗೆ- 65243	100.00	ಶ್ರೀ.ಬಾಬಾ ಫಕೀರುದ್ದೀನ್	108.99	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	30.00	0.00	75.00	103.00	1.50	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(1.5 ಕೆ.ಮೀ-02/2018)
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಸೊಡುಗುಂದದ ರಸ್ತೆ ರೀಡ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ವಾಯವ್ಯ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲುವೆ ಸು. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕೆ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕೆ.ಮೀ.ವರೆಗೆ- 65227	75.00	ಶ್ರೀ.ಶಂಕರ ಕಾರವಣ	70.95	(+)1.80	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	0.00	22.00	37.33	37.33	0.85	0.00	0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (01/2020)
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಮೂಲಗತ್ತಿ ಬೋಳಾಹಾಡ್ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಧಾತು ಹುಣಿಸಾಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕೆ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕೆ.ಮೀ.ವರೆಗೆ- 65244	100.00	ಶ್ರೀ.ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಫಜಲ್	109.44	(+)12.99	10.01.2018	09.06.2018	09.06.2018	35	0.00	27.90	62.90	1.20	0.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(1.2 ಕೆ.ಮೀ-03/2018)
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭೂಮಿಗಳ ಕೆಳಗಿನವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಾಯವ್ಯ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97343	150.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ ಗಫೂರ್	158.08	(+) 4.69%	29.11.2019	28.05.2020	28.05.2020	0.00	55.68	55.68	55.68	1.20	0.00	0.00	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಕಬ್ಬಿಣದ ಧಾತು ಹುಣಿಸಾಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಟ್ರಾಂಪೋನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97243	150.00	ಸೈಯದ್ ಯುಸೂಫ್	153.56	(+) 5.00%	05.12.2020	04.06.2020	04.06.2020	0.00	50.00	50.00	50.00	2.10	0.00	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 2.10ಕೆ.ಮೀ 02/2020
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಬಾಲ್ಯಾಂಗಡಿ ಕಾಲುವೆ ಸು. ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97242	150.00	ಪಾಶಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪಟೇಲ್	154.07	(+) 4.88%	31.08.2019	30.02.2020	30.02.2020	0.00	0.00	59.28	59.28	2.00	0.00	0.00	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ಆಳಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ವಾಯವ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97296	150.00	ಅಜೀಮುದ್ದೀನ್ ಸಲಿ	157.28	(+) 4.48%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	0.00	100.00	100.00	100.00	1.50	0.00	0.00	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ (11+12)	ಅಧಿಷ್ಠಾಪನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ. 100	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾಪನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ. 100	ಅಧಿಷ್ಠಾಪನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ. 100	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿವರ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಡ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಕ್ರಮೀಕರಣ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕ								
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಚ್ಚರಿ 50 ಅಳಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜನಾಥರವರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97344	150.00	ಬೇವರಾಜ್ ಕಾರ್ಕಿ	157.22	(+) 4.93%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	0.00	50.00	50.00	50.00	1.48	0.00	0.00	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.500ರವರೆಗೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97346	150.00	ಅಜ್ಜನಾಥ್ ಕೆ.ಎಸ್	157.24	(+) 4.57%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	0.00	0.00	33.00	33.00	1.44	0.00	0.00	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ. ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ಸಂ. 97347	150.00	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೆ.ಎಸ್	157.07	(+) 4.91%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	0.00	72.09	72.09	72.09	1.40	0.00	1.40	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಚ್ಚರಿ 51 ರಾಜ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜನಾಥರವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97241	200.00	ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೆ.ಎಸ್	205.22	(+) 4.90%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	0.00	50.00	58.50	58.50	2.50	0.00	0.00	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಚ್ಚರಿ 51 ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97295	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ಕಚೇರಿ	208.46	(+) 0.04%	04.09.2019	03.03.2020	03.03.2020	0.00	0.00	148.61	148.61	2.00	0.00	2.00	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಚ್ಚರಿ 51 ದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97342	200.00	ವಾಣಿ ಮುಖ್ಯರವರ ಕಚೇರಿ	187.22	(+) 4.63%	31.08.2019	30.02.2020	30.02.2020	0.00	29.87	104.87	104.87	2.20	0.00	0.00	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಚ್ಚರಿ 51 ದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97294	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ಕಚೇರಿ	210.11	(+) 4.99%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	0.00	100.00	135.45	135.45	2.00	0.00	0.00	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾವಕಾಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನೇಕವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಳಿತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಾಂಬಾ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ. ಟೆ.ಇ.ಸಂ. 97345	300.00	ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಮಿಷನ್	313.32	(+) 4.90%	28.11.2019	27.08.2020	27.08.2020	0.00	100.00	100.00	100.00	3.30	0.00	0.00	ಐ.ಎಸ್.ಎ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಾಂಬಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಲುವೆ ಜುಬೇರ ಕಾಲುವೆ, ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆ, ಸುಗಂಧಿ ಲೇಔಟ್ ಜಲ ಮರಳಿಸಿ ಫಾಂಟ್ ಹಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.50ರವರೆಗೆ.ಟೆ.ಇ.ಸಂ. 97341)	350.00	ಸೈಯದ್ ಹಾಜಾ ಫಲಗುದ್ದಿನ	365.07	(+) 4.87%	28.11.2019	27.08.2020	27.08.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	ಐ.ಎಸ್.ಎ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24		ಒಟ್ಟು	4177.00	0.00	4450.88	0.00	0.00	0.00	0.00	870.77	716.83	1727.75	2598.52	40.99	0.00	20.47	
		ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಾಕೂಲಿ 2018-19ರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವೇಗವು ವೇಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಫಲವಂತವಾದ ವೇಗವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಬಾಂಬಾ ಉದ್ಯಮ ಉಳಿಯುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹುಟ ಸಂ 265/ಕ್ರ.ಸಂ 1 (ಸಿ-1.20-3/13) (10456) (4.85)	190.00	ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂ. ಅಂಬಾಡಿ	185.69	(-) 6.12%	26.07.12	25.04.13	25.11.13	120.94	0.00	0.00	120.94	0.00	0.00	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 1.00 ಕೆ.ಮೀ. ಐ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (07/13) 1.00 ಕೆ.ಮೀ. ಐ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (08/13) 1.20 ಐ.ಟಿ. ಮುಗಿದಿದೆ (03/14). ಅಂತಿಮ ಐ.ಟಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನೇಕವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.60 ರಿಂದ 1.20	250.00	ಶ್ರೀ. ದಯಾಕುಮಾರ್ ಮರ್ಗುಪ್ಪ	276.00	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	30.00	0.00	230.00	230.00	0.60	0.00	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವಂತಿರುತ್ತದೆ. (12/2019)
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹಿರೇಮಾರ್ ದಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಗೋಕುಲಾಚಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 13.00 -65432	300.00	ಶ್ರೀ. ಅಶ್ವಾಸ ಸತ್ಯಮನಿ	312.91	(+)12.99	07.11.2017	06.08.2018	06.08.2018	75.00	0.00	333.00	333.00	3.00	0.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವಂತಿರುತ್ತದೆ. (3.00 ಕೆ.ಮೀ-06/2016)
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಬಿ) ದಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ (ಬಿ) ಬದಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50-66036	100.00	ಶ್ರೀ. ಸೋಮಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ	110.93	(+)12.99	08.12.2017	07.06.2018	07.06.2018	30.00	0.00	22.22	110.91	1.30	0.00	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವಂತಿರುತ್ತದೆ. (1.50 ಕೆ.ಮೀ-03/2018)
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕೋಟಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫಲವಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಾಂಬಾ ಉಳಿ ಮುಖ್ಯ ಫಲವಂತ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 -66187	150.00	ಶ್ರೀ. ಸತ್ಯವಿಠಲ ಕಲಬುರಗಿ	166.9	(+)12.99	15.12.2017	14.06.2018	14.06.2018	0.00	0.00	141.09	141.09	1.89	0.00	1.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವಂತಿರುತ್ತದೆ. (1.89 ಕೆ.ಮೀ-06/2018)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂತ್ಯ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂತ್ಯ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂತ್ಯ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ								
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ಗವರ್ಗ ಮ.ಇ.ಸಂ. 97102	300.00	ಬಾಬಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್	206.7	(+) 4.58%	31.08.2019	30.03.2020	30.03.2020	0.00	0.00	75.00	75.00	2.53	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಭಿಮಾನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.00 ಗವರ್ಗ ಮ.ಇ.ಸಂ. 97104	400.00	ಅಭಿಮಾನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	417.85	(+) 4.99%	28.10.2019	27.07.2020	27.07.2020	0.00	0.00	413.76	413.76	3.98	-	3.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (3.98 ಕಿ.ಮೀ. 01/2020)
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜೇಷ್ಠ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ( ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218) ದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಪರ್ವತ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮ.ಇ.ಸಂ. 97169	150.00	ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ	159.60	(+) 5.30%	08.11.2019	07.05.2020	07.05.2020	0	123.38	123.38	123.38	2.10	0.00	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (2.10 ಕಿ.ಮೀ. 02/2020)
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜೇಷ್ಠ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ( ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218) ಕಡೆಗೆ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಪರ್ವತ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮ.ಇ.ಸಂ. 97103	150.00	ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುರಗಿ	155.79	(+) 4.89%	20.12.2019	19.06.2020	19.06.2020	0	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9		ಒಟ್ಟು	1990.00	0.00	2112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	123.38	1338.45	1548.08	17.20	0.00	16.07	
1	ಕಲಬುರಗಿ	1) ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ರಾಮಕುಂದಿರ ರಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ರಂಗ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.1.00	500.00														
2		2) ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ರಾಮಕುಂದಿರ ರಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ರಂಗ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.1.00.	500.00														ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		3) ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ರಾಮಕುಂದಿರ ರಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ರಂಗ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.1.00. 115687	500.00														
3		ಒಟ್ಟು	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ವರ್ಷದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂತದ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಪವನಗಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸುಖಪುರ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಪು.ರ. ಕೆ.ಎಂ. 27.00 ರಿಂದ 38.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಒಟ್ಟು 11.20 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 3.75 ಅಗಲದಿಂದ 5.50 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬಲಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದು) ಸುಖಪುರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 5.50 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬಲಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದು) 12781	986.00	ಮ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ	1244.81	(+13.00%)	19.06.2015	18.03.2016	519.69	50.00	325.06	844.75	6.00	0.00	11.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(6.00 ಮೀ 03/17, 5.30 ಕಿ.ಮೀ- 03/2019)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಾಲಾಂಶ ಕೆ.ಎಂ.218 ರಿಂದ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ (ವಾಹನ ಕ್ರಾಂತಿಮಂಡಿ, ಯಶವಂತಿ) ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (42259)	350.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ	413.12	(+16.09)	05.02.2016	02.11.2016	350.69	0.00	381.75	381.75	7.50	0.00	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(7.50ಕಿ. ಮೀ 03/2016)
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ಬೇಲೂರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಗೋಪುರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ - 65390	300.00	ಶ್ರೀ. ಶಿವಶಂಕರ ಸ.ಮಹಾಶಯ	333.83	(+12.99)	16.11.2017	15.08.2018	70.00	32.48	247.48	317.48	3.70	0.00	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ಕಾಲಾಂಶ ಮಹಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು (ಜಿ.ಪು.ರ. 9.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 15.40 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.-67144	400.00	ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ	442.55	(+12.99)	15.11.2017	14.08.2018	400	0.00	40.00	440.00	3.80	0.00	3.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.80- ಕಿ.ಮೀ. 03/2018)
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ಸಿರಗಾಪುರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಎಸ್.ಎಸ್.218) ದಿಂದ ಆಳಂದ ಕಾಲಾಂಶ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಾಹನ ಸುಧಾರಣೆ, ಭೂಸುಧಾರಣೆ, ಬಲಗಡೆ (ಎಸ್) (8.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ) - 67163	400.00	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್‌ವರಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್	445.29	(+12.99)	07.11.2017	06.10.2018	100	0.00	240.30	444.92	4.43	0.00	4.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.43 ಕಿ.ಮೀ.- 03/2018)
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ಮುಯ್ಯಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಎಸ್.ಎಸ್.126) ರಿಂದ ಮುಯ್ಯಾರ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಟಿ.ಎಂ. 97289	200.00	ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ದಯಾಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಲ್	208.69	(+) 4.56%	23.08.2019	22.02.2020	0.00	107.07	187.07	187.07	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ. - 12/2019)
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ಕಾಳುಗುಡ್ಡದಿಂದ ಸಿರಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 10.50 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು 20.00 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಟಿ.ಎಂ. 97288	300.00	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್‌ವರಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್	310.07	(+) 5.12%	09.01.2020	08.10.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86	0.00	0.00	ಟಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಕ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸ/ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಕ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಕ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಬ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾಖಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಆರಂಭ ಕಾಲಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿಂದ ಮೊದಲಿನ (ಇ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 9.365 ರಿಂದ 10.00 ಮತ್ತು ಕೆ.ಮೀ. 10.60 ರಿಂದ 11.60ರ ಮತ್ತು 12.20 ರಿಂದ 17.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97330	400.00	ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್	418.69	(+) 4.88%	29.11.2019	28.08.2019	28.08.2019	0.00	100.00	100.00	100.00	3.61	3.61	3.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: (3.61 ಕೆ.ಮೀ.-03/2020)ರ
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು ಕೆ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97374	400.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್	386.09	(-) 3.39%	03.12.2019	02.09.2020	02.09.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	ಪ.ಇ.ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕೆ.ಮೀ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97373	600.00	ಶ್ರೀ ರೇಖಾಂಶ ಸಿ. ಕುಮಾರ್	624.75	(+) 4.80%	14.11.2019	13.10.2020	13.10.2020	0.00	167.52	267.50	267.52	6.90	6.90	6.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: (6.90 ಕೆ.ಮೀ.-03/2020) ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.
10		ಒಟ್ಟು	4336.00	0.00	4829.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1440.38	457.07	1789.16	2983.49	45.30	10.51	43.24	
		2019-20 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಪುರಂಜಿ-126 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಡಲೆ ಕಡಲೆ ರಸ್ತೆ-32 ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113682	380.00	ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎ. ಕುಮಾರ್	397.46	(+) 4.60%	02.01.2020	01.10.2020	01.10.2020	0.00	39.12	59.12	59.12	4.21	0.00	0.00	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: 4.21. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಪುರಂಜಿ-126 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಡಲೆ ಕಡಲೆ ರಸ್ತೆ-32 ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113682	300.00	ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎ. ಕುಮಾರ್	311.81	(+) 4.00%	12.02.2020	11.11.2020	11.11.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: 2.25. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಡಲೆ ಕಡಲೆ ರಸ್ತೆ-32 ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕೆ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113715	100.00	ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎ. ಕುಮಾರ್	104.46	(+) 4.50%	27.01.2020	27.05.2020	27.05.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: 1.50. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಡಲೆ ಕಡಲೆ ರಸ್ತೆ-32 ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕೆ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 114039	200.00	ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎ. ಕುಮಾರ್	209.71	(+) 4.90%	02.01.2020	01.07.2020	01.07.2020	0.00	50.00	50.00	50.00	3.50	0.00	0.00	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: 3.50. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.







ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಕಾಲ	ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದ / ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ದಂಟ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
4	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ರೈತರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	220.00	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.23	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	
6		ಒಟ್ಟು ರೂ. ಒಟ್ಟು	430.00	0.00	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.82	168.83	276.21	2.00	0.00	2.00	
ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.																	
ವಿವರಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 5054-04-337-0-01-133																	
ವಿವರಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ರೂ. 16 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೆ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 104048	200.82	ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಪಿ. ಮಧುಸೂರ್	207.98	(+) 4.60%	29.11.2019	28.02.2020	28.02.2020	0.00	0.00	204.00	204.00	3.1	0	3.1	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (01/2020)
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ರೂ. 218 ರಿಂದ 2.00 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 104094	184.50	ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಪಿ. ಮಧುಸೂರ್	193.36	(+) 4.99%	31.10.2019	30.02.2020	30.02.2020	69.18	123.82	193.00	193.00	1.5	0	1.5	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.50 ಕೆ.ಮೀ. (03/2020)
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ಇತರರಿಂದ ಬೆಳೆಮುಡುಕು-ಆಯಾಸ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮೀ. 4.20 ರಿಂದ 6.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 104344	199.50	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್	208.44	(+) 4.48%	03.12.2019	02.04.2020	02.04.2020	0.00	104.60	208.16	208.16	1.3	0	1.3	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.30 ಕೆ.ಮೀ. (02/2020)
3		ಒಟ್ಟು	584.82	0.00	609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	69.18	228.42	605.16	605.16	5.90	0.00	5.90	
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ರೂ. 130 ರಿಂದ 13.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಎ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕನ್ನಪ್ಪ	127.12	(+) 4.95%	02.03.2019	01.07.2019	31.03.2019	0.00	0.00	126.03	126.03	1.20	0.00	1.20	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ರೂ. 63 ರಿಂದ 50.37 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	63.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಎ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕನ್ನಪ್ಪ	50.37	(-) 22.50%	25.01.2019	24.05.2019	31.03.2019	0.00	0.00	48.96	48.96	0.56	0.00	0.56	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	193.00	0.00	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.99	174.99	1.76	0.00	1.76	
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ರೂ. 10.60 ರಿಂದ 10.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 105834	298.65	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಸುಧಾಕರ್	312.29	(+) 4.52%	03.10.2019	02.02.2020	02.02.2020	0.00	0.00	312.29	312.29	2.74	0	2.74	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.74 ಕೆ.ಮೀ.-12/2019), (2.74 ಕೆ.ಮೀ.-01/2020)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಬಲ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಡ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿರತಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಹನ ದಂಡ ಸೇವಾಕಾರಿ (ಇ.ಮು.ರ) ರನ್ ಕೆ.ಮೀ.13.50 ರಿಂದ 17.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 105964	60.00	ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಧಾರ್ಮಿಕ	62.74	(+) 4.66%	21.09.2019	20.01.2020	20.01.2020	0.00	0.00	62.74	62.74	0.48	0	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.48 ಕಿ.ಮೀ.-01/2020)
3	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿಂದ ಬಂಜನೂರು (ಇ.ಮು.ರ) ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.40 ರವರೆಗೆ (ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಾಸರಿ 8.80 ಕಿ.ಮೀ. 10.60) ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 105346	168.17	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ	173.93	(+) 3.64	22.10.2019	22.02.2020	22.02.2020	0.00	26.51	173.93	173.93	1.45	0	1.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.45 ಕಿ.ಮೀ.-02/2020)
3		ಒಟ್ಟು	526.82	0.00	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.51	548.96	548.96	4.67	0.00	4.67	
		ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿಂದ ಬಂಜನೂರು (ಇ.ಮು.ರ) ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.40 ರವರೆಗೆ (ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಾಸರಿ 8.80 ಕಿ.ಮೀ. 10.60) ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 105346															
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರೀಟ - ಬುಧನಿ ನದಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 105382	315.00	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಗುಪ್ತಾ	327.61	(+) 3.86%	28.10.2019	27.02.2020	27.02.2020	0.00	247.90	247.90	247.90	3.48	3.48	3.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.48 ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರೀಟ - ಬುಧನಿ ನದಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲದ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಿರ ಬರುವ ಹಿಡಿ, ಅಗಲಿಸಿದ. 104956	198.83	ಮಂಜುಳಾ ಅಕ್ಕಿರ ಬರುವ	206.7	(+) 4.79%	01.10.2019	30.02.2020	30.02.2020	0.00	94.67	94.67	94.67	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.00 ಕಿ.ಮೀ. 02/2020
2		ಒಟ್ಟು	516.83	0.00	534.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.57	342.57	342.57	5.48	3.48	5.48	
		ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿಂದ ಬಂಜನೂರು (ಇ.ಮು.ರ) ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.40 ರವರೆಗೆ (ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಾಸರಿ 8.80 ಕಿ.ಮೀ. 10.60) ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 105346															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂತದ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಲಾಸವಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರೋವರ ಕೆರೆಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯಗೇಟಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್‌ವಾಡ್ ಕಾಲೋನಿ ಎಸ್. ಕೆ. ಟವರ್ ದಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ಮುಂಚಿದ ಇ ಮಂಜೂರ ನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸಿ.ಐ.ಎಸ್. ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮನೆಯಿಂದ ಹಮೀದಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.15ರ ಮುಂಚಿದ ಪೂರ್ವ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲಾಖಾಕಾರಿ ಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಕ್ವೇಡ್ ಮಂಜೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲಿ ಗುಂಬದ ಅಮೀರ ಗುಲಶಾನ ಭೌತ್ಯನ ಹಾಲ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಯಾಸೀನ ಪಾನ ಮನೆಯಿಂದ @ ಪಯಸ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್ ಸಂ. 13 ರ ರಹೀಮಾನ್ ಮುಖ್ಯತ್ ಎದುರುಗಡೆಯ ಅಕ್ವೇಡ್ ಮುಖ್ಯತ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹಬಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 104980	75.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಸರಾಜುದ್ದೀನ್ ಗುಲಾಬಿ	78.58	(+) 3.16%	21.09.2019	20.01.2020	20.01.2020	0.00	0.00	78.58	78.58	1.30	0.00	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.55 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಾ: ಉಮೇಶ ಜಾಧವ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 103060	74.61	ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್	77.54	(+) 2.91	22.10.2019	21.02.2020	21.02.2020	-	0.00	74.04	74.04	0.50	0.00	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	149.61	0.00	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.62	152.62	1.80	0.00	1.80	
12		ಒಟ್ಟು	1973.07	0.00	2026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	69.18	597.50	1824.30	1824.30	19.61	3.48	19.61	
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಡಿ) - 2000ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ																	
		ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಲಾಸವಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರೋವರ ಕೆರೆಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯಗೇಟಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್‌ವಾಡ್ ಕಾಲೋನಿ ಎಸ್. ಕೆ. ಟವರ್ ದಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ಮುಂಚಿದ ಇ ಮಂಜೂರ ನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸಿ.ಐ.ಎಸ್. ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮನೆಯಿಂದ ಹಮೀದಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.15ರ ಮುಂಚಿದ ಪೂರ್ವ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲಾಖಾಕಾರಿ ಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಕ್ವೇಡ್ ಮಂಜೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲಿ ಗುಂಬದ ಅಮೀರ ಗುಲಶಾನ ಭೌತ್ಯನ ಹಾಲ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಯಾಸೀನ ಪಾನ ಮನೆಯಿಂದ @ ಪಯಸ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್ ಸಂ. 13 ರ ರಹೀಮಾನ್ ಮುಖ್ಯತ್ ಎದುರುಗಡೆಯ ಅಕ್ವೇಡ್ ಮುಖ್ಯತ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹಬಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 104980															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಡ್ಡು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬೆಡ್ಡು (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಬೆಡ್ಡು (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗದ ಬಂಡವಾಳ ಮೊ.ಗ.ರಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗದ ಬಂಡವಾಳ ಮೊ.ಗ.ರಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಬಂಡವಾಳ ಮೊ.ಗ.ರಲ್ಲಿ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ದಿನಾಂಕ	ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ದಿನಾಂಕ								
1	ಜೀವನ	ಜೀವನ ಕಾರ್ಯದ ಸರಬರಾಜು ದಿನದ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯದ ಸರಬರಾಜು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಂಪನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಗಾಂವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹರಿಹರ ಮನೆಯಿಂದ ಭಾಗವನ್ನು ದೇವಿಪ್ರಾಪ್ತ ಹರಿಹರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಭಾಗವನ್ನು ಹುಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮನೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸರಬರಾಜು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅರಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಬಡಗಾಂವಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರಬರಾಜು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬೆಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬೆಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಗೂಡು (ಎಸ್.ಸಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬೆಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105282	196.94	ಶ್ರೀ. ಹರಿಹರರಾಯ ಗಾಂವಿಕಾರ್	205.77	(+) 3.51%	22.10.2019	21.02.2020	20.02.2020	0.00	39.10	179.70	179.70	1.77	0.17%	1.00	ಬಾಕಿ ಬೆಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105282

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಂಸರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಂಸರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹದ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂಚಲ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
2	ಜೀವನ	ಜೀವನ ಕಾಲೋನಿ ಮಲ್ಟಿ ಹೌಸ್. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಹೌಸ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಮಲ್ಟಿ ಹೌಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ನೆರವಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಲ್ಟಿ ಹೌಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹಲ್ವೆಡ್ ಮನೆಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಂಪ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಗಿರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ಮಲಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರವಿಕುಮಾರ ಗಂಗಾಕಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬರಮಾಳ ಹರಿಹರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಜು ರಾಜೇಶ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬರಮಾಳ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೀವನ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಲುಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟಡದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನೋಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೊಡ್ಡಮಡಿ ವಿಹಾರದ ದಿಂದ ರಾಮನೋಬಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯ ಮಂದೇಬಾಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗಜಗಮಾಲು ಘಾಟ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್.ಸಿ. ರುಪ್ಪಾಳಮಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹರಿಹರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಹೌಸ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಲ್ಟಿ ಹೌಸ್ ಮನೆಯಿಂದ	200.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುಂಡಾಚರ್	206.84	(+1)1.91	10.10.2019	09.02.2020	09.02.2020	0.00	46.80	197.64	197.64	1.85	0.65	1.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (1.20.ಮಿ-01/2020, 0.65.ಮಿ-03/2020)
2		ಒಟ್ಟು	396.93	0.00	412.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90	377.34	377.34	3.62	1.42	2.20	
		ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ															
1	ಅಳವಡ	ಅಳವಡ ಕಾಲೋನಿ ಹದಗೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಮೂಲಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 4.00ದಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 104824	283.5	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಮುಖರ್ಜಿ	297.36	(+) 4.92%	03.10.2019	02.02.2020	02.02.2020	0.00	5.59	296.30	296.30	3.24	0.00	3.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (1.58.ಮಿ-12/2019), (1.748.ಮಿ-01/2020)
2	ಅಳವಡ	ಅಳವಡ ಕಾಲೋನಿ ಕೆ.ನಿ ಅಂಚುಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಸಿ. ಒಳಮಲ್ಟಿ ಬಂಜರನೋರ ಕೃಷಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 103443	76.5	ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್	77.9	(+) 3.02%	14.11.2019	13.03.2020	13.03.2020	0.00	26.32	73.31	73.31	0.59	0.00	0.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.
2		ಒಟ್ಟು	360.00	0.00	375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.71	371.61	371.61	3.83	0.00	3.83	
		ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಲಂಚ್ ಕೆಳಗೆ ಅಡ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂವತ್ಸರ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದಾಗ ದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಂಗಳ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ /ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಡ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ								
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಗೋಕುಲನಾಥ, ಪೆಟ್ಟುರು, ಸಿರಸನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಲ್ಲು, ಗಿರಿ (ಬಿ). ಗುಡ್ಡನಾಥಿ, ದೇವನಾಥ ಕುಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಅಕ್ಕಪುರ, ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಹರಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತದ ಪರಿಹರಣಾಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬದಿಗೆ (ಮಾರ್ಗ ಸೀಧಾ ಭವನ) ರ ಬದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ, 105584	350.775	ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ ಯಶ್ವಂತರಾವ ಖಾಸೀಬೀ	363.43	(+) 10.62	01.10.2019	30.02.2020	30.02.2020	-	128.18	339.18	339.18	5.97	0.00	5.97	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 07/2020
1		ಒಟ್ಟು	350.78	0.00	363.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.18	339.18	339.18	5.97	0.00	5.97	
1	ಸಂಪುರ್ಣ	ಸಂಪುರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಸಂಪುರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಬಡಾವಣೆ ನಂ. 22 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮ.ಇ.ಸಂ. 105061	15.00	ಸಂಪುರ್ಣ	11.34	(-) 24.29%	22.08.2019	21.11.2019	21.11.2019	-	0.00	14.77	14.77	0.30	0.00	0.30	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019
2	ಸಂಪುರ್ಣ	ಸಂಪುರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಸಂಪುರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಬಡಾವಣೆ ನಂ. 22 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮ.ಇ.ಸಂ. 105062	10.005	ಸಂಪುರ್ಣ	7.33	(-) 24.62%	22.08.2019	21.11.2019	21.11.2019	0.00	0.00	9.99	9.99	0.30	0.00	0.30	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019
3	ಸಂಪುರ್ಣ	ಸಂಪುರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಸಂಪುರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಬಡಾವಣೆ ನಂ. 22 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮ.ಇ.ಸಂ. 105063	25.99	ಸಂಪುರ್ಣ	19.33	(-) 25.60%	19.09.2019	18.12.2019	18.12.2019	0.00	0.00	19.33	19.33	0.53	0.00	0.53	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 02/2020
3		ಒಟ್ಟು	50.54	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ವರ ಶರಣ	40.92	(-) 18.81	28.10.2019	27.02.2020	27.02.2020	0.00	10.42	50.53	50.53	1.60	0.00	1.60	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019
1		ಒಟ್ಟು	101.53	0.00	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42	94.62	94.62	2.73	0.00	2.73	
9		ಒಟ್ಟು	1209.24	0.00	1230.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.21	1182.75	1182.75	16.15	1.42	14.73	
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ - ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಸಹಾಯ																	
		ಸೇವೆಗಳು - ಉಪ-ವಿಭಾಗ - ಹೆಸರು															

[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಕಾಲ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ. ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬೆಲೆ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅದ. ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅದ. ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅದ. ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹದ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡ್ ಪ್ಲಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
		<b>ಕಲಬುರಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆ</b>														
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಡ್ಲದ ನಗರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ.ಇ.ಸಂ. 105066	9.00	ಸಂಪೂರ್ಣ	6.79	(-) 24.31%	22.08.2019	21.11.2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.092	0	0.092	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಸಂ. 52ರ ಅನುಸೂಚಿತ ನಗರದ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ.ಇ.ಸಂ. 105366	15.00	ಭೂಮಿಶೇಷ	11.36	(-) 22.81%	19.09.2019	18.12.2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.298	0.298	0.298	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.298 ಕೆ.ಮೀ.-03/2020)
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಸಂ. 52ರ ಅನುಸೂಚಿತ ನಗರದ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ.ಇ.ಸಂ. 105067	18.00	ಪೂರ್ಣ	13.37	(-) 25.60%	19.09.2019	18.12.2019	0.00	0.00	13.37	13.37	0.358	0	0.358	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.368 ಕೆ.ಮೀ.-01/2020)
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಡ್ಲದ ನಗರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ.ಇ.ಸಂ. 104981	10.41	ಪೂರ್ಣ	8.08	(-) 22.22%	22.08.2019	21.11.2019	0.00	0.00	8.08	8.08	0.269	0	0.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.268 ಕೆ.ಮೀ.-01/2020)
4		<b>ಒಟ್ಟು</b>	32.41	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45	21.45	1.02	0.30	1.01	
		<b>ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ</b>														
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಡ್ಲದ ನಗರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105561	55.50	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್	54.09	(-) 1.49%	14.11.2019	13.03.2020	0.00	0.00	54.10	54.10	1.00	0.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.008 ಕೆ.ಮೀ.-02/2020)
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಡ್ಲದ ನಗರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105114	125.54	ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್	115.44	(-) 8.08%	01.10.2019	30.02.2020	0.00	18.29	123.03	123.03	1.44	0	1.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.44 ಕೆ.ಮೀ.-01/2020)
2		<b>ಒಟ್ಟು</b>	181.04	0.00	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	18.29	177.13	177.13	2.44	0.00	2.40	
10		<b>ಒಟ್ಟು</b>	624.12	0.00	599.72	0.00	0.00	0.00	0.00	160.38	475.66	475.63	9.20	3.81	9.15	
		<b>ವಿಶೇಷ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 5054-04-337-0-01-422)</b>														
		<b>ಆಳಂದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಕಾಮಗಾರಿ</b>														
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 5054-04-337-0-01-422)	255.22	ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್	265.05	(+) 4.95%	18.01.2019	17.05.2019	254.7	0	0	254.7	0.66	0	0.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಗದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಗದ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಗದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾರ್ಯದ ಹಂತ
				ಸುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಸುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾರ್ಯದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದಾರರ ಹೆಸರು								
2	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾರ್ಯದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಉದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ರಸ್ತೆ ವಿವರಣೆ-ಟಿ.ಎ.ಎಂ- 99316	150.00	ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಸ್. ಮಹದೇವಪ್ಪ	148.76	(+) 3.65%	11.07.2019	10.10.2019	10.10.2019	40.46	65.68	146.36	146.36	1.8	0.00	1.80	(1.80 ಕಿ.ಮೀ.-02/2020) ಕಾರ್ಯದಾರರ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಆರಂಭ -	ಆರಂಭ ಕಾರ್ಯದ ಉದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ರಸ್ತೆ ವಿವರಣೆ-ಟಿ.ಎ.ಎಂ- 99309	150.00	ಶ್ರೀ.ಎ. ಡಿ. ಜೋಷಿ	154.79	(+) 4.47%	11.07.2019	10.10.2019	10.10.2019	34.86	0.00	150.2	150.2	1.8	0.00	1.80	(1.80 ಕಿ.ಮೀ.-02/2020) ಕಾರ್ಯದಾರರ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾರ್ಯದ ಗಾಂವು ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಉದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ರಸ್ತೆ ವಿವರಣೆ- ಟಿ.ಎ.ಎಂ- 99310	170.00	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ	174.60	(+) 3.31%	11.07.2019	10.10.2019	10.10.2019	54.04	0.00	169.44	169.44	1.8	0.00	1.80	ಕಾರ್ಯದಾರರ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	725.22	0.00	743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	384.06	65.68	466.00	720.70	6.06	0.00	6.06	
1	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾರ್ಯದ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಉದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ರಸ್ತೆ ವಿವರಣೆ- ಟಿ.ಎ.ಎಂ- 99316, 99309, 99310, 99311, 99312, 99313, 99314, 99315, 99316, 99317, 99318, 99319, 99320, 99321, 99322, 99323, 99324, 99325, 99326, 99327, 99328, 99329, 99330, 99331, 99332, 99333, 99334, 99335, 99336, 99337, 99338, 99339, 99340, 99341, 99342, 99343, 99344, 99345, 99346, 99347, 99348, 99349, 99350, 99351, 99352, 99353, 99354, 99355, 99356, 99357, 99358, 99359, 99360, 99361, 99362, 99363, 99364, 99365, 99366, 99367, 99368, 99369, 99370, 99371, 99372, 99373, 99374, 99375, 99376, 99377, 99378, 99379, 99380, 99381, 99382, 99383, 99384, 99385, 99386, 99387, 99388, 99389, 99390, 99391, 99392, 99393, 99394, 99395, 99396, 99397, 99398, 99399, 99400, 99401, 99402, 99403, 99404, 99405, 99406, 99407, 99408, 99409, 99410, 99411, 99412, 99413, 99414, 99415, 99416, 99417, 99418, 99419, 99420, 99421, 99422, 99423, 99424, 99425, 99426, 99427, 99428, 99429, 99430, 99431, 99432, 99433, 99434, 99435, 99436, 99437, 99438, 99439, 99440, 99441, 99442, 99443, 99444, 99445, 99446, 99447, 99448, 99449, 99450, 99451, 99452, 99453, 99454, 99455, 99456, 99457, 99458, 99459, 99460, 99461, 99462, 99463, 99464, 99465, 99466, 99467, 99468, 99469, 99470, 99471, 99472, 99473, 99474, 99475, 99476, 99477, 99478, 99479, 99480, 99481, 99482, 99483, 99484, 99485, 99486, 99487, 99488, 99489, 99490, 99491, 99492, 99493, 99494, 99495, 99496, 99497, 99498, 99499, 99500, 99501, 99502, 99503, 99504, 99505, 99506, 99507, 99508, 99509, 99510, 99511, 99512, 99513, 99514, 99515, 99516, 99517, 99518, 99519, 99520, 99521, 99522, 99523, 99524, 99525, 99526, 99527, 99528, 99529, 99530, 99531, 99532, 99533, 99534, 99535, 99536, 99537, 99538, 99539, 99540, 99541, 99542, 99543, 99544, 99545, 99546, 99547, 99548, 99549, 99550, 99551, 99552, 99553, 99554, 99555, 99556, 99557, 99558, 99559, 99560, 99561, 99562, 99563, 99564, 99565, 99566, 99567, 99568, 99569, 99570, 99571, 99572, 99573, 99574, 99575, 99576, 99577, 99578, 99579, 99580, 99581, 99582, 99583, 99584, 99585, 99586, 99587, 99588, 99589, 99590, 99591, 99592, 99593, 99594, 99595, 99596, 99597, 99598, 99599, 99600, 99601, 99602, 99603, 99604, 99605, 99606, 99607, 99608, 99609, 99610, 99611, 99612, 99613, 99614, 99615, 99616, 99617, 99618, 99619, 99620, 99621, 99622, 99623, 99624, 99625, 99626, 99627, 99628, 99629, 99630, 99631, 99632, 99633, 99634, 99635, 99636, 99637, 99638, 99639, 99640, 99641, 99642, 99643, 99644, 99645, 99646, 99647, 99648, 99649, 99650, 99651, 99652, 99653, 99654, 99655, 99656, 99657, 99658, 99659, 99660, 99661, 99662, 99663, 99664, 99665, 99666, 99667, 99668, 99669, 99670, 99671, 99672, 99673, 99674, 99675, 99676, 99677, 99678, 99679, 99680, 99681, 99682, 99683, 99684, 99685, 99686, 99687, 99688, 99689, 99690, 99691, 99692, 99693, 99694, 99695, 99696, 99697, 99698, 99699, 99700, 99701, 99702, 99703, 99704, 99705, 99706, 99707, 99708, 99709, 99710, 99711, 99712, 99713, 99714, 99715, 99716, 99717, 99718, 99719, 99720, 99721, 99722, 99723, 99724, 99725, 99726, 99727, 99728, 99729, 99730, 99731, 99732, 99733, 99734, 99735, 99736, 99737, 99738, 99739, 99740, 99741, 99742, 99743, 99744, 99745, 99746, 99747, 99748, 99749, 99750, 99751, 99752, 99753, 99754, 99755, 99756, 99757, 99758, 99759, 99760, 99761, 99762, 99763, 99764, 99765, 99766, 99767, 99768, 99769, 99770, 99771, 99772, 99773, 99774, 99775, 99776, 99777, 99778, 99779, 99780, 99781, 99782, 99783, 99784, 99785, 99786, 99787, 99788, 99789, 99790, 99791, 99792, 99793, 99794, 99795, 99796, 99797, 99798, 99799, 99800, 99801, 99802, 99803, 99804, 99805, 99806, 99807, 99808, 99809, 99810, 99811, 99812, 99813, 99814, 99815, 99816, 99817, 99818, 99819, 99820, 99821, 99822, 99823, 99824, 99825, 99826, 99827, 99828, 99829, 99830, 99831, 99832, 99833, 99834, 99835, 99836, 99837, 99838, 99839, 99840, 99841, 99842, 99843, 99844, 99845, 99846, 99847, 99848, 99849, 99850, 99851, 99852, 99853, 99854, 99855, 99856, 99857, 99858, 99859, 99860, 99861, 99862, 99863, 99864, 99865, 99866, 99867, 99868, 99869, 99870, 99871, 99872, 99873, 99874, 99875, 99876, 99877, 99878, 99879, 99880, 99881, 99882, 99883, 99884, 99885, 99886, 99887, 99888, 99889, 99890, 99891, 99892, 99893, 99894, 99895, 99896, 99897, 99898, 99899, 99900, 99901, 99902, 99903, 99904, 99905, 99906, 99907, 99908, 99909, 99910, 99911, 99912, 99913, 99914, 99915, 99916, 99917, 99918, 99919, 99920, 99921, 99922, 99923, 99924, 99925, 99926, 99927, 99928, 99929, 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935, 99936, 99937, 99938, 99939, 99940, 99941, 99942, 99943, 99944, 99945, 99946, 99947, 99948, 99949, 99950, 99951, 99952, 99953, 99954, 99955, 99956, 99957, 99958, 99959, 99960, 99961, 99962, 99963, 99964, 99965, 99966, 99967, 99968, 99969, 99970, 99971, 99972, 99973, 99974, 99975, 99976, 99977, 99978, 99979, 99980, 99981, 99982, 99983, 99984, 99985, 99986, 99987, 99988, 99989, 99990, 99991, 99992, 99993, 99994, 99995, 99996, 99997, 99998, 99999, 100000	466.37	ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹದೇವಪ್ಪ	488.17	(+) 2.33	02.11.2019	01.03.2020	01.03.2020	0.00	238.64	487.66	487.66	8.02	2.02	8.02	ಕಾರ್ಯದಾರರ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (6.00 ಕಿ.ಮೀ.-01/2020) 2.02 ಕಿ.ಮೀ.-01/2020
1		ಒಟ್ಟು	466.37	0.00	488.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.64	487.66	487.66	8.02	2.02	8.02	
5		ಒಟ್ಟು	1191.59	0.00	1231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	384.06	304.32	953.66	1208.36	14.08	2.02	14.08	



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚೆಡ್ಡೆ ಭಾಗದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೋಟೇಪುರದ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣದಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಜಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜೇವರ್ಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಡ್ಡೆ ಬಳಿ ದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಮುಲ್ಲಾಶಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದ್ವ್ಯಮ ಬಂಕಲಿ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸೂರಾ ಇವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕುರನಗ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿವಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದುರಗಪ್ಪ ಮೂಗ ಮನೆಯವರ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸದ್ವ್ಯಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೀಮರಾಯ ದವಲಪ್ಪ ಮೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಕೆಪ್ಪ ಜಮಾಬದರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದವಲಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಾದರವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಲ್ಲುರ (ಶಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ) ಶ್ರೀಮಂತ ಮೂಗ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನೆಯ ಹಾಗೂ ಜಗಜೀವರಾಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಚೆಡ್ಡೆ ಭವನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದ್ವ್ಯಮ ಮೂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಭೂಪತಿ ಮಲ್ಲಾಶಿ ರವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಾಲ್ಯಾಚಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಮೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮ ಕಬೀರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೂರಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ	318.26	ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಂ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ	304.64	(-) 2.38%	14.11.2019	13.03.2020	13.03.2020	0.00	304.12	304.12	304.12	3.54	0.54	3.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.50ಕಿ.ಮೀ. -01/2020), (1.50ಕಿ.ಮೀ. -02/2020) & (0.54ಕಿ.ಮೀ. -03/2020)
1		ಒಟ್ಟು	318.26		304.640	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	304.120	304.120	304.120	3.540	0.540	3.540	
9		ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು	513.26	0.00	479.98	0.00	0.00	0.00	0.00	38.12	306.77	337.38	375.71	6.51	0.54	6.51	
		ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ															
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಜ.ಜಿ.ಪಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ೬.೪ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೋಟೇಪುರದ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಶಿ ಮೂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೋಟೇಪುರದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕಿಲ್ಲಾಪುರ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ೬.೪ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕ್ ಸಂ 54 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಂದಿ ಹೊಸದೇವಿ ಹಿಂದುಗೆ ಮೂಲಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಂಬಾವಿ ಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 106106	190.00	ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಾಶಿ ಮೂಗ	198.72	(+) 4.60	28.10.2019	27.02.2020	27.02.2020	0.00	0.00	196.38	196.38	2.48	0	2.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ. -12/2019), (0.48ಕಿ.ಮೀ. -01/2020)







ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಕೂಳ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ ಹೆಚ್ಚು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ ಹೆಚ್ಚು (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ವಿರೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿ - ಮ.ಇ.ಸಂ- 100591	10.00	ಮಹಾಸಂಸದರ ಜಿ. ಬಾಬಿ	9.48	(-) 2.31%	16.07.2019	15.08.2019	15.08.2019	0.00	3.55	4.77	8.33	0.15	0	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019
2		ಒಟ್ಟು	20.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05	12.27	15.83	0.30	0.00	0.30	
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿ - ಮ.ಇ.ಸಂ- 103518	380.41	ಶ್ರೀ ಮಂಜುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ	397.23	(+) 3.85%	07.11.2019	06.03.2020	06.03.2020	0.00	211.26	357.71	357.71	5.80	0.00	5.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.74.ಮೀ.-11/2019, 1.58.ಮೀ.-12/2019, 1.58.ಮೀ.- 01/2020 & 2.108.ಮೀ.-02/2020)
1		ಒಟ್ಟು	380.41		397.23					0.00	211.26	357.71	357.71	5.80	0.00	5.80	
3		ಒಟ್ಟು	400.41		414.73					0.00	222.31	369.98	373.54	6.10	0.00	6.10	
31		ಒಟ್ಟು	5480.80		5678.33					422.18	2166.82	4390.531	4687.57	67.355	10.01	49.09	
		3054-04-337-01-01-423- ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಬಿಎಸ್‌ಸಿ)															
		ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾನ್ವೇಶ್ವರ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ															
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾನ್ವೇಶ್ವರ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ 45 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂತ್ಯ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿ - ಮ.ಇ.ಸಂ- 106986	10.00	ಶ್ರೀ ಕಾಜು ಬಾಬಿ	7.75	(-) 22.41%	26.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	0.00	0.00	9.88	9.88	0.15	0	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾನ್ವೇಶ್ವರ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ 35 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂತ್ಯ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿ - ಮ.ಇ.ಸಂ- 106987	10.00	ಶ್ರೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ	7.36	(-) 26.33%	26.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0	0.12	(0.12.ಮೀ.-02/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾನ್ವೇಶ್ವರ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ 45 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂತ್ಯ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿ - ಮ.ಇ.ಸಂ- 106988	10.00	ಶ್ರೀ ದೀಪಕುಮಾರ	6.9	(-) 30.85%	26.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	0.00	0.00	8.99	8.99	0.15	0	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019.
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾನ್ವೇಶ್ವರ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ 35 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂತ್ಯ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿ - ಮ.ಇ.ಸಂ- 106944	17.84	ಶ್ರೀ ದೀಪಕುಮಾರ	12.72	(-) 28.59%	26.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	0.00	0.00	17.51	17.51	0.25	0	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019.
4		ಒಟ್ಟು	47.84	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38	36.38	0.67	0.00	0.67	
		ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾನ್ವೇಶ್ವರ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಬಡ್ಡಿಯ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಬಡ್ಡಿಯ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಬಡ್ಡಿಯ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇ.ಮೀ.ಗಾಗಿ ಬಂಕ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂತದ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಶೇ.ಮೀ.ಗಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಚಲಗುಡ, ಕಿಲ್ಲೆಕಡೆ, ಹರಿಹರ, ಭೂಪರಾಂಬಗ, ನಿಲಗುಡಿ, ಒಕ್ಕಲಿ, ಬಾಳಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಒಳಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ, ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 106302	83.39	ಶ್ರೀ.ವಿಠಲ ಎಲ್.ಆಂಗಡಿ	81.54	(-) 2.17	18.10.2019	17.02.2020	17.02.2020	0.00	35.28	81.52	81.52	0.9	0.4	0.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (0.50 ಶೇ.ಮೀ-03/2020, 0.40 ಶೇ.ಮೀ-03/2020)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಪುನರ್ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 08 ಎಕರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮತೀಯರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತಿ ಗಾಜು ಚರಂಡಿ-ಪಟಿಲ -ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಕರಗಳಿಗಾಗಿ (ಒಳಬ) ಎಂಟು ಮೀಟರ್ 12.00 ಅಂತ 15.00 ಮೀಟರ್ ಮತೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮತೀಯರಿಗಾಗಿ ಮತೀಯರ ಬೆಟು ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಳೇಬೀಡು 5054 04-337-0-01- 423 ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆ 2019-20 ಫ಼ಿರ್ವಾ/2019-20/ಎಂ/ಪ್ರತಿಭಾಪೂರ್ವಿಕಾಪದಿ(1711)	350.00	ಶ್ರೀ ಶೀಲಕಾಂತ್ ಸಿ. ನುಸಾಂಜಿ	374.33	(+) 6.99%	24.01.2020	24.05.2020	24.05.2020	0.00	261.87	263.87	263.87	2.36	0	0	ಶ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
1		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	433.39	0	455.87	0	0	0	0	0	299.15	345.39	345.39	3.26	0.4	0.9	
		ಕಲಬುರಗಿ ತಾ.ಪಂ. ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ															
		ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸುಖರ್ಪ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -ಟ.ಇ.ಸಂ- 100432	5.00	ಭೈರಯ್ಯ ಚಪ್ಪಾ	4.99	0.00%	06.06.2019	05.07.2019	06.07.2019	-	0.00	4.98	4.98	0.25	0.00	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (12/2019)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸುಖರ್ಪ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -ಟ.ಇ.ಸಂ- 100436	10.00	ಭೈರಯ್ಯ ಚಪ್ಪಾ	9.95	0.00%	26.07.2019	25.08.2019	25.08.2019	-	0.00	9.99	9.99	0.25	0.00	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (0.2 ಶೇ.ಮೀ. 12/2019)
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸುಖರ್ಪ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಟ.ಇ.ಸಂ- 100435	5.00	ಸಿ. ಶಾಂಕಪ್ಪ	4.08	(-) 18.17%	21.06.2019	20.07.2019	20.07.2019	-	0.00	4.08	4.08	0.15	0	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (0.1 ಶೇ.ಮೀ. 08/2019)
3		ಒಟ್ಟು	20.00	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.05	19.05	0.65	0.00	0.65	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ															



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕರಾರ್ಥ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂಶದ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂಶದ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂಶದ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಛೇದನಾ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಹಸುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ. 23ರಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಮಾಡಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 105856	18.05	ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಚಾರ	13.59	(-) 24.41%	22.10.2019	21.01.2020	21.10.2020	0.00	13.59	13.59	13.59	0.24	0.24	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. (0.24 ಶೇ.ಮೀ. 03/2020)
1		ಒಟ್ಟು	18.05	13.59	13.59	0	0	0	0	0	13.59	13.59	13.59	0.24	0.24	0.24	
4		ಒಟ್ಟು	38.05	13.59	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.59	32.64	32.64	0.89	0.24	0.89	
		ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ															
		ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಗಾರಿ															
1	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಾಲಾಕಿನ ಅನಾಥ ಗೃಹದ ವಾ.ಪಿ. ಜನಾಂಗದ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 106899	35.00	ಶ್ರೀ ಜಿ.ಜಿ. ಯಂಕಪುರ	27.33	(-) 21.79%	03.10.2019	02.02.2020	02.01.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಾಲಾಕಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 111273	4.95	ಶ್ರೀ ರೀಟಾ ರೆಡ್ಡಿ	3.62	(-) 27.02%	01.10.2019	30.12.2020	30.12.2020	0.00	3.63	3.63	3.63	0.115	0	0.115	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಾಲಾಕಿನ ಸೇವಾಸಂಸ್ಥೆ ಹತ್ತಿರ ವಾ.ಪಿ. ಜನಾಂಗದ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 106011	7.85	ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಲಾ	5.81	(-) 25.63%	26.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	0.00	0.00	5.81	5.81	0.15	0	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಾಲಾಕಿನ ಸೇವಾಸಂಸ್ಥೆ ಹತ್ತಿರ ಗೃಹದ ವಾ.ಪಿ. ಜನಾಂಗದ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 106010	10.00	ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಲಾ	7.47	(-) 25.06%	26.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	0.00	0.00	7.47	7.47	0.21	0	0.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	57.80	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	16.91	16.91	1.13	0.00	1.13	
		ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ															
		ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಗಾರಿ															
1	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಾಲಾಕಿನ ಅನಾಥ ಗೃಹದ ವಾ.ಪಿ. ಜನಾಂಗದ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 106901	73.86	ಶ್ರೀ.ಸಂ.ಪೀಟು ಗುತ್ತಿಯಾರ	77.32	(+) 3.17%	18.10.2019	17.02.2020	17.02.2020	0.00	27.79	77.33	77.33	1.37	0	1.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. (0.34 ಶೇ.ಮೀ. 11/2019, 0.5 ಶೇ.ಮೀ. 12/2019, 0.90 ಶೇ.ಮೀ. 02/2020)
1		ಒಟ್ಟು	73.86	0.00	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.79	77.33	77.33	1.37	0.00	1.37	
		ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ															
		ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಗಾರಿ															
1	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಾಲಾಕಿನ ಅನಾಥ ಗೃಹದ ವಾ.ಪಿ. ಜನಾಂಗದ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 92785	19.13	ಅನಂದಸಿಂಗ ಎಚ್. ಹಳೇರಿ	12.63	(-) 24.90%	08.01.2019	07.03.2019	07.03.2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ನಷ್ಟ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಗರ ನಷ್ಟ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ನಷ್ಟ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗದ ಅಂತ್ಯ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂತ್ಯ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತುಮಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ ಮನೆಯಿಂದ ಅಳುಕುಬಿಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-93193	8.00	ಪ್ರಕಾಶ್	5.64	(-)-28.40%	08.01.2019	07.03.2019	07.03.2019	2.20	0.00	3.43	5.64	0.14	0.00	0.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎ) ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಡಿನಿಂದ ಅಳುಕುಬಿಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ಅಳುಕುಬಿಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ ಮನೆಯಿಂದ ಅಳುಕುಬಿಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಿ) ಪಾಂಡುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಮನೆಯಿಂದ ಅಳುಕುಬಿಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿ) ಗುಡ್ಡದ (ಎಸ್.ಪಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಮನೆಯಿಂದ ಅಳುಕುಬಿಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಕಾಣಿ	39.54	0.00%	04.06.2019	03.07.2019	03.07.2019	-	12.71	36.54	36.54	0.7	0	0.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019
3		ಒಟ್ಟು	67.13	0.00	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	12.71	39.97	42.18	0.95	0.00	0.95	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ															
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕಾಬ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್‌ನಿಂದ ಅಳುಕುಬಿಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ಅಳುಕುಬಿಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ ಮನೆಯಿಂದ ಅಳುಕುಬಿಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	116.13	ಆಚಾರ್ಯರಾಯ ಗೋಕುಲ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ	120.33	(+) 3.80%	21.12.2019	20.03.2020	20.03.2020	0.00	25.62	120.14	120.14	2.04	0.00	2.00	(2008-02/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	116.13	0.00	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62	120.14	120.14	2.04	0.00	2.00	
19		ಒಟ್ಟು	183.26	0.00	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	38.33	160.11	162.32	2.99	0.00	2.95	
			834.20	13.59	822.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	382.49	668.76	670.97	10.31	0.64	7.91	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಂಚಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡತ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
2	ಸಫಾಯಕರು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮೇರಾಜ್ ದೇಗುಲದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 111658	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆತ್ತರ ರಾಜ್ ಬೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 112089	60.00	ಶ್ರೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಸ್. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ	62.57	(+) 4.66%	14.11.2019	13.02.2020	13.02.2020	0.00	62.57	62.57	60.85	1.29	0	1.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.29ಕಿ.ಮೀ.-01/2020
4	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆತ್ತರ ರಾಜ್ ಬೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 111370	60.00	ಶ್ರೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಸ್. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ	62.59	(+) 4.51%	14.11.2019	13.02.2020	13.02.2020	0.00	0.00	52.93	62.59	0.78	0	0.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.78ಕಿ.ಮೀ.-01/2020
5	ಜೇಬರ್ಗಿ	ಜೇಬರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆತ್ತರ ರಾಜ್ ಬೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 113543	60.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುಕ್ಕಾಣಿ	61.42	0.00%	-	-	-	1.00	61.37	61.37	60.37	0.47	0	0.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.47ಕಿ.ಮೀ.-02/2020
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆತ್ತರ ರಾಜ್ ಬೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 112957	50.00	ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಪ್ಪ	39.64	(-) 20.52%	28.10.2019	27.01.2020	27.01.2020	0.00	0.00	33.52	33.52	0.5	0	0.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.5ಕಿ.ಮೀ. 12/2019
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆತ್ತರ ರಾಜ್ ಬೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 111784	60.00	ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶವಿಠಲಯ್ಯ ಮೂರ	54.92	(-) 6.22%	13.11.2019	12.02.2020	12.02.2020	54.92	54.92	54.92	54.92	0.7	0.7	0.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.704.ಮೀ.-03/2020)
8		ಒಟ್ಟು	410.00	0.00	281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	55.92	178.86	265.31	272.25	3.74	0.70	3.74	

ಶಾಖಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಧೀನಪಡರು,  
ಲಿ.ಸಂ. 20 & ಲಿ.ಸಂ. 21, ವಿ.ಸಂ. 22, ಕಲಬುರಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಂಚಾಯತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಲಿಸ್ ಬೆಲೆ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬೆ ಜೈನಕಲ್ ಕುಣಿಯವರೆಗೆ ವಾಯವ್ಯ ಬಾಬು ಜಗಜೀವರಾಜು ವೃತ್ತದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲಬುರಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರಸರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಒಳಿಯ ಡಾ   ನಿ.ರಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜನಪಾನ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಲಬುರಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಣಿಯ ಪಾಳೇನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನ ಅಂಜಿರಪ್ಪಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡೀತಾ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 116063	123.42	ಕಾಂತ್ಯಾಚಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ	129.49	(1) 4.57%	02.01.2020	01.04.2020	01.04.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	123.42	0.00	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	
		ಕಲಬುರಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಾಂತ್ಯಾಚಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 00ಗ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಪದ ಕನ್ನಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮ ನಗರವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 106524	22.89	ಸಂಕರ್ಷಣ ವಿಜಯಕುಮಾರ	19.81	(-) 13.44%	27.12.2019	26.02.2020	26.02.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0	0.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. (0.44ಕಿಮೀ-02/2020)
		ಒಟ್ಟು	22.89	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	
		ಕಲಬುರಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪಾಡ್ 39 ರಲ್ಲಿ ಲಂಛನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ನಿರ್ಮಾಣ 04 ರಿಂದ 42ರವರೆಗೆ ಹೇವಾಲ್ಯಾದನ್ನು, ಪಾಡ್ 39. 42ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿ. ಲಕ್ಷ್ಮು ಸುಂದರ ನಗರದಲ್ಲಿ 0.4 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಟೇಜರ ದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಿರಣಿಯಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪಾಲನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 115852	81.33	ಬಿ. ಅಪ್ಪಾರಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್	84.48	(+) 4.20%	07.01.2020	06.06.2020	06.06.2020	0	0	0	0	0.64	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	81.33	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	
		ಆಳಂದ ಮುಕ್ತ ಕೆಲಸ															



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಡ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದಾಗಲೇ ಬಾಕಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದಾಗಲೇ ಬಾಕಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದಾಗಲೇ ಬಾಕಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹದ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ದೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
	ಕಂಬುರಿ	ಕಂಬುರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂ. 54 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹೀಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಬಾಕಿ ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ 115851	4.30	ಅಭಿಮಾನಿ	3.59	(-) 19.79%	19.12.2019	18.02.2020	18.02.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8	0	0.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.8/14.ಮೀ-02/2020)
		ಒಟ್ಟು	4.49	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	
		ಅಳವಡು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ															
	ಕಂಬುರಿ	ಕಂಬುರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂ. 54 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹೀಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಬಾಕಿ ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ 100219	6.91	ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ	6.51	(-) 3.76%	27.12.2019	26.02.2020	26.02.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.155	0.155	0.155	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.155/14.ಮೀ-02/2020)
		ಒಟ್ಟು	6.91	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	
		ಅಳವಡು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ															
	ಅಳವಡು ಮಾಡಿದ	ಅಳವಡು ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಬಾಕಿ ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ 115476	5.42	ಅಭಿಮಾನಿ	4.12	(-) 22.86%	20.12.2019	19.02.2020	19.02.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.112	0	0.112	0.112/14.ಮೀ-02/2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	5.42	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	
		ಅಳವಡು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ															
	ಕಂಬುರಿ	ಕಂಬುರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂ. 54 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹೀಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಬಾಕಿ ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ 116294	15.09	ಅಭಿಮಾನಿ	12.64	(-) 15.26%	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.255	0	0.255	0.255/14.ಮೀ-02/2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	15.09	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.25	
		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	42.69	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.16	1.32	

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ,  
ಬೋರ್ಡ್ & ಎ.ಬಿ.ಸಿ.ಇ.ವಿಭಾಗ, ಕಂಬುರಿ

3054-04-337-1-09-172 ಮತ್ತು ಸಂ.ಗ್ರ.ರ.ಅ.ಸಿ.ಡಿ (ಬೋರ್ಡ್)

ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

1	ಅಳವಡು ಮಾಡಿದ	ಅಳವಡು ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಬಾಕಿ ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ 13.50 ರಿಂದ 16.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	56.52	ಪ್ರಿ.ಎ.ಅರ್.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	57.87	(+) 4.99%	02.01.2019	01.07.2019	01.07.2019	0	0	57.42	57.42	0.5	0	0.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಅಳವಡು ಮಾಡಿದ	ಅಳವಡು ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಬಾಕಿ ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ 1.50 (ಕಿಮಿ 0.00 ರಿಂದ 0.84) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	81.01	ಪ್ರಿ.ಎ.ಅರ್.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	66.47	20.66% (-)	08.01.2018	08.06.2018	08.06.2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.622	0	0.622	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಕ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಡ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಕ್ಷ ಅಂತರ್ದ ಬಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಂಬಗಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಒ.ಎಂ.ರ) ಕೆ.ಮೀ. 7.40 ರಿಂದ 9.40 ವರೆಗೆ	90.39	ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ರಾಜೇಶ್	101.39	4.81% (+)	19.10.2019	18.01.2020	18.01.2020	0.00	89.69	89.69	89.69	0.875	-	0.875	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಕಾಲಾಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 18.00 ವರೆಗೆ (ರಸ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	64.40	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕರಣಾಕರ	67.51	4.90(+)	08.11.2019	07.02.2020	07.02.2020	0.00	0.00	67.52	67.52	0.622	-	0.622	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಅಭಯನಗರ	ಅಭಯನಗರ ಕಾಲಾಕ್ಷ ದೇವಲ ಭಾಗಗಳಾದ ಸಂಗನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ಸವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	74.89	ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾ. ಜಿ. ಹುಬೇಲಿ	69.71	6.69%(-)	22.10.2019	21.01.2020	21.01.2020	0.00	0.00	68.48	68.48	2.00	-	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲಾಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಿಂದ ಪರ್ಲೇಗಿ ಕಡೆಗಿರುವ ಬೇಲೂರ ವಾಯವ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	ಶ್ರೀ ರಿಷಭುಕ್ತಪ್ಪಾ .ಬಿ.ಕೋಡಿ	39.96	0.12%(+)	23.10.2019	22.01.2020	22.01.2020	0.00	0.00	29.96	29.96	0.622	0	0.622	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲಾಕ್ಷ ಹೆದ್ದಾರಿ ದಿಂದ ಹೆರನೂರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	64.00	ಶ್ರೀ ರಿಷಭುಕ್ತಪ್ಪಾ .ಬಿ.ಕೋಡಿ	49.59	22.40%(-)	27.11.2019	26.02.2020	26.02.2020	0.00	0.00	39.55	39.55	0.14	0	0.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲಾಕ್ಷ ಸಿಂಗರಹಳ್ಳಿ- ಸೋಮನೂರು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.60 ರ ವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ	55.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ.ಬಿ. ಬೆಂಗಲಿ	55.85	1.68%(+)	30.11.2019	29.02.2020	29.02.2020	0.00	0.00	55.84	55.84	0.1225	0	0.1225	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲಾಕ್ಷ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತರ್ದ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಪರ್ಲೇಗಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.75 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	16.22	ಶ್ರೀ ರಿಷಭ .ಹೆಚ್.ಕಟ್ಟಿಮನಿ	14.85	7.08%(-)	04.10.2019	03.01.2020	03.01.2020	0.00	1.90	16.71	16.71	0.221	0	0.221	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	536.47	0.00	513.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.59	425.17	425.17	5.72	0.00	5.72	

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹ ಅಭಿಯಂತರರು.  
ಲೋ.ಬಂ & ಒ.ಬಿ.ಸಿ.ಇ.ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ

[illegible]



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬೆಡ್ಡ್ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಬೆಡ್ಡ್	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಬೆಡ್ಡ್	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬೆಡ್ಡ್ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಬೆಡ್ಡ್ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡೆದಿರುವ ಉಪ್ಪು ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡೆದಿರುವ ಉಪ್ಪು ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡೆದಿರುವ ಉಪ್ಪು ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಣ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡ್ಡ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ಸಮಗಮನ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕ								
																	ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಕವಲರಿಗೆ
		1034 ಸಂ. ಉಪ್ಪು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (3014-04-11/0-01-14)															
		2020-21 ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															
1	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ದಿವಾನ್ (ಕೆ.ಎಂ.ಕೆ) ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 (ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬಿ.ಇ.ಸಂ. 105577	500.00	ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ರಂಗಡಿ	520.17	(+) 4.99%	28.11.2019	28.08.2020	28.08.2020	213.55	0.00	145.00	358.55	4.24	0.00	4.24	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.24 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2020)
1		ಒಟ್ಟು	500.00		0.00	520.37	0.00	0.00	0.00	213.55	0.00	145.00	358.55	4.24	0.00	4.24	
		2020-21 ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															
1	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗಿದ ಉಪ್ಪು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ 114802	50.00	ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಾಜ್ ಎಸ್. ಕುಮಾರ್	52.19	(+) 4.96%	24.01.2020	23.05.2020	23.05.2020	25.00	0.00	10.00	35.00	1.77	0.00	1.77	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 03/2020
2	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗಿದ ಉಪ್ಪು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ 114801	50.00	ಕಲ್ಯಾಣ ದಾಸಗೌಡ	52.32	(+) 4.80%	24.01.2020	23.05.2020	23.05.2020	0.00	0.00	10.00	10.00	1.20	0.00	1.20	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.20 ಕೆ.ಎಂ. 01/2021
3	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗಿದ ಉಪ್ಪು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ 114546	50.00	ಯೋಗೇಶ ಕುಮಾರ್	52.26	(+) 4.60%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	20.00	0.00	0.00	20.00	0.80	0.00	0.80	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.80 ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)
4	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗಿದ ಉಪ್ಪು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ 114335	50.00	ಕಿಶೋರ್ ಎ. ಗುಳಿಬಾಳ	50.28	(+) 4.67%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	0.00	0.00	25.00	52.28	0.50	0.00	0.50	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.50 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2020)
5	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗಿದ ಉಪ್ಪು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ 114024	50.00	ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಚಟ್ಟೂರು	52.34	(+) 4.90%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	25.00	0.00	26.41	51.41	0.87	0.00	0.87	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.87 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2020)
6	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗಿದ ಉಪ್ಪು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ 114023	50.00	ಕುಮಾರಕುಮಾರ	52.31	(+) 4.90%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	22.34	0.00	25.00	54.93	0.86	0.00	0.86	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.86 ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)
7	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗಿದ ಉಪ್ಪು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ 114533	50.00	ಕೇಶವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್	52.44	(+) 4.96%	04.01.2020	03.05.2020	03.05.2020	0.00	0.00	25.00	25.00	0.62	0.62	0.62	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.62 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2021)
8	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗಿದ ಉಪ್ಪು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ 114195	50.00	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕುಮಾರ್	52.01	(+) 4.70%	01.02.2020	01.05.2020	01.05.2020	0.00	0.00	10.00	10.00	2.44	0.00	0.00	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 400.00 ಮೀ. ಉಪ್ಪು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 2.44 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ
9	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗಿದ ಉಪ್ಪು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ 114198	50.00	ಕೇಶವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್	52.25	(+) 4.96%	02.01.2020	01.05.2020	01.05.2020	0.00	16.54	51.54	51.54	4.07	0.00	0.00	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಶೇಕಡಾ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ
10	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಲಾಕಾಲ ಸುಯೋಜಿತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾಡಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಗ್ಧನದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114199	100.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ	104.35	(+) 4.50%	24.01.2020	23.07.2020	23.07.2020	0.00	0.00	25.00	45.00	1.93	0.00	0.00	ಬಾಡಾ, ಬ.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಲಾಕಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ದಿಂದ ಸುಯೋಜಿತ ಕಾಲಾಕಾಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114501	190.00	ಕಾಳೀರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ	198.71	(+) 4.67%	02.01.2020	01.07.2020	01.07.2020	0.00	100.00	120.00	120.00	3.00	0.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(2.00% ಮೀ.06/2020, 1.00% ಮೀ. 07/2020)
12	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಲಾಕಾಲದಿಂದ ಸುಯೋಜಿತ ಆರಂಭದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114153	200.00	ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ ಕೋಟೇಶ್ವರ	209.07	(+) 4.60%	03.01.2020	02.07.2020	02.07.2020	85.37	0.00	25.00	110.37	1.90	0.00	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.24% ಮೀ. 06/2020, 0.66% ಮೀ. 07/2020))
13	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಲಾಕಾಲದಿಂದ ಸುಯೋಜಿತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 113993	490.00	ಬಾಲಾಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್	513.71	(+) 4.96%	16.01.2020	15.10.2020	15.10.2020	0.00	50.00	115.00	115.00	4.30	0.00	3.30	(3.30% ಮೀ.01/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 1.00% ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13		ಒಟ್ಟು	1430.00		1337.27	0.00	0.00	0.00	0.00	177.71	166.34	467.95	700.53	24.26	0.62	14.82	
14		ಒಟ್ಟು	1930.00	0.00	1857.64	0.00	0.00	0.00	0.00	391.26	166.34	612.95	1059.08	28.50	0.62	19.06	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ ಸಂ. 114199															
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ ಸಂ. 114199	300.00	ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಹಸೀನ್	310.94	(+) 4.00%	29.06.2019	28.05.2020	28.05.2020	0	50.00	100.00	100.00	3.43	0	3.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.43% ಮೀ. 07/2020)
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ ಸಂ. 114199	500.00	ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಹಸೀನ್	514.18	(+) 4.31%	29.06.2019	28.05.2020	28.05.2020	239.74	0.00	0.00	239.74	3.43	0.00	3.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00% ಮೀ. 01/2020, 1.43% ಮೀ. 07/2020)
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ ಸಂ. 114199															
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ ಸಂ. 114199	400.00	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಹಸೀನ್	411.29	(+) 4.19%	26.11.2020	25.08.2021	25.08.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಲ್.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ ಸಂ. 114199	440.00	ಮೀ. ಬಾಲಾಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್	421.39	(-) 1.60%	30.01.2021	29.10.2021	29.10.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಲ್.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಪಿಂಗರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಪಾಲಿಸ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗದ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಗತ ಪಿಂಗರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗದ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂತದ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
6	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲಾಂಶದ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಲ್-218 ರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಖಾಯಾ ಬಹುಮಾನ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 9.80 ರಿಂದ 13.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (48423)	200.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಿ.ಎಂ. ಶರಣಿ	215.64	(+)2.09	12.01.2016	11.10.2016	206.2	0.00	9.00	215.20	2.96	0.00	2.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.00 ಕೆ.ಮೀ 03/2016-1.90ಕೆ.ಮೀ/11/2017)
7	ಜೇಬರ್ಗ	ಎಸ್.ಜೆ.ಎಲ್-218 ರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆ ಬಾಹ್ಯಾಂಶ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(41659)	492.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಿ.ಎಂ. ಶರಣಿ	560.97	(+)13.50	18.01.2016	17.12.2016	518.2	0.00	20.00	538.2	4.35	0.00	7.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.0 ಕೆ.ಮೀ 03/2016, 1.0 ಕೆ.ಮೀ. 02/2017, 2.0 ಕೆ.ಮೀ. 03/2017,0.5ಕೆ.ಮೀ.-06/17 - 0.85 ಕೆ.ಮೀ-01/2018)
8	ಜೇಬರ್ಗ	ಎಸ್.ಜೆ.ಎಲ್-218 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.03 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 5.80 ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	205.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಿ.ಎಂ. ಶರಣಿ	192.23	(-)3.00	16.06.2016	15.03.2017	159.18	0.00	30.06	189.24	0	0.00	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
9	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲಾಂಶದ ಹರಣಹರ ದಿಂದ ಹರಣಹರ ಖಾಯಾ ಬಹುಮಾನ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.10 ರವರೆಗೆ (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ-65371	175.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಿ.ಎಂ. ಶರಣಿ	153.41	(-)12.24	08.01.2018	07.07.2018	140.00	10.00	10.00	150.00	4.75	0.00	4.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(4.75 ಕೆ.ಮೀ-02/2018)
10	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲಾಂಶದ ಇಟಗು-ಜೇಬರ್ಗ-ಬದಲಿಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 30.00 ರಿಂದ 33.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ - 65438	200.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಿ.ಎಂ. ಶರಣಿ	167.66	(-)16.15	08.12.2017	07.09.2018	160.00	0.00	33.00	193.00	2.55	0.00	2.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(2.5 ಕೆ.ಮೀ-02/2018) ಶೇಖರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
11	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲಾಂಶದ ಜೇಬರ್ಗ-ಬದಲಿಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 8.10 (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) & 15.20 ರಿಂದ 19.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ- 65711	200.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಿ.ಎಂ. ಶರಣಿ	189.25	(-)5.26	08.12.2017	07.09.2018	175.00	0.00	13.94	188.94	3.7	0.00	3.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.4 ಕೆ.ಮೀ-02/2018) ಶೇಖರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
12	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲಾಂಶದ ಜೇಬರ್ಗ-ಬದಲಿಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲೂ ಕೆ.ಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇಕುಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ -65692	120.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಿ.ಎಂ. ಶರಣಿ	100.34	(-)16.17	08.12.2017	07.09.2018	45.00	0.00	12.20	57.20	0.7	0.00	0.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(0.7 ಕೆ.ಮೀ-03/2019)
13	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲಾಂಶದ ಜೇಬರ್ಗ-ಬದಲಿಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲೂ ಕೆ.ಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇಕುಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ -65692	375.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಿ.ಎಂ. ಶರಣಿ	374.00	(-)18.76	01.02.2018	01.11.2018	50.00	0.00	91.86	336.86	3.41	0.00	3.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.41 ಕೆ.ಮೀ/2-2019)
14	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲಾಂಶದ ಜೇಬರ್ಗ-ಬದಲಿಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.10(ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) -65439	200.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಿ.ಎಂ. ಶರಣಿ	174.84	(-)12.44	08.01.2018	07.10.2018	0.00	0.00	0.00	170.00	4.03	0.00	3.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(2.50 ಕೆ.ಮೀ-03/2018)
15	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲಾಂಶದ ಜೇಬರ್ಗ-ಬದಲಿಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪೆ.ಎ.ಸಂ. 97320	100.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಿ.ಎಂ. ಶರಣಿ	104.87	(+) 4.84%	23.08.2019	22.02.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡತ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
16	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97321	100.00	ಮುನ್ಸೂರಿಕೆ ದಾಸ್ತೂರ	104.28	(+) 4.26%	20.12.2019	20.06.2020	0.00	92.14	92.14	92.14	1.00	0.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.00 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020
17	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ಸಂ. 97324	100.00	ಬಿ. ಜಿ. ಬಿರಾಜರ	104.67	(+) 4.95%	31.07.2019	30.01.2020	98.42	11.46	11.46	98.42	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.00 ಕಿ.ಮೀ. 02/2020
18	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ-ಕೂಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.80 ರಿಂದ 7.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ಸಂ. 97306	120.00	ಗುರುಕಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿ.ಬಿ.	125.82	(+) 4.92%	28.11.2019	27.05.2020	100	25.00	25.00	125.00	1.20	0.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.20 ಕಿ.ಮೀ. 03/2020)
19	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ-218 ರಿಂದ ರಸ್ತೆಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97323	130.00	ಮುನ್ಸೂರಿಕೆ ದಾಸ್ತೂರ	136.00	(+) 4.91%	05.12.2019	04.06.2020	100	10.00	25.00	135.00	1.88	0.00	1.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.88 ಕಿ.ಮೀ. 03/2020)
20	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ-ಜೇವರ್ಗಿ-ಬದಲಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 23.00 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ಸಂ. 97308	150.00	ಎಸ್.ಪಿ. ಮುಧಾಲೆ	157.09	(+) 4.89%	03.12.2019	02.06.2020	140.00	15.00	15.00	155.00	3.31	0.00	3.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.31 ಕಿ.ಮೀ. 03/2020)
21	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ-ಜೇವರ್ಗಿ-ಬದಲಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 98018	150.00	ಮುನ್ಸೂರಿಕೆ ದಾಸ್ತೂರ	154.79	(+) 3.23%	20.12.2019	19.06.2020	0.00	100.00	25.00	125.00	1.45	0.00	1.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.45 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
22	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ-ಜೇವರ್ಗಿ-ಬದಲಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ಸಂ. 97312	150.00	ಸೈಯದ್ ಮಜೀದ್ ಘೋಷ್ಣಿಕ್	156.28	(+) 4.29%	28.11.2019	27.05.2019	50.00	0.00	50.00	50.00	2.3	0.80	2.3	1.50 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.80 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. (02/2021)
23	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ-218 ಸುಧಾರಣೆ-ಕೂಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97315	150.00	ನಿರ್ಮಲಾ ಕುಮಾರ್	157.06	(+) 4.90%	10.12.2019	09.06.2020	0.00	75.00	155.00	155.00	2.07	0.00	2.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.07 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ-218 ರಿಂದ ಕೂಡೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97309	250.00	ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಿರಾಜರ	261.82	(+) 4.90%	29.11.2019	29.05.2020	131.00	90.00	40.00	261.00	2.46	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.46 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
25	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ-218 ಸುಧಾರಣೆ-ಕೂಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ 23.20 ರಿಂದ 24.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97313	250.00	ಬಿರಾಜರ ಮುಕ್ತಾಯ	262.26	(+) 4.99%	05.12.2019	04.09.2020	0.00	0.00	50.00	50.00	4.51	0.00	4.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020, 2.51 ಕಿ.ಮೀ. 12/2020)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ್ಯ ಶೇಕಡೆ	ಪ್ರಗತ್ಯ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ. ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂ.	ಪ್ರಗತ್ಯ ಶೇಕಡೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ. ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ. ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
26	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಕಾಲಾಂಶದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್-218 ಕೆ.ಎಂ. 7.35 ರಿಂದ 10.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಟೆ.ಇ.ಸಂ. 97316	250.00	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆ. ಬಾಬೇಲಾ	262.43	(+) 4.98%	29.11.2019	28.08.2020	100.00	50.00	103.60	253.60	2.4	0.00	2.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.40 ಕೆ.ಮೀ 07/2020)
27	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಕಾಲಾಂಶದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್-218 ಕೆ.ಎಂ. 7.70 ರಿಂದ 11.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಟೆ.ಇ.ಸಂ. 97307	300.00	ಗೋರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ	313.97	(+) 4.89%	29.11.2019	28.08.2020	100.00	107.85	50.00	257.85	3.75	0.00	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.75 ಕೆ.ಮೀ 07/2020)
28	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಕಾಲಾಂಶದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೆಕ್ಕುಮಡಬಾಳ-ಬಾಳುನಾಳ ರಸ್ತೆ ಬಾಯಿನಿಂದ ಬೇಡ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಟೆ.ಇ.ಸಂ. 97317	300.00	ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ	314.12	(+) 4.89%	05.12.2019	04.09.2020	100.00	115.00	50.00	265.00	2.995	0.00	2.995	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.995 ಕೆ.ಮೀ 07/2020)
29	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಕಾಲಾಂಶದ ಕೋಟೇನುಡು ಕಡಲು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಟೆ.ಇ.ಸಂ. 97319	350.00	ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುಕ್ತಾಯ	367.43	(+) 4.99%	05.12.2019	04.09.2020	100	100.00	100.00	200.00	5.035	0.00	0	ಪ್ರಗತ್ಯ ಶೇ. ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29		ಒಟ್ಟು	6742.00	0.00	7029.29	0.00	0.00	0.00	2773.00	801.45	1052.93	6017.75	94.73	0.80	86.30	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶದ ರಾ.ಹೆ-149 ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ (ಜೇವರ್ಗ) ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿಯ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಅರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 (48684)	300.00	ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಎಸ್. ಮೂಲಗ	353.47	(+)18.00	03.03.2016	02.02.2017	283.26	28.38	28.38	311.64	1.20	0.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶದ ಕೋಟೇನುಡು ರಸ್ತೆ ರಂಗ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜು ಸಿ.ಸಿ. ಅರಂದಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕೆ.ಮೀ.ಬಳಿಗೆ- 65227	75.00	ಶ್ರೀ.ರಂಜಿತ್ ಜಾಧವ	70.95	(+)1.80	14.11.2017	13.05.2018	37.33	0.00	25.95	63.28	0.85	0.00	0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (01/2020)
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶದ ರಾ.ಹೆ. 149 ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೇವರ್ಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಟೆ.ಇ.ಸಂ. 97343	150.00	ಎಂ.ಎಲ್. ಶರೀಫ್ ಗುಲಾಬಿ	164.55	(+) 4.69%	29.11.2019	28.05.2020	55.68	0.00	0.00	55.68	1.20	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.20 ಕೆ.ಮೀ 02/2020)
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶದ ರಾ.ಹೆ. 51 ಕೆ.ಎಂ. 51 ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೋಟೇನುಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಟೆ.ಇ.ಸಂ. 97243	150.00	ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	153.56	(+) 5.00%	05.12.2020	04.06.2020	50.00	50.00	80.00	130.00	2.10	0.00	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.10 ಕೆ.ಮೀ 02/2020)
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶದ ರಾ.ಹೆ. 51 ಕೆ.ಎಂ. 51 ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೋಟೇನುಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಟೆ.ಇ.ಸಂ. 97242	150.00	ಎಂ.ಎಲ್. ಶರೀಫ್ ಗುಲಾಬಿ	154.07	(+) 4.88%	31.08.2019	30.02.2020	59.28	50.00	80.00	139.28	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00 ಕೆ.ಮೀ 06/2020, 1.00 ಕೆ.ಮೀ 07/2020)
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶದ ರಾ.ಹೆ. 50 ಕೆ.ಎಂ. 50 ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೋಟೇನುಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಟೆ.ಇ.ಸಂ. 97296	150.00	ಎಂ.ಎಲ್. ಶರೀಫ್ ಗುಲಾಬಿ	157.28	(+) 4.48%	28.11.2019	27.05.2020	100.00	42.03	62.03	162.03	1.50	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಸಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮೊತ್ತ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಲ್ಡ್	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಣ ಬಿಲ್ಡ್ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡ್ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಸಾಮಗಾರಿ ಬೆಲೆ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹದ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಸಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಸಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
7	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ಅಳಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಣದಬಾವ ಕಾಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ.97344	150.00	ಬೇವರಾಜ ಬಾವರಾ	157.22	(+) 4.93%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	50.00	0.00	20.00	70.00	1.58	0.00	1.58	ಸಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.58ಕೆ.ಮೀ- 07/2020)
8	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಣದಬಾವ ಗ್ರಾಮ ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕರಾ ಹವೇಲಿ ಘಾಟ್ ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 1.50ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97345	150.00	ಅಜಯಪ್ಪ ಸಣ್ಣ	157.24	(+) 4.57%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	35.00	67.97	100.97	135.97	1.44	0.00	1.44	ಸಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.44ಕೆ.ಮೀ- 01/2021)
9	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಣದಬಾವ ಗ್ರಾಮ ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕರಾ ಹವೇಲಿ ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ. ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ಸಂ. 97347	150.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಿದ್ಧಿ	157.07	(+) 4.91%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	72.09	0.00	40.00	112.09	1.40	0.00	1.40	ಸಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಬಳಿ: ಶಿಲ್ಪ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅನಾವರಣ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ. 97241	200.00	ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಫ್ಫರ್ ಅಬ್ದುಲ್	205.22	(+) 4.90%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	58.50	0.00	50.00	108.50	2.50	0.00	2.50	ಸಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕೆ.ಮೀ- 07/2020, 1.50ಕೆ.ಮೀ- 01/2021)
11	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಬಿಲ್ವಾಸಾಲಿನ ಕಡೆಗೆ ದಿಂದ ಬಾಳಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಜಾಯಾ ಬಿಲ್ವಾಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ. 97295	200.00	ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಗಫೂರ್	208.46	(+) 0.04%	04.09.2019	03.03.2020	03.03.2020	148.61	0.00	80.00	188.61	2.00	0.00	2.00	ಸಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕೆ.ಮೀ-12/2019, 2.00-01/2020)
12	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ದಿಂದ ಬಾಳಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಜಾಯಾ ಬಿಲ್ವಾಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ. 97342	200.00	ಬಾಳಾ ಮುಕ್ತಾಯಾಜಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ	187.22	(+) 4.63%	31.03.2019	30.02.2020	30.02.2020	104.87	69.60	104.36	209.23	2.20	0.00	2.20	ಸಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕೆ.ಮೀ- 06/2020, 1.20ಕೆ.ಮೀ-07/2020)
13	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ದಿಂದ ಬಾಳಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಜಾಯಾ ಬಿಲ್ವಾಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ. 97294	200.00	ಸಲೀಮ್ ಗಫೂರ್ ಸಾಬಿ ಅಪ್ಪರ	210.11	(+) 4.99%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	135.45	54.45	74.45	209.90	2.00	2.00	2.00	ಸಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಜಾಗರಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಣದಬಾವ ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಾಯಾ ಸಾಬ್ಬಾ ಹೋಗಿ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97345	300.00	ಶ್ರೀ ಅನುರಾ ಮಂಜು	313.32	(+) 4.90%	28.11.2019	27.08.2020	27.08.2020	100.00	30.00	55.00	155.00	3.30	0.00	3.30	ಸಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕೆ.ಮೀ-06/2020, 1.30ಕೆ.ಮೀ-07/2020)
15	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಜಾಗರಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಳಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಾಯಾ ಹತ್ತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ದಿಂದ 3.50ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ. 97341	350.00	ಸೈಯದ್ ಖಲೀಲ್ ಘಜ್ವಾಲ್	365.07	(+) 4.87%	28.11.2019	27.08.2020	27.08.2020	0.00	245.00	245.00	315.00	4.10	0.00	4.10	ಸಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.20ಕೆ.ಮೀ-07/2020, 2.90ಕೆ.ಮೀ- 12/2020)
15		ಒಟ್ಟು	2875.00	0.00	3014.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1290.07	637.43	1046.14	2366.21	29.37	2.00	28.17	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಫ್ರೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಹಣ್ಣಿನ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಫ್ರೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಹಣ್ಣಿನ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಹಣ್ಣಿನ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಂಚ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡತ್ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
		2018-19ರ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															
1	ಸಲಬುರಿ	ಸಲಬುರಿ ಪೇಟೆ ಮುಕ್ತಾಯ ರಸ್ತೆ (ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಧಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಿಂದ 1.20 -	250.00	ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತ ಮಾರ್ಗ	276	(+) 112.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	230.00	0.00	0.00	230.00	0.60	0.00	0.40	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (12/2019)
2	ಸಲಬುರಿ	ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಧಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ. ಕೆ.ಎಂ. 97102	300.00	ಸಾಜಾ ಮಣ್ಣುಮಾಡು ಕೆಲಸ	306.7	(+) 4.58%	31.08.2019	30.05.2020	30.05.2020	75.00	0.00	40.00	115.00	2.53	0.00	2.53	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.53 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021)
3	ಸಲಬುರಿ	ಸಲಬುರಿ ಪೇಟೆ ಮುಕ್ತಾಯ ರಸ್ತೆ (ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಧಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಿಂದ 1.20 -	150.00	ಮೊಟ್ಟುಮಾಡು ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ	159.60	(+) 5.20%	08.11.2019	07.05.2020	07.05.2020	123.38	0.00	0.00	123.38	2.10	0.00	2.10	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.10 ಕಿ.ಮೀ. 02/2020)
4	ಸಲಬುರಿ	ಸಲಬುರಿ ಪೇಟೆ ಮುಕ್ತಾಯ ರಸ್ತೆ (ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಧಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಿಂದ 1.20 -	150.00	ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತ ಮಾರ್ಗ	153.79	(+) 4.89%	20.12.2019	19.06.2020	19.06.2020	0.00	0.00	75.00	75.00	1.60	0.00	1.60	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.60 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
4		ಒಟ್ಟು	850.00	0.00	598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	428.38	0.00	115.00	543.38	6.83	0.00	6.63	
		2019-20ರ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															
1	ಸಲಬುರಿ	1) ಸಲಬುರಿ ಪೇಟೆ ಮುಕ್ತಾಯ ರಸ್ತೆ (ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಧಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಿಂದ 1.20 -	500.00	ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತ ಮಾರ್ಗ	1467.25	(+) 6.99%	01.06.2020	01.05.2021	01.05.2021	0.00	197.06	882.17	882.17	3.00	0.00	0.00	1.60 ಕಿ.ಮೀ. ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 200 ಮೀ. ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸಲಬುರಿ	2) ಸಲಬುರಿ ಪೇಟೆ ಮುಕ್ತಾಯ ರಸ್ತೆ (ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಧಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಿಂದ 1.20 -	500.00														
3	ಸಲಬುರಿ	3) ಸಲಬುರಿ ಪೇಟೆ ಮುಕ್ತಾಯ ರಸ್ತೆ (ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಧಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಿಂದ 1.20 -	500.00														
3		ಒಟ್ಟು	1500.00	0.00	1467.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.06	882.17	882.17	3.00	0.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು	2350.00	0.00	2361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	428.38	197.06	997.17	1425.55	9.83	0.00	6.63	
		ಸಲಬುರಿ ಪೇಟೆ ಮುಕ್ತಾಯ ರಸ್ತೆ (ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಲಬುರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಧಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಿಂದ 1.20 -															



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮೂಲ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತಿಯ ಶೇಕಡೆ	ಪ್ರಗತಿಯ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಗತಿಯ ಶೇಕಡೆ	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಂದರ ಪ್ರಮಾಣ	ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಪು.ಸಂ. ಕಿ.ಮೀ. 27.00 ರಿಂದ 38.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಒಟ್ಟು 11.20 ಕಿ.ಮೀ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 3.75 ಅಗಲದಿಂದ 5.50 ಮೀಗೆ ಅಗಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಕ್ಕಿಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಲವಿರುವ ಅಗಲವಿರುವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 5.50 ಮೀಗೆ ಅಗಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಕ್ಕಿಬದಿಯಲ್ಲಿ 12781	986.00	ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ	1244.81	(+) 13.00%	19.06.2015	18.03.2016	844.75	0.00	50.00	894.75	6.00	0.00	11.30	ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿರುವುದು. (6.00 ಮೀ. 03/17, 5.30 ಕಿ.ಮೀ.-03/2019)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಕ್ರಾ.ದಿಂದ ಗೋಕುಲನಾಥ ಪರೇಶ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ - 55390	300.00	ಶ್ರೀ.ಶಿವಶಂಕರ ಸುಮಾರಣ್ಣ	335.83	(+) 12.99	16.11.2017	15.08.2018	317.48	0.00	0.00	317.48	3.70	0.00	3.70	ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿರುವುದು.
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಯ್ಯಾರ ಕ್ರಾ. (ಎಸ್.ಎಂ.ಎ-126) ರಿಂದ ಬುಯ್ಯಾರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ. ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97289	200.00	ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರ ದೇವೇಂದ್ರ	208.69	(+) 4.56%	23.08.2019	22.02.2020	187.07	15.85	15.85	202.92	2.00	0.00	2.00	ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿರುವುದು. (3.00 ಕಿ.ಮೀ. - 12/2019)
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳುಮಂಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.50 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು 20.00 ರಿಂದ 25.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97288	300.00	ಶ್ರೀ.ರವಿಶಂಕರ	310.07	(+) 5.12%	09.01.2020	08.10.2020	0.00	100.00	100.00	100.00	3.60	0.00	3.60	ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿರುವುದು. (3.60 ಕಿ.ಮೀ. - 03/2021)
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಪು.ಸಂ. ಕಿ.ಮೀ. 9.365 ರಿಂದ 10.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 10.60 ರಿಂದ 11.60 ಮತ್ತು 12.20 ರಿಂದ 17.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಂಯೋಜಿತ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97330	400.00	ಶ್ರೀ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ	418.69	(+) 4.88%	29.11.2019	28.08.2019	100.00	90.00	140.00	240.00	3.61	0.00	3.61	ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿರುವುದು. (3.61 ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)ಗೆ
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಕುಲನಾಥ (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97374	400.00	ಶ್ರೀ.ವಿಜಯಕುಮಾರ	386.09	(-) 5.39%	03.12.2019	02.09.2020	0.00	100.00	347.40	347.40	2.50	0.00	2.50	ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿರುವುದು. (2.50 ಕಿ.ಮೀ.-07/2020)
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಸ್ವತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97373	600.00	ಶ್ರೀ.ರವಿಶಂಕರ	682.73	(+) 4.80%	14.11.2019	13.10.2020	267.50	187.50	402.51	670.01	6.90	0.00	6.90	ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿರುವುದು. (6.90 ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
7		ಒಟ್ಟು	3386.00	0.00	3586.91	0.00	0.00	0.00	1716.80	493.35	1055.76	2772.56	29.37	3.60	33.61	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಪು.ಸಂ. ಕಿ.ಮೀ. 27.00 ರಿಂದ 38.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಒಟ್ಟು 11.20 ಕಿ.ಮೀ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 3.75 ಅಗಲದಿಂದ 5.50 ಮೀಗೆ ಅಗಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಕ್ಕಿಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಲವಿರುವ ಅಗಲವಿರುವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 5.50 ಮೀಗೆ ಅಗಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಕ್ಕಿಬದಿಯಲ್ಲಿ 12781	380.00	ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರ ದೇವೇಂದ್ರ	397.46	(+) 4.60%	02.01.2020	01.10.2020	59.12	84.15	309.15	368.27	4.21	0.00	4.21	ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿರುವುದು. (4.21 ಕಿ.ಮೀ.-07/2020)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂಚ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡತ್ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಪರ್ವತ ರಸ್ತೆ ರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾ ಕೋಟನೂರ ನಾಯಾ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ಸರಾಸರಿ ಕಿ.ಮೀ. 19.50 ರಿಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ 29.00 ರಿಂದ 31.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113588	300.00	ಭಕ್ತು ಬೋಮ ಹೆಚ್ಚು	311.81	(+) 4.00%	12.02.2020	11.11.2020	11.11.2020	0.00	200.00	200.00	2.25	0.00	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.25ಕಿ.ಮೀ. -07/2020)	
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113715	100.00	ಮುಲ್ಲಾ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಜಲ	104.46	(+) 4.50%	27.01.2020	27.05.2020	27.05.2020	0.00	65.00	95.00	1.50	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.50ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)	
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಗ್ಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುರಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 114059	200.00	ಸೈಯದ್ ದಾವಾ ಫಾಲ್ಗುಣಿ	209.71	(+) 4.90%	02.01.2020	01.07.2020	01.07.2020	50.00	0.00	75.00	125.00	3.50	0.00	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 3.50ಕಿ.ಮೀ. 01/2021
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೋತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರೇಕಡೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113336	200.00	ನಿಯಾಬುದ್ದೀನ್ ಹೇಜಲ	213.92	(+) 6.99%	03.02.2020	02.08.2020	02.08.2020	50.00	0.00	115.00	165.00	2.30	0.00	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.30ಕಿ.ಮೀ. 02/2020
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುರಿಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113903	70.00	ಅಶ್ವತ್ಥಾಪ ಸಣ್ಣಮನೆ	73.02	(+) 4.58%	02.01.2020	01.05.2020	01.05.2020	0.00	0.00	40.00	40.00	0.93	0.00	0.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.93ಕಿ.ಮೀ. 02/2020
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೋರಾಂಬಗ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಾಸನೇಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113355	70.00	ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್	73.13	(+) 4.64%	21.01.2020	20.05.2020	20.05.2020	0.00	0.00	30.00	30.00	0.50	0.00	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.50ಕಿ.ಮೀ. 03/2020
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಾಸರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೊಂದಲದ ಕಾರಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ನಂತರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
8			1320.00	0.00	1383.51	0.00	0.00	0.00	0.00	159.12	349.13	864.13	15.19	0.00	15.19		
15			0.00	0.00	4970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1875.92	842.50	1919.91	3795.83	44.76	3.60	48.80	
88		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	21833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7098.37	2844.98	6009.10	15384.16	229.10	7.02	199.64	
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಯಂತರರು,																	
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ																	
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಯಂತರರು,																	
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ																	
5054 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸುಧಾರಣೆ (5054-03-337-0-16-154)																	





ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗರ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬೆಲೆ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನದ ಅಂತ್ಯ 3.ಮೀ.ಗರ ಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನದ ಅಂತ್ಯ 3.ಮೀ.ಗರ ಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನದ ಅಂತ್ಯ 3.ಮೀ.ಗರ ಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಣ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡ್ ಪರಿಮಾಣ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿರೇಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
		2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಂಶ ಕೆಲಸದಿಂದ ಉಳಿದು ರಸ್ತೆ ಸಾಮಗ್ರಿ (4.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 3.ಮೀ. 5.00)ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 132123	401.85	ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಎಸ್. ಪಾಲೇಲ್	416.41	(+) 4.80%	01.02.2021	04.06.2021	04.06.2021	0.00	131.10	131.10	131.10	3.00	3.00	3.00	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.003.ಮೀ. 03/2021)
3		ಒಟ್ಟು	918.68	0.00	950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	342.37	131.10	283.99	531.89	8.48	3.00	8.48	
		ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															
1	ಸಾಮಗ್ರಿ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಣದ ಖರ್ಚು ಸಂ.53 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೂ. ಉಳಿದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಂಶ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.003.ಮೀ. 03/2021)	74.61	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಂಶ	77.94	(+) 2.91	22.10.2019	21.02.2020	21.02.2020	74.04	0.00	0.00	74.04	0.50	0.00	0.50	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															
2	ಸಾಮಗ್ರಿ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಣದ ಖರ್ಚು ಸಂ.53 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೂ. ಉಳಿದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಂಶ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.003.ಮೀ. 03/2021)	60.00	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಂಶ	62.59	(+) 4.50%	05.03.2021	04.06.2021	04.06.2021	0.00	53.04	53.04	53.04	0.51	0.53	0.53	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.003.ಮೀ. 03/2021)
2		ಒಟ್ಟು	134.61	0.00	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	74.04	53.04	53.04	127.08	1.03	0.53	1.03	
		ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															
1	ಸಾಮಗ್ರಿ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಣದ ಖರ್ಚು ಸಂ.53 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೂ. ಉಳಿದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಂಶ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.003.ಮೀ. 03/2021)	78.79	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಾಲೇಲ್	82.62	(+) 4.90%	11.02.2021	10.05.2021	10.05.2021	0.00	82.62	82.62	82.62	0.54	0.54	0.54	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.003.ಮೀ. 03/2021)
1		ಒಟ್ಟು	78.79	0.00	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62	82.62	82.62	0.54	0.54	0.54	
		ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															
1	ಅಳವಡ	ಅಳವಡ ಕಾಲಾಂಶ ಕೆಲಸದಿಂದ ಉಳಿದು ರಸ್ತೆ ಸಾಮಗ್ರಿ (4.ಮೀ. 15.40 ದಿಂದ 17.40ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಮಗ್ರಿ 117897	172.93	ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠಯ್ಯ ಮುಖರ್ಜಿ	181.36	(+) 4.90%	16.02.2021	15.05.2021	15.05.2021	0.00	159.50	159.50	159.50	1.70	1.70	1.70	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.003.ಮೀ. 03/2021)
2	ಅಳವಡ	ಅಳವಡ ಕಾಲಾಂಶ ಕೆಲಸದಿಂದ ಉಳಿದು ರಸ್ತೆ ಸಾಮಗ್ರಿ (4.ಮೀ. 17.20ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಸಾಮಗ್ರಿ 132675	108.08	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕಪ್ಪ ಮುಖರ್ಜಿ	111.86	(+) 4.50%	05.02.2021	04.05.2021	04.05.2021	0.00	111.22	111.22	111.22	1.00	0.00	0.00	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಅಳವಡ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಣದ ಖರ್ಚು ಸಂ.53 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೂ. ಉಳಿದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಂಶ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.003.ಮೀ. 03/2021)	223.20	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ	233.68	(+) 4.75%	08.01.2021	07.04.2021	07.04.2021	0.00	233.68	233.68	233.68	1.53	1.53	1.53	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.003.ಮೀ. 03/2021)
3		ಒಟ್ಟು	504.21	0.00	526.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.40	504.40	504.40	4.23	3.23	3.23	
13		ಒಟ್ಟು	2389.67	0	2316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	620.61	941.61	1098.20	1624.14	22.58	12.50	21.58	
		ವಿಶೇಷ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು (ಎಲ್.ಡಿ.ಪಿ) - ಉಳಿದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಂಶ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.															
		ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರದ್ದು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತಿ ಶೇಕಡಾ	ಪ್ರಗತಿ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಂದಾಜು ಕೆ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಗತಿ ಶೇಕಡಾ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಂದಾಜು ಕೆ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಂದಾಜು ಕೆ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮಹೇಶ್ವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 29ರ ಎಸ್.ಪಿ. ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲೇಶ್ವರ ಮಠಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಬಳಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-29 ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ. ಕಾಲೋನಿಯ ಕುಟುಂಬ ಕಾಲೋನಿ ಮಠಿಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಹಿಂಮಗಡ್ಡೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವಿರೇಂದ್ರ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಧರಣಿ ಮಠಿಯಿಂದ ಲೇಔಟ್ ಮಠಿಯ ಹಿಂಮಗಡ್ಡೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವಿರೇಂದ್ರ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಧರಣಿ ಮಠಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ ಹೊಸಮಠಿ ಮಠಿಯ ಬಳಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವಿರೇಂದ್ರ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀಧರ ಮಠಿಯಿಂದ ರವಿ ಕಲಾಟ ಮಠಿಯ ಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಮಗಾರಿ 132218	40.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್‌ಗೌಡ ರಾವೇವರ	28.42	(-) 28.94%	16.01.2021	15.04.2021	15.01.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.45 ಕೆ.ಮೀ - 03/2021)
1		ಒಟ್ಟು	40.00	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	
		ಕಲಬುರಗಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹೇಶ್ವರ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂಸ ಕಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ, ಬಾವುಟಾಯಕ ಕಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132138	29	ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಯ್ಯ	28.97	0.00%	16.07.2021	15.05.2021	15.05.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.30 ಕೆ.ಮೀ - 03/2021)
1		ಒಟ್ಟು	29.00	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	
		ಕಲಬುರಗಿ: ವಿಭಾಗೀಯ ಮಹೇಶ್ವರ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1	ಜೋಗ	ಜೋಗ ಕಾಲೋನಿ ಹರಿಹರ ದಿಂದ ಹರಿಹರ ಕಾಂಡ ಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಠಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ದು ಪಡೆಯುವ ಹರಿಹರ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೆವನಂದ ಕಾಲೋನಿ ಹರಿಹರ ಮಠಿಯಿಂದ ಬಾಗಮ್ಮ ದೇವಿವಿಠ್ಠಲ್ ಹರಿಹರ ಮಠಿಯ ಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಭೀಮರಾಯ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮಠಿಯಿಂದ ಅಗಾಧ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಠಿಯ ಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅನಿಲದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ದಿಂದ ಅ.ಎಲ್.ಎಸ್. ಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಪಕಗಾಂವಿ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಳಿವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೊಡದ (ಎಸ್.ಪಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗುಡಿಯನ್ನು ಮಠಿಯ ಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105282	196.94	ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್‌ಗೌಡ	205.77	(+) 3.51%	22.10.2019	21.02.2020	20.02.2020	179.90	0.00	17.12	197.22	1.77	0.00	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. (1.004 ಕೆ.ಮೀ - 02/2020, 0.774 ಕೆ.ಮೀ - 03/2020)



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಅಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಭರಣಿ ಶೇಕಡಾ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿ ಸೂಚಕ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ/ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
2	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹರಿವು ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 132292	100.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮೇಂದ್ರ ಹುಬ್ಬೇ	94.88	(-) 5.10%	10.02.2021	09.05.2021	09.05.2021	0.00	94.88	94.88	94.88	1.00	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕೆ.ಎಂ. - 03/2021)
3	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆಗೆ ಗಾಂವುಕುಳಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 117899	80.25	ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಎಲ್. ಮಣಿಪಾಲ್	80.13	0.00%	08.02.2021	07.05.2021	07.05.2021	0.00	80.13	80.13	80.13	1.00	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕೆ.ಎಂ. - 03/2021)
4	ಅಳವಡು	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಅಂಶವಾಗಿ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 115873	61.82	ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಮಹಾಲಿಂಗ	61.8	0.00%	11.02.2021	10.05.2021	10.05.2021	0.00	61.62	61.62	61.62	0.42	0.42	0.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕೆ.ಎಂ. - 03/2021)
4		ಒಟ್ಟು	318.57	0.00	314.71	0.00	0.00	0.00	0.00	75.31	236.63	236.63	314.51	3.01	2.42	3.01	
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹರಿವು ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 103584	350.775	ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಮಣಿಪಾಲ್	363.43	(+) 0.62	01.10.2019	30.02.2020	30.02.2020	340.10	16.81	16.81	356.91	5.97	0.00	5.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (02/2020)
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹರಿವು ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 132175	214.13	ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಎಸ್. ಹುಬ್ಬೇ	224.63	(+) 4.90%	05.02.2021	04.05.2021	04.05.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕೆ.ಎಂ. 03/2021)
2		ಒಟ್ಟು	564.93	0.00	588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	340.10	16.81	16.81	356.91	7.97	2.00	5.97	
12		ಒಟ್ಟು	1583.92	0.00	1543.87	0.00	0.00	0.00	0.00	792.95	336.95	351.91	1149.79	17.75	6.37	14.55	
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ/ ಸಂ.																	
ವಿವರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ/ ಸಂ.																	
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ/ ಸಂ.																	



[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ. ಲ್ಲಿ/ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ. ಲ್ಲಿ/ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ. ಲ್ಲಿ/ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಡ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ									ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಹಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಳಕುಗುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114532	33.04	ಶ್ರೀ ಅಂಬರ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಜಿ.ಎಸ್.	31.02	(-) 6.01%	15.01.2021	14.04.2021	14.04.2021	0.00	30.91	30.91	30.91	0.25	0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (0.98% ಮೀ. -03/2021)
1		ಒಟ್ಟು	33.04	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.91	30.91	30.91	0.25	0.25	0.25	
		ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮ															
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಲ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲದ ನಗರದ ಪಕ್ಕಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.ಪ.ಇ.ಸಂ. 103066	9.00	ಸಂಪೀಡ	6.79	(-) 24.31%	22.08.2019	21.11.2019	21.11.2019	0.00	0.00	6.79	6.79	0.092	0.00	0.092	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ. 52ರ ಅನುಮಾನ ನಗರದ ಪ.ಪಂ ವಡಾಪಾಳೆಯ ೪೪ ರಸ್ತೆಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 105366	15.00	ಭೀಮಾಚಾರ್	11.56	(-) 22.81%	19.09.2019	18.12.2019	18.12.2019	0.00	0.00	11.55	11.55	0.298	0.00	0.298	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (0.298% ಮೀ. -03/2020)
		2020-21ರ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ															
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಹಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಳಕುಗುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132145	16.63	ಶ್ರೀ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಸಿ. ಮಹಾ	12.58	(-) 24.27%	04.01.2021	03.04.2021	03.04.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	40.63	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	18.34	0.50	0.00	0.39	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಹಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2020-21ರ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲೋನಿ ಉಪಗ್ರಹದ ಕಡಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಎ-125 ರಿಂದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಳಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ 2.00% ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 132152	120.84	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಾಹೇಬ್	126.28	(+) 4.53%	05.02.2021	04.05.2021	04.05.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (1.00% ಮೀ. -03/2021)
1		ಒಟ್ಟು	120.84	0.00	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
9		ಒಟ್ಟು	510.91	0.00	498.29	0.00	0.00	0.00	0.00	124.74	115.06	182.95	338.12	6.39	2.23	4.28	
		ಮಿ.ಸಿ.ಎ. ಫಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಪಾಲಿ-ಸಿ.ಎ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 04 337 0 01 122															
		ಆಳಂದ ಮಹಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.															
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಕಾಲೋನಿ ಮಹಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕುಗುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕಗೆ ಸಂಪೀಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ.ಇ.ಸಂ- 99316	150.00	ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಎಸ್. ಮಹಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	148.76	(+) 3.65%	11.07.2019	10.10.2019	10.10.2019	105.9	0.00	48.44	154.34	1.8	0.00	1.80	(1.80% ಮೀ. -02/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಕಾಲೋನಿ ಉಪಗ್ರಹದ ಕಡಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕುಗುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕಗೆ ಸಂಪೀಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ.ಇ.ಸಂ- 99309	150.00	ಶ್ರೀ.ಪಿ. ಜಿ. ಜಿ.ಎಸ್.	154.79	(+) 4.47%	11.07.2019	10.10.2019	10.10.2019	115.34	0.00	39.41	154.75	1.8	0.00	1.80	(1.80% ಮೀ. -02/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.
3	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಕಾಲೋನಿ ಗಾಯಮರ ಕಾಂಡಾದಿಂದ ನಿಲುವ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕಗೆ ಸಂಪೀಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.ಪ.ಇ.ಸಂ- 99310	170.00	ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್‌ವರ್ಧನ್ ಗುಲಾಬರ್	174.60	(+)4.31%	11.07.2019	10.10.2019	10.10.2019	115.4	0.00	59.15	174.55	1.8	0.00	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.
3		ಒಟ್ಟು	470.00	0.00	478.15	0.00	0.00	0.00	0.00	336.64	0.00	147.00	483.64	5.40	0.00	5.40	
		2020-21 ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1		ಆಳಂದ ಕಾಲೋನಿ 1)ಕೋಡಲಹಂಗರಗಾಂ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಭೀಮಶಾಹ್ ಜಾಧವ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಜೇಂದ್ರ ಜಾಧವ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.															

[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಿರ್ದೇಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಷಿಕ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾಂಶ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
19	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸರ್ವೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 128744	30.00	ಶ್ರೀ ಬಸವಯ್ಯ	25.75	(-) 14.02%	05.02.2021	04.05.2021	04.05.2021	0.00	0.00	25.55	25.55	0.40	0.00	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.13ಕಿ.ಮೀ- 02/2021
20	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರ್ಚ್ 25ರ ವೀರಭದ್ರಪುರ ಮುನಿಯಂ ಮೇಲೆ ಮುನಿಯಂಗಳಿಗೆ ಸು ರಸ್ತೆ 128745 (ಕಿಟಾಡ್ ಡಿಫಿನಿಷನ್ ಜಿಪಿ ಎಂ ಫಿಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ)	20.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಜೇವು ರಾಜೇಗೌಡ	18.66	(-) 6.46%	26.11.2020	25.02.2021	25.02.2021	0.00	0.00	18.66	18.66	0.25	0.00	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.25ಕಿ.ಮೀ- 01/2021
21	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 128703 (ಕಿಟಾಡ್ ಡಿಫಿನಿಷನ್ ಜಿಪಿ ಎಂ ಫಿಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ)	20.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಜೇವು ರಾಜೇಗೌಡ	19.95	0.00%	26.11.2020	25.02.2021	25.02.2021	0.00	19.95	19.95	19.95	0.25	0.00	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.25ಕಿ.ಮೀ- 02/2021
22	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಮಣನವಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.06ಕಿ. ಮೀ- 01/2021
23	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ಲೋಕ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯಬಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.06ಕಿ. ಮೀ- 01/2021
24	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬುದ್ದು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.06ಕಿ. ಮೀ- 01/2021
25	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ವಿರಲ್ ವಾಚು ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಭೀಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.06ಕಿ. ಮೀ- 01/2021
26	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ಕಿರು ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಲು ಬೆಟ್ಟಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.06ಕಿ. ಮೀ- 01/2021
27	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಿಶನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇವು ರಾಜೇಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.06ಕಿ. ಮೀ- 01/2021
28	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ಕಿಶನ್ ಕೆ.ಎ. ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.06ಕಿ. ಮೀ- 01/2021
29	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ವಿಜಯ ಬದ್ಡು 'ಚವ್ವಾ' ಮನೆಯಿಂದ ಸೇವು ತುಕರಾಮ ಪವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಸುಜಲ ಗುಮಾರ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.06ಕಿ. ಮೀ- 01/2021

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ-ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದವರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ತೆಂಗಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದವರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದವರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ								
30	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಲಾಡ್ ಜಿಂಜೋಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಸುಧಾಕರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರು ಚಂಡು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚಾವ್ಲಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.06% ಮೀ- 01/2021
31	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಲಾಡ್ ಜಿಂಜೋಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಸುಧಾಕರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರು ಚಂಡು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕುಮಾರ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.06% ಮೀ- 01/2021
32	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ರಿಂದ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಧರ್ಮದ ಲಂಬೀಡ್ಡರ ಪಕ್ಕದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
32		ಒಟ್ಟು	562.25	0.00	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	369.97	414.18	414.18	6.83	3.75	6.86		
33		ಒಟ್ಟು	1032.25	0.00	892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	336.64	369.97	561.18	897.82	12.25	3.75	12.26	
		ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ															
1	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಯಡ್ತುಮಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 94746	15.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಶಿ. ಎಸ್.	9.94	(-) 33.80%	24.01.2019	23.03.2019	23.03.2019	0.00	0.00	0.00	8.3	0.22	0.00	0.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಯಡ್ತುಮಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 85766	20.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಶಿ. ಎಸ್.	16.18	(-) 22.83%	30.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	0.00	0.00	14.5	0.32	0.00	0.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಯಡ್ತುಮಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 100626	10.00	ಬಸವೇಗೌಡ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ	10.12	(+) 3.00%	04.06.2019	03.07.2019	03.07.2019	9.05	0.00	1.08	10.13	0.15	0.00	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019
3		ಒಟ್ಟು	45.000	0.000	36.290	0.000	0.000	0.000	0.000	9.050	0.000	1.080	32.930	0.690	0.000	0.69	
		2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1	ಜೇವರ್ಗ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ 1) ಜೇವರ್ಗ ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಜೇವರ್ಗ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಜೇವರ್ಗ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಅರಂದಿಪುರದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜೇವರ್ಗ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಜೇವರ್ಗ ನಗರದ ಪಕ್ಕದ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಲುವೆ ಸಿ.ಸಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 4) ಅರಂದಿ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅರಂದಿಪುರದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ರಸ್ತೆ. 5) ಜೇವರ್ಗ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 138764	90.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ	78.220	(-) 13.06%	30.11.2020	29.02.2021	29.02.2021	0.000	89.880	89.880	89.880	1.10	0.00	1.100	1.10% ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಕಾರ	ಗುಣಿತ ದತ್ತ										ಪ್ರಕಾರ	ಸಂಖ್ಯೆ	ತೀರ್ಮಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	ತೀರ್ಮಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	ತೀರ್ಮಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	ತೀರ್ಮಾನ
		ಅನುಬಂಧ	ವರ್ಗ	ವರ್ಗ	ವರ್ಗ	ವರ್ಗ	ವರ್ಗ	ವರ್ಗ	ವರ್ಗ	ವರ್ಗ	ವರ್ಗ									
2	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ
3	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ
4	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ
5	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ	ಅನುಬಂಧ

911

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತಿ ಶೇಕಡಾ	ಪ್ರಗತಿ ಮೌಲ್ಯ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇ.ವಿ.ಸಂ. ೨/ ಸಂ.	ಪ್ರಗತಿ ಶೇಕಡಾ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇ.ವಿ.ಸಂ. ೨/ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇ.ವಿ.ಸಂ. ೨/ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಸರು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
6	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲೂರಿನ ಗುಡ್ಡದ ಎಲ್.ಎ. ಗ್ರೂವ್ ಪಿಲ್ಲರಿಸ್ಸು ಫಾಕು ಮೇಯಿಂದ ಗೋಮು ಬವು ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಸುರಿಯುವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದರಾಜ	4.98	(-) 0.15%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 03/2021
7	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲೂರಿನ ಗುಡ್ಡದ ಎಲ್.ಎ. ಗ್ರೂವ್ ಪಿಲ್ಲರಿಸ್ಸು ಮೇಯಿಂದ ಬರಹುರಾಹು ಮೇಯು ಅಕ್ಕಾ ಮೇಯುವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದರಾಜ	4.98	(-) 0.11%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 03/2021
8	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲೂರಿನ ಗುಡ್ಡದ ಎಲ್.ಎ. ಗ್ರೂವ್ ನಿಲಾಯದ ಹೇಣ್ಣಾಕದಿಂದ ಬವು ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಸುರಿಯುವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದರಾಜ	4.99	0.00%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.99	4.99	4.99	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 03/2021
9	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲೂರಿನ ಅರಸ ಗ್ರೂವ್ ಬಂದ್ವಣಿಂಕ ಫಾಕು ಮೇಯಿಂದ ನಿಲಾಯದ ಹೇಣ್ಣಾಕದ ಬರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದರಾಜ	4.99	(-) 0.06%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.99	4.99	4.99	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 03/2021
10	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲೂರಿನ ಅರಸ ಗ್ರೂವ್ ಸುಧಾಕ ಕುರೆಯಿಂದ ಪೈ ನಿಲಾಯದ ಹೇಣ್ಣಾಕದ ಬರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಮಲ ಎಲ್. ರಾಜೇಶ್	4.98	(-) 0.18%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 03/2021
11	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲೂರಿನ ಅರಸ ಗ್ರೂವ್ ವಿಕ್ಟೋರ ಫಾಕು ಮೇಯಿಂದ ಪೈ ನಿಲಾಯದ ಹೇಣ್ಣಾಕದ ಬರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದರಾಜ	4.98	(-) 0.15%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 03/2021
12	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲೂರಿನ ಬುಲ್ ಗ್ರೂವ್ ಹಂಪಣಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ಎಚ್. ಪಿಲ್ಲ	4.99	0.00%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.99	4.99	4.99	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 03/2021
13	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲೂರಿನ ಹಂಪಣಾ (ಬಿ) ಗ್ರೂವ್ ಹಂಪಣಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಮಲ ಎಲ್. ರಾಜೇಶ್	4.98	(-) 0.18%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 03/2021
14	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲೂರಿನ ಅರಸ ಗ್ರೂವ್ ನಿಲಾಯದ ಹೇಣ್ಣಾಕದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದರಾಜ	4.98	(-) 0.15%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 03/2021
14		ಒಟ್ಟು	423.94		268.96	0.00				0.00	266.82	266.82	266.82	4.26	0.80	4.26	
17		ಒಟ್ಟು	468.94		303.25	0.00				9.05	266.82	267.90	299.75	4.95	0.80	4.95	
		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಟನೂರು ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಡಾವಣೆಗಾಗಿ ೬೪ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೋಟನೂರು ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯದ ಮುನೆಯಿಂದ ಪಾದೇಶರ ಮುನೆಯವರೆಗೆ, ಕೋಟನೂರು ದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪಿಮ್ಮಾಪುರ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ೬೪ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚು ಸಂ 54 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಂದಿವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕಿರುಮಗ್ಗ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆಂಪಾವಿ ಪುರ ಮುನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸು. ೨೨ ನಿರ್ಮಾಣ. 106106	190.00	ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯ	198.72	(+) 4.60	28.10.2019	27.02.2020	27.02.2020	196.58	0.00	0.00	196.58	2.48	0.00	2.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00 ಕಿ.ಮೀ. - 12/2019), (0.48 ಕಿ.ಮೀ. - 01/2020)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಖರ್ಚು ಸಂ. 38ರ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಂಪಾವಿ ಮುನೆಯಿಂದ ರವಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುನೆಯವರೆಗೆ ಸು. ೨೨ ನಿರ್ಮಾಣ, ಖರ್ಚು ಸಂ. 45 ರಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ನಗರದ ಕಾಂಡಾ ಅಲ್ಲದ ಮುನೆಯಿಂದ ಮುಲೇಸಂಗಿ ಮುನೆಯವರೆಗೆ ಸು. ೨೨ ನಿರ್ಮಾಣ, ಖರ್ಚು ಸಂ 52 ರಲ್ಲಿ ಪಂಚೇಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎ.ವಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ೬೪ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಖರ್ಚು ಸಂ. 55ರ ಎಸ್.ಜಿ.ಎ. ಬಡಾವಣೆಯ ನೇಪಾಳದ ಮಂಡಿರದ ಎದುರುಗಡೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 106107	176.43	ಶ್ರೀ. ಸುರೇಂದ್ರಪ್ಪ ಗುಲಾಬಿ	184.31	(+) 4.49	28.10.2019	27.02.2020	27.02.2020	184.22	0.00	0.00	184.22	3.24	0.00	3.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00 ಕಿ.ಮೀ. - 01/2020), (1.00 ಕಿ.ಮೀ. ಸು. ಕಾಮಗಾರಿ - 02/2020) & (1.24 ಕಿ.ಮೀ. - 03/2020)
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರಳಗಿ ಹರಿಹರ ಪಾದದಿಂದ ಪುನರಾರ್ಥ ತಾಂಡವವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ. 118774	300.00	ಶ್ರೀ. ಶಿವಕಾಂತ್ ಸಿ. ಮಹಾಶಯ	320.5	(+) 6.99%	12.03.2020	11.08.2020	11.02.2020	0.00	0.00	315.85	315.85	3.25	0.00	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರಳಗಿ ಕುಮನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪುನರಾರ್ಥ ತಾಂಡವವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 123385	300.00	ಶ್ರೀ. ಶಿವಕಾಂತ್ ಸಿ. ಮಹಾಶಯ	320.22	(+) 6.99%	30.11.2020	29.03.2021	29.03.2021	0.00	72.54	319.80	319.80	3.00	0.00	0.00	ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	966.43		1023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	380.80	72.54	635.65	1016.45	11.97	0.00	8.97	
		2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿಮ್ಮಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ೬೪ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ೬೪ ಬರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ 128808	30.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಕಾಂತ್‌ನವರ	22.53	(-) 24.77%	26.11.2020	25.02.2021	25.02.2021	0.00	29.61	29.61	29.61	0.40	0.00	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.40 ಕಿ.ಮೀ. - 02/2021
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಖರ್ಚು ಸಂ 46 ರಾಮನೂರು ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜುನದ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುನೆಯವರೆಗೆ ಸು. ೨೨ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128766	30.00	ಶ್ರೀ ರಾಜಶಂಕರ್ ಆರ್. ನಿಮ್ಮಾಳ	14.61	(-) 25.86%	26.11.2020	25.02.2021	25.02.2021	0.00	14.53	14.53	14.53	0.25	0.00	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.25 ಕಿ.ಮೀ. - 02/2021
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರಳಗಿ ಹರಿಹರ ಪಾದದ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ೬೪ ಬರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ 128801 (ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ)	40.00	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ	30.95	(-) 23.56%	26.11.2020	25.02.2021	25.02.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.











ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತ ಸಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತ ನವೆಂಬರ್ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ. 6.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ. 6.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇಕ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ									ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಣ/ಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕೆಡ್ ಮದನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ ಸಂ-6ರ ಬಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿಯ ಹರಿಹಳ್ಳಿ ಬಂಗಡದವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ವಿಜಯ ಕಾಮಗಾರಿ 128711	33.28	ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ಹೆಚ್. ಕೀರಾ	32.89	(-) 6.70%	26.11.2020	25.02.2021	25.02.2021	0.00	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.356.ಮೀ - 03/2021)
11	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕೆಡ್ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕಾಮೇಶ ಚಟ್ಟಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.066.ಮೀ - 03/2021)
12	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕೆಡ್ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮದಾರ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕಾಮೇಶ ಚಟ್ಟಾ	4.98	(-) 0.025%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.066.ಮೀ - 03/2021)
13	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕೆಡ್ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಹೊಗಾರ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕಾಮೇಶ ಚಟ್ಟಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.066.ಮೀ - 03/2021)
14	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕೆಡ್ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ವಜೀರ ವಡ್ಡೆರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮತ್ತ ಮೆತ್ತ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕಾಮೇಶ ಚಟ್ಟಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.066.ಮೀ - 03/2021)
15	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕೆಡ್ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅ. 00 ಹಾಡಿ 00 70.00ಹಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಾಮೇಶ ಚಟ್ಟಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.066.ಮೀ - 03/2021)
16	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕೆಡ್ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅ. 70.00 ಹಾಡಿ 00 140.00ಹಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಾಮೇಶ ಚಟ್ಟಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.066.ಮೀ - 03/2021)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತರಗತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ್ಯ ಶೇಕಡಾ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತ್ಯ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ತಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವ ಕಿ.ಮೀ.ಗಲಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಗತ್ಯ ಶೇಕಡಾ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ತಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವ ಕಿ.ಮೀ.ಗಲಲ್ಲಿ	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ತಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವ ಕಿ.ಮೀ.ಗಲಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡತ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ								
17	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಫ್ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಳ 140.00 ಟಾಡಿ ಇಂ 210.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
18	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಫ್ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಳ 210.00 ಟಾಡಿ ಇಂ 280.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.03%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
19	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಫ್ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಳ 280.00 ಟಾಡಿ ಇಂ 330.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
20	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಫ್ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
21	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಮಣಾಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.025%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
22	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಂತ್ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
23	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತ್ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ದುರ್ದೇವ್ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.015%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
24	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತ್ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ದುರ್ದೇವ್ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು	ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾಹಿತಿ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ	ಪ್ರಗತಿ ಸೂಚಕ ದತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊತ್ತ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊತ್ತ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿ ಪ್ರಮಾಣ	ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕ								
25	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಅಂತಸ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಗೊಂದಲಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ವೇ - 01/2021)
26	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಅು 00 ಟಾಡಿ ಇಂ 70.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಗೊಂದಲಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ವೇ - 01/2021)
27	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಅು 70.00 ಟಾಡಿ ಇಂ 40.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಗೊಂದಲಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ವೇ - 01/2021)
28	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಅು 140.00 ಟಾಡಿ ಇಂ 210.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಗೊಂದಲಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ವೇ - 01/2021)
29	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಅು 210.00 ಟಾಡಿ ಇಂ 80.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಗೊಂದಲಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ವೇ - 01/2021)
30	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಅು 350.00ಟಾಡಿ ಇಂ 420.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.015%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಗೊಂದಲಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ವೇ - 01/2021)
31	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಅು 490.00 ಟಾಡಿ ಇಂ 560.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.015%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಗೊಂದಲಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ವೇ - 01/2021)
32	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಅು 560.00 ಟಾಡಿ ಇಂ 630.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಗೊಂದಲಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ವೇ - 01/2021)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತ ಕೆಲಸದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ವಿರತಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
33	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಉ. 630.00 ಚಾ.ಡಿ. ಉ. 700.00 ಚಾ.ಡಿ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ	4.98	(-) 0.03%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06 ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
34	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06 ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
35	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ವಜೀರ ವದ್ದರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮೃತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.03%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06 ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
36	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸುಯ್ಯಕಾಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06 ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
37	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.03%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06 ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
38	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಂತಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06 ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
39	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುಸಿದಪ್ಪ ಮಾಡಾಳ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06 ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
40	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಜಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಲ್ಕಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06 ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಫ್ರೆಡ್ ಸಿಂಗರ್ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ಡಿಯೇರಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್.ಡಿ. ಸಂ.	ಫ್ರೆಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ಡಿಯೇರಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್.ಡಿ. ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ಡಿಯೇರಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್.ಡಿ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆಗಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ							
41	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರಣ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲ್ಲಿಯ ನರ್ಸೇವಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಹೆಚ್. ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಕಾಂತ್ಯಾಚಾರ್	4.96	0.00%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.96	4.96	0.05	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.058.ಎಂ - 03/2021)
42	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರಣ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲ್ಲಿಯ ನರ್ಸೇವಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ದೇವಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಮುನಿಯಂದ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದಿ. ದುರಗಪ್ಪ	4.96	(-) 0.05%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.96	4.96	0.05	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.058.ಎಂ - 03/2021)
43	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರಣ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲ್ಲಿಯ ನರ್ಸೇವಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಯಾಗಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ದಟ್ಟು ಯಾಗಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದಿ. ದುರಗಪ್ಪ	4.96	(-) 0.10%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.96	4.96	0.05	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.058.ಎಂ - 03/2021)
44	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರಣ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲ್ಲಿಯ ನರ್ಸೇವಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ದೇವಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಮುನಿಯಂದ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದಿ. ದುರಗಪ್ಪ	4.96	(-) 0.12%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.96	4.96	0.05	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.058.ಎಂ - 03/2021)
45	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರಣ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲ್ಲಿಯ ನರ್ಸೇವಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ದೇವಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಮುನಿಯಂದ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದಿ. ದುರಗಪ್ಪ	4.96	(-) 0.16%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.96	4.96	0.05	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.058.ಎಂ - 03/2021)
46	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರಣ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲ್ಲಿಯ ನರ್ಸೇವಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ದೇವಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಮುನಿಯಂದ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದಿ. ದುರಗಪ್ಪ	4.95	(-) 0.19%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.95	4.95	0.05	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.058.ಎಂ - 03/2021)
47	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರಣ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲ್ಲಿಯ ನರ್ಸೇವಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ದೇವಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಮುನಿಯಂದ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು	4.96	(-) 0.04%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.96	4.96	0.05	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.058.ಎಂ - 03/2021)
48	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರಣ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲ್ಲಿಯ ನರ್ಸೇವಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ದೇವಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಮುನಿಯಂದ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು	4.95	(-) 0.20%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.95	4.95	0.05	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.058.ಎಂ - 03/2021)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಆಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಆಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡ್ಲರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
49	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಟೆನ್ಡರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಳವಡು ತೆರಗುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	5.00	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಎಸ್. ರಾಜೇಶ್	4.96	0.00%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.96	4.96	4.96	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (0.08 ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
50	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಟೆನ್ಡರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಳವಡು ತೆರಗುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	5.00	ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಜಿ.ಕಾಜು	4.96	0.00%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.96	4.96	4.96	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (0.08 ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
50			235.28	0.00	231.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.87	231.87	231.87	7.97	3.05	3.05	
1	ಜೋಡಣೆ	ಜೋಡಣೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	86.34	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಾಳಿ	68.47	(-) 20.52%	30.11.2020	29.02.2021	29.02.2021	0.00	68.47	68.47	68.47	0.97	0.00	0.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.
2	ಜೋಡಣೆ	ಜೋಡಣೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	50.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಾಳಿ	34.23	(-) 31.41%	24.03.2021	23.05.2021	23.05.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2			86.34	0.00	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.47	68.47	68.47	0.97	0.00	0.97	
62		ಒಟ್ಟು	1183.03	0.00	1171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	263.87	581.00	799.28	1063.15	15.92	3.85	9.75	

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧೀಯಂತರು,  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ, ಸಂಬಂಧ



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡೆದ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡೆದ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು								
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ																	
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	30.00	ಕೆ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್.	23.83	(-) 20.54%	27.12.2019	26.02.2020	26.02.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0	0.41	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.41 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2020)
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	25.61	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	17.56	(-) 31.19%	27.12.2019	26.02.2020	26.02.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.573	0	0.573	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.573 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2020)
		ಒಟ್ಟು	55.61		41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98	
ಪೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ																	
1	ಪೇವಾರಿ	ಪೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	26.12	ಕೆ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್.	24.48	(-) 5.20%	30.12.2019	29.02.2020	29.02.2020	0.00	0.00	24.13	24.13	0.269	0	0.269	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.269 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2020)
2	ಪೇವಾರಿ	ಪೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	37.50	ಪೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	33.00	(-) 11.06%	27.12.2019	26.02.2020	26.02.2020	0.00	0.00	32.72	32.72	0.47	0	0.47	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.47 ಕೆ.ಎಂ. - 02/2020)
		ಒಟ್ಟು	63.62		57.48					0.00	0.00	56.85	56.85	0.74	0.00	0.74	
		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	416.55		405.32					0.00	41.48	359.52	359.52	5.27	0.00	5.27	

3054-04-337-04-337-0-01-423 ವಿವರಣೆ-ಟಿ.ಎಸ್.ಎ.																	
<b>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ</b>																	
1	ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	7.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	6.22	(-) 20.13%	03.01.2020	01.03.2020	02.03.2020	0	0	0	0	0.169	0	0.169	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.169 ರೂ. - 07/2020)
		ಒಟ್ಟು	7.82		6.22					0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	
<b>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ</b>																	
1	ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	2.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	2.4	(-) 18.12%	27.12.2019	26.02.2020	26.02.2020	0.00	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 02/2020
		ಒಟ್ಟು	2.94	0.00	2.40					0.00	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	
<b>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ</b>																	
1	ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	4.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	3.59	(-) 19.79%	19.12.2019	18.02.2020	18.02.2020	0.00	4.48	4.48	4.48	0.80	0.00	0.80	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.80 ರೂ. - 02/2020)
		ಒಟ್ಟು	4.49	0.00	3.59					0.00	4.48	4.48	4.48	0.80	0.00	0.80	
<b>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ</b>																	
1	ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	6.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	6.51	(-) 3.76%	27.12.2019	26.02.2020	26.02.2020	0.00	6.51	6.51	6.51	0.155	0	0.155	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.155 ರೂ. - 03/2020
		ಒಟ್ಟು	6.93	0.00	6.51					0.00	6.51	6.51	6.51	0.16	0.00	0.16	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮೂಲ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಡ್ಡ್	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಲಿಸ ಬಿಡ್ಡ್ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ತಿಯಾದ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ತಿಯಾದ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ತಿಯಾದ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಹೆಸರು	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಗಿದು ಬಂದ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ
ಅಂಚೆಪತ್ರ ವಿತರಣೆ																	
1	ಅಂಚೆಪತ್ರ ವಿತರಣೆ	ಅಂಚೆಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ	5.42	ಅಂಚೆಪತ್ರ ವಿತರಣೆ	4.17	(-) 22.86%	20.12.2019	19.02.2020	19.02.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.112	0	0.112	0.112 ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಡ್ಡ್-02/2020 ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಗಿದು ಬಂದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	5.42	0.00	4.12					0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	
ಅಂಚೆಪತ್ರ ವಿತರಣೆ																	
1	ಅಂಚೆಪತ್ರ ವಿತರಣೆ	ಅಂಚೆಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ	15.09	ಅಂಚೆಪತ್ರ ವಿತರಣೆ	12.64	(-) 15.26%	02.01.2020	01.03.2020	01.03.2020	0.00	0.00	12.49	12.49	0.255	0	0.25	0.25 ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಡ್ಡ್-02/2020 ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಗಿದು ಬಂದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	15.09	0.00	12.64					0.00	0.00	12.49	12.49	0.26	0.00	0.25	
6		ಒಟ್ಟು	42.69	0.00	35.48					0.00	13.40	25.89	25.89	1.49	0.00	1.49	

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಭಿಯಂತರರು,  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ

<b>ಅಂಚೆಪತ್ರ ವಿತರಣೆ</b>																	
1	ಅಂಚೆಪತ್ರ ವಿತರಣೆ	ಅಂಚೆಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ	90.39	ಅಂಚೆಪತ್ರ ವಿತರಣೆ	101.39	4.81% (+)	19.10.2019	18.01.2020	18.01.2020	89.69	0.00	2.47	92.16	0.88	-	0.88	0.88 ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಡ್ಡ್-02/2020 ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಗಿದು ಬಂದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	90.39	0.00	101.39					89.69	0.00	2.47	92.16	0.88	0.00	0.88	

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಭಿಯಂತರರು,  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ

**ಅನುಬಂಧ-1**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1	2	3	4	5
1	373	(ಎ) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಿಂದ ಜಂಬಗ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.30 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	830.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		(ಬಿ) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಘ್ನಾಲ್ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾರ್ಕಡ್ ರಿಂದ ಬೀಳಗಿ ರಾ.ಹೆ-124 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 94.00 ರಿಂದ 108.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1750.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	374	(ಎ) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂ ರಾ.ಹೆ-155 (ರಾ.ಹೆ-10) ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 61.10 ರಿಂದ 92.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2500.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		(ಬಿ) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಿಸಂಗವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಯೆನಕಂಚಿ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 37.50 ರಿಂದ 40.00 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 50.00 ರಿಂದ 67.00 ಕಿ.ಮಿ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	619.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		(ಸಿ) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ (ರಾ.ಹೆ-10) ತಾವರಗರೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 9.67 ರಿಂದ 12.05 ಕಿಮೀ & 25.11 ರಿಂದ 44.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	375	(ಎ) ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ & ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ರಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-125 ರ ಸರಪಳಿ 25.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 50.00 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2173.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		(ಬಿ) ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ರಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.99 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	838.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ..

126-1

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1	2	3	4	5
4	376	(ಎ) ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ, ಚಿತ್ತಾಪುರ & ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಪಿ ಪುಟ್‌ಫಕ್ ರಿಂದ ಭೋಗಸ ರಾ.ಹೆ-126 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 100.00 ರಿಂದ 116.15 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1700.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		(ಬಿ) ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರಹದ್ದಿನಿಂದ ಹಂದರಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 123.31 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 127.00 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 140.00 ರಿಂದ 148.00 ಕಿ.ಮಿ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		(ಸಿ) ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟಗೇರ ರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.80 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	780.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	12592.42	